

(様式1)

川俣町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

川俣町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	21,389	21,341	
26	0	0	
27	0	0	
合計		21,389	21,341

<参考>	川俣町東日本大震災 復興交付金基金残高	川俣町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	川俣町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	0

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	44,709	43,848	
25	0	630	
26	0	0	
27	0	0	
合計		44,709	44,478

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

川俣町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C-4-1-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	川俣町全域	県	町	間接	完了	59,613	24 ~ 24	23				平成25年1月28日着工
										24	44,709	43,848	-	
										25		630	231	平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始
										26				
										27				
										累計	44,709	44,478	231	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0					
						24	44,709	43,848	0					
						25	0	630	231					
						26	0	0	0					
						27	0	0	0					
				都道府県交付分 計			44,709	44,478	231					
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0					
						24	0	0	0					
						25	0	0	0					
						26	0	0	0					
						27	0	0	0					
				市町村交付分 計			0	0	0					
				県・市町村交付分 合計			44,709	44,478	231					

(様式2D)

川俣町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
															23	24
2	D - 20 - 1 -	都市防災総合 支援事業(山 木屋地区復興 まちづくり基本 計画策定事 業)	山木屋地 区	町	川俣町	直接	完了	28,519	25 ~ 25	23					平成25年12月17日着手、平成26年3月28日完了。	
										24						
										25	21,389	21,341	48			
										26						
										27						
										累計	21,389	21,341	48			
(注)																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	24	25	26	27	0	0	0	0	0	
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	24	25	26	27	0	0	0	0	0	
		都道府県交付分 計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分 計				21,389	21,341	48	0	0	0	0	0	0	0	
		県・市町村交付分 合計				21,389	21,341	48								