

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,039,177	564,816
24	16,666,403	7,223,887	
25	17,516,960	13,820,158	
26	5,081,953	8,456,203	
27	6,070,630	4,098,867	
28	502,345	0	
合計		46,877,468	34,163,931

<参考>	相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	17,077,552	35,287	29,835,203

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	91,424	0
24	2,000,060	916,595	
25	3,586,481	943,438	
26	2,435,357	2,734,412	
27	3,940,747	2,750,632	
28	4,757,457	0	
合計		16,811,526	7,345,077

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								24	25						
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約
																	24	2,631	22,501	0	
																	25	20,903	1,033	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	累計	23,534	0	23,534	
58	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、
																	24	13,256	118,547	0	
																	25	105,291	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	累計	118,547	0	118,547	
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業: 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25	~	25	23	0	0	0	25年3月、本体工事発注
																	24	0	6,237	0	
																	25	6,237	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	累計	6,237	0	6,237	
78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	8,700	25	~	27	23	0	0	0	※25年度から実施 未執行 未執行 未執行
																	24	0	0	0	
																	25	6,525	0	0	
																	26	0	0	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	累計	6,525	0	0	
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市相 馬亘理線 他	県	県	直接	継続	50,976	25	~	31	23	0	0	0	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了
																	24	0	0	0	
																	25	38,232	3,538	0	
																	26	0	3,058	0	
																	27	0	0	0	
																	28	0	0	0	
																	累計	38,232	0	6,596	

(注)  
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」  
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当  
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、  
24年度を区別して記載する必要はありません。  
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」  
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の  
対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
		24	0	0	0	
		25	38,232	0	3,538	0
		26	0	0	3,058	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
50,976	都道府県交付分 計	38,232	0	6,596	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
		24	15,887	0	147,285	0
		25	138,956	0	1,033	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
226,218	市町村交付分 計	154,843	0	148,318	0	
277,194	合計	193,075	0	154,914	0	

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23	~	24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	20,000	0	0	20,000																	
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24	~	24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
																	24	819,928	651,814	168,114	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	819,928	0	651,814	168,114																	
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	松川浦漁 港	市	市	直接	継続	6,215,128	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫分) 25年4月実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事発注 (漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施設)、26年3月 本体工事発注(原釜荷捌き施設) 26年9月造成工事発注(磯部水産加工施設)、27年3月外構工事発注 (漁具倉庫(小型))、27年3月本体工事発注(磯部水産加工施設) 28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注(磯部漁具 倉庫・上架施設)
																	24	3,453,485	145,803	-	
																	25	82,500	2,467,478	-	
																	26	678,533	1,383,659	-	
																	27	446,826	541,455	-	
																	28				
累計	4,661,344	0	4,538,395	0																	
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25	23	47,424	0	-	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成24年12月研究備品発注、平成25年4月納入 平成25年4月納入、平成25年6月完成
																	24		47,380	-	
																	25			44	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	47,424	0	47,380	44																	
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24	~	24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工 平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																	24	78,900	69,961	8,939	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	78,900	0	69,961	8,939																	
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H26年3月完了。
																	24	35,232	35,232	-	
																	25			0	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	35,232	0	35,232	0																	

66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	継続	1,210,000	25	~	28	23							
																	24							
																	25	49,500		43,045	-	25年7月測量設計発注		
																	26	250,500		247,810		27年3月緑地復旧工発注(一部区間)		
																	27	435,000		346,114				
																	28	172,500						
累計	907,500	0	636,969	0																				
67	◆	C	-	1	-	3	-	1	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	285,000	25	~	27	23					
																			24					
																			25	16,000		13,331	-	25年7月測量設計発注
																			26					
																			27	212,000		141,920		H28年2月工事発注
																			28					
累計	228,000	0	155,251	0																				
80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,415,166	25	~	31	23							
																	24							
																	25	100,065		83,722	-	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。		
																	26	877,312		86,499		H25年11月、実施設計・境界測量契約。		
																	27			607,279		H26年7月、区画整理工契約		
																	28	388,323				H27年10月、区画整理工契約。		
累計	1,365,700	0	777,500	0																				
81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研究・生産施設復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	8,963,137	25	~	29	23							
																	24							
																	25	84,507		10,104	-	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(平成25年11月)		
																	26	120,345		90,221		平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価業務委託契約		
																	27	1,416,427		297,382		平成27年12月敷地造成工事契約		
																	28	3,921,190						
累計	5,542,469	0	397,707	0																				
84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	~	25	23							
																	24							
																	25	78,376		69,889	8,487	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始		
																	26							
																	27							
																	28							
累計	78,376	0	69,889	8,487																				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	0	20,000
		24	934,060	0	804,387	177,053
		25	328,448	0	220,091	8,531
		26	1,248,157	0	424,530	0
		27	2,063,427	0	1,392,695	0
		28	4,482,013	0	0	0
15,294,709	都道府県交付分 計	9,123,529	0	2,841,703	205,584	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	3,453,485	0	145,803	0
		25	82,500	0	2,467,478	0
		26	678,533	0	1,383,659	0
		27	446,826	0	541,455	0
		28	0	0	0	0
6,215,128	市町村交付分 計	4,661,344	0	4,538,395	0	
21,509,837	合計	13,784,873	0	7,380,098	205,584	

(様式2D)

相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	191,034	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	11,625	8,618	-		
																	25	35,650	7,432	-	25年12月、測量設計発注	
																	26	53,474	510	41,243	-	用地取得、27年3月本工事発注
																	27	0	46,790	28,439	-	28年1月本工事発注
																	28					
累計	100,749	47,300	85,732	0																		
6	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	50,974	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	4,650	3,375	-		
																	25	17,050	7,729	2,906	-	25年7月、調査業務委託発注
																	26	10,074	30	30	-	用地取得
																	27	0	35,450	35,450	-	28年3月本工事発注
																	28					
累計	31,774	7,729	41,761	0																		
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	4,650	2,872	-		
																	25	17,050	7,729	285	-	26年1月、調査算定業務発注
																	26	10,074	30	485	-	用地取得
																	27	0	0	0	-	未執行
																	28					
累計	31,774	0	3,642	0																		
8	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)	尾浜地区	市	市	直接	継続	89,000	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	7,750	5,745	-		
																	25	41,075	7,729	571	-	26年1月、調査算定業務発注
																	26	20,150	30	2,092	-	用地取得、
																	27	0	32,010	32,010	-	27年12月本工事発注
																	28					
累計	68,975	0	40,418	0																		
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	205,846	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	12,400	10,485	-		
																	25	36,425	41,998	0	-	未執行
																	26	21,700	24,532	93,927	-	26年11月本工事発注
																	27	22,475	17,383	17,383	-	27年12月本工事発注
																	28					
累計	93,000	66,530	121,795	0																		
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	2,556,717	24	~	31	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	60,450	34,987	-		
																	25	179,025	2,579	8,537	-	25年11月、詳細設計発注
																	26	267,563	2,579	261,524	-	26年12月、橋梁工事発注
																	27	415,730	334,688	334,688	-	28年3月本工事発注
																	28	254,082				
累計	1,176,850	2,579	639,736	0																		

11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	140,000	24	~	28	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	14,725	5,672	-	
																	25	53,475	37,784	-	25年7月、本工事発注
																	26	40,300	15,078	-	26年11月本工事発注
																	27	0	20,036	-	28年3月本工事発注
																	28				
累計	108,500	0	78,570	0																	
12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	11,000	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	2,325	728	-	
																	25	3,487	1,158	-	25年7月、本工事発注
																	26	2,712	0	-	未執行
																	27	0	3,976	2,662	27完了
																	28				
累計	8,524	0	5,862	2,662																	
13	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	42,000	24	~	28	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	5,425	3,362	-	
																	25	14,337	5,793	-	25年7月、本工事発注
																	26	12,786	1,536	-	用地取得
																	27	0	5,394	-	移転補償
																	28				
累計	32,548	0	16,085	0																	
14	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	廃止	312,000	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	44,562	20,109	-	
																	25	79,825	0	-	未執行
																	26	70,137	3,141	-	26年7月、測量設計発注
																	27	47,275	0	218,549	未執行
																	28				
累計	241,799	0	23,250	218,549																	
15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(馬場野団地)	馬場野団地	市	市	直接	完了	149,351	23	~	24	23	128,625	129,305	-	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸
																	24	2,057	42	1,335	
																	25	0	0		
																	26	0	0		
																	27	0			
																	28				
累計	130,682	0	129,347	1,335																	
16	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(明神前団地)	明神前団地	市	市	直接	完了	713,494	23	~	24	23	532,320	158,637	-	24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸
																	24	91,987	461,151	4,519	
																	25	0	0		
																	26	0	0		
																	27	0			
																	28				
累計	624,307	0	619,788	4,519																	
17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(原釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	156,060	23	~	24	23	128,625	126,052	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸
																	24	7,927	9,564	936	
																	25	0	0		
																	26	0	0		
																	27	0			
																	28				
累計	136,552	0	135,616	936																	
18	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(磯部地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	178,613	23	~	24	23	128,625	138,942	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸
																	24	27,661	12,072	5,272	
																	25	0	0		
																	26	0	0		
																	27	0			
																	28				
累計	156,286	0	151,014	5,272																	

19	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業(細田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	1,289,721	24	~	24	23	0	0	-	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、		
																	24	1,128,505	1,070,112	-	25年3月、戸建住宅工事発注		
																	25	0	8,337	-	26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約		
																	26	0	0	50,056	26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成		
																	27	0					
																	累計	1,128,505	0	1,078,449	50,056		
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区	市	市	直接	継続	1,680,515	24	~	32	23	0	0	-	※25年度から実施		
																	24	19,402	0	-			
																	25	37,615	40,682	-	助成開始		
																	26	161,546	84,005	-	127件助成決定		
																	27	136,598	223,057	-	315件助成決定		
																	累計	578,218	0	347,744	0		
21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区	市	市	直接	継続	225,046	24	~	32	23	0	0	-	※25年度から実施		
																	24	7,241	0	-			
																	25	14,909	5,361	-	助成開始		
																	26	10,543	10,716	-	111件助成決定		
																	27	10,056	25,206	-	249件助成決定		
																	累計	67,955	0	41,283	0		
22	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画策定)	尾浜、細田、岩子地区	市	市	直接	完了	376,500	23	~	25	23	10,000	0	-	24年8月、実施設計発注
																			24	291,200	136,660	-	
																			25	0	6,532	-	25年4月、雨水排水管理業務発注
																			26	0	0	-	未執行
																			27	0	0	158,008	未執行
																			累計	301,200	0	143,192	158,008
23	◆	D	-	22	-	1	-	1	津波防災緑地基本計画策定	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25	23	24,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																			24		18,039		
																			25		5,951	10	25年11月 地質調査委託
																			26				
																			27				
																			累計	24,000	0	23,990	10
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(細田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	424,954	23	~	28	23	36,750	▲ 8,239	0	-	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注	
																	24	527,571	▲ 448,077	96,402	-		
																	25	353,049	▲ 271,800	275	-	26年1月、実施設計発注(集会所)	
																	26	182,579		58,224	-	26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成	
																	27	0		0	-	27年8月、公園整備完成	
																	累計	1,099,949	▲ 728,116	154,901	0		
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(刈敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	継続	3,462,271	23	~	28	23	26,250		0	-	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注	
																	24	1,463,236		295,612	-		
																	25	1,007,323		904,128	-	25年7月、ポンプ施設設置業務発注	
																	26	532,677		101,052	-	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注	
																	27	0		174,417	-	27年8月公園整備発注	
																	累計	3,029,486	0	1,475,209	0		
26	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(荒田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	3,725,911	24	~	28	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始		
																	24	657,428		673,982	-	24年10月、用地買収開始、	
																	25	2,507,504		1,335,607	-	25年5月、造成工事発注、用地買収	
																	26	95,239		254,194	-	27年3月、集会所発注	
																	27	0		429,405	-	27年7月公園整備発注	
																	累計	3,260,171	0	2,693,188	0		

27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(鷺山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	3,856,655	24	~	28	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始		
																	24	1,792,918	557,960	-	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注		
																	25	1,270,930	1,644,227	-	用地取得		
																	26	310,723	375,213	-	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注		
																	27	0	189,482	-	27年5月緑地整備発注		
																	28	0	0	-			
累計	3,374,571	0	2,766,882	0																			
28	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(新沼地区)	新沼地区	市	市	直接	継続	879,845	24	~	28	23	0	0	-	※25年度から実施		
																	24	139,044	▲ 71,322	0	-		
																	25	848,441	▲ 146,300	0	-		
																	26	0	0	-	-		
																	27	0	0	-	-		
																	28	0	0	-	-		
累計	987,485	▲ 217,622	0	0																			
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(南ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	継続	1,835,313	24	~	28	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始		
																	24	305,824	313,619	-	24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注		
																	25	725,348	857,023	-	25年5月、造成工事発注、用地買収		
																	26	574,725	216,871	-	27年3月、集会所発注		
																	27	0	102,367	-	27年6月公園整備発注		
																	28	0	0	-			
累計	1,605,897	0	1,489,880	0																			
30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転促進事業(高塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	961,603	24	~	28	23	0	0	-	※25年度から実施		
																	24	255,819	0	-	-		
																	25	243,886	0	-	-		
																	26	341,695	0	-	-		
																	27	0	0	-	-		
																	28	0	0	-	-		
累計	841,400	0	0	0																			
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(磯部中西地区)	磯部中西地区	市	市	直接	継続	878,240	24	~	28	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始		
																	24	349,982	226,541	-	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注		
																	25	319,795	103,720	-	用地取得		
																	26	98,682	15,834	-	用地取得		
																	27	0	75	-	用地取得		
																	28	0	0	-			
累計	768,459	0	346,170	0																			
32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	細田地区ほか	市	市	直接	継続	840,350	23	~	28	23	47,982	11,880	-	24年2月、実施設計発注		
																	24	440,304	134,910	-	-		
																	25	47,325	97,373	-	25年4月、計画策定業務発注		
																	26	47,325	102,862	-	26年11月、災害危険区域用地測量発注		
																	27	47,325	26,477	-	25年4月、計画策定業務発注		
																	28	0	0	-			
累計	630,261	0	373,502	0																			
34	◆	D	-	1	-	1	-	震災後における代替輸送確保支援モデル事業	相馬港	市	市	直接	完了	86,756	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、業務委託開始	
																		24	37,212	20,977	-	-	
																		25	35,112	▲ 8,919	10,259	-	25年7月、再業務委託発注
																		26	22,921	▲ 16,922	1,906	-	26年4月、再業務委託発注
																		27	0	0	36,262	-	
																		28	0	0	0	-	
累計	95,245	▲ 25,841	33,142	36,262																			
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	新沼地区	市	市	直接	継続	84,842	24	~	28	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注		
																	24	7,750	3,160	-	-		
																	25	30,225	4,955	-	25年12月、測量設計発注		
																	26	20,150	7,627	53,884	-	26年12月、本工事発注	
																	27	0	3,402	-	27年12月、本工事追加発注		
																	28	0	0	-			
累計	58,125	7,627	65,401	0																			



36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	岩子地区	市	市	直接	継続	62,347	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	5,425	2,406	-		
																	25	21,700	0	-	未執行	
																	26	6,200	8,793	0	未執行	
																	27	0	12,518	-	27年12月、本工事発注	
																	28					
累計	33,325	8,793	14,924	0																		
37	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	379,000	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	35,650	14,437	-		
																	25	138,337	0	-	未執行	
																	26	82,537	6,026	-	26年6月、測量設計発注	
																	27	37,200	254,857	-	28年2月、本工事発注	
																	28					
累計	293,724	0	275,320	0																		
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	岩子地区	市	市	直接	廃止	39,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	5,425	3,028	-		
																	25	13,175	0	-	未執行	
																	26	11,624	0	-	未執行	
																	27	0	0	27,196		
																	28					
累計	30,224	0	3,028	27,196																		
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	60,000	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	13,950	5,232	-		
																	25	32,550	5,708	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	0	17,141	-	27年3月本工事発注、用地取得	
																	27	0	333	-	移転補償	
																	28					
累計	46,500	0	28,414	0																		
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	6,975	1,118	-		
																	25	12,400	132	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	0	11,882	-	26年11月、本工事発注	
																	27	0	0	6,243	27完了	
																	28					
累計	19,375	0	13,132	6,243																		
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	777,369	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	24,800	13,053	-		
																	25	70,525	1,542	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	94,550	266,285	316,344	-	26年7月、本工事発注
																	27	0	146,300	128,956	-	28年2月、本工事追加発注
																	28					
累計	189,875	412,585	459,895	0																		
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	磯部地区	市	市	直接	継続	530,865	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注	
																	24	62,000	21,590	-		
																	25	93,775	2,203	-	25年9月、調査業務発注	
																	26	134,850	120,795	11,384	-	26年5月、測量設計発注
																	27	0	253,830	-	28年1月、本工事発注	
																	28					
累計	290,625	120,795	289,007	0																		
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	継続	464,483	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	56,575	20,065	-		
																	25	89,125	20,093	-	26年2月、測量設計発注	
																	26	70,525	73,224	6,838	-	用地取得
																	27	70,525	152,612	-	27年8月、本工事発注	
																	28					
累計	286,750	73,224	199,608	0																		

44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	86,000	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	9,300	4,490	-	
																	25	24,800	4,318	-	26年2月、測量設計発注
																	26	32,550	52,200	-	27年3月本工事発注
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
累計	66,650	0	61,008	0																	
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	139,402	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	4,650	1,719	-	
																	25	10,075	1,653	-	26年2月、測量設計発注
																	26	12,400	80,911	42,020	27年3月本工事発注、用地取得
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
累計	27,125	80,911	45,392	0																	
46	D	-	1	-	22	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	148,000	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	22,475	7,745	-	
																	25	36,037	0	-	未執行
																	26	56,187	89,627	-	26年12月、本工事発注
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
累計	114,699	0	97,372	0																	
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	233,000	24	~	28	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	81,375	8,713	-	
																	25	38,750	0	-	未執行
																	26	60,450	1,578	-	用地取得
																	27	0	197,275	-	28年2月、本工事発注
																	28	0	0	-	
累計	180,575	0	207,566	0																	
48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亙理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	977,000	24	~	30	23	0	0	-	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
																	24	72,000	10,878	-	
																	25	384,000	38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。
																	26	128,000	316,330	-	27年3月道路改良工事発注済。
																	27	117,600	95,561	-	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。
																	28	0	0	-	
累計	701,600	0	460,949	0																	
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	809,900	24	~	28	23	0	0	-	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。
																	24	72,000	20,651	-	
																	25	300,000	271,521	-	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
																	26	74,000	75,709	-	27年2月道路改良工事発注済。
																	27	201,920	196,969	-	28年3月、道路改良工事実施。
																	28	0	0	-	
累計	647,920	0	564,850	0																	
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	30	23	0	0	-	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注
																	24	32,000	22,166	-	
																	25	312,000	179,581	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																	26	445,200	549,961	-	26年7月道路改良工事発注済。
																	27	132,800	▲ 154,087	-	28年3月、道路改良工事実施。
																	28	0	0	-	
累計	922,000	0	597,621	0																	
51	◆	D	-	4	-	2	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	継続	266,990	24	~	28	23	0	0	-	24年12月、ホールボディカウンター購入
																	24	105,454	75,517	-	25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築
																	25	47,212	17,006	-	25年4月、業務委託発注
																	26	0	16,101	-	26年4月、業務委託発注
																	27	0	17,507	-	27年4月、業務委託発注
																	28	0	0	-	
累計	152,666	0	126,131	0																	

52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	継続	1,344,060	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、移転補助開始	
																	24	501,075	214,526	0		
																	25	506,970	46,449	-		移転補助
																	26	0	127,376	-		移転補助
																	27	0	129,254	-		移転補助
																	28	0	0	0		
累計	1,008,045	0	517,605	0																		
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市	直接	完了	8,148	24	~	24	23	0	0	0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了	
																	24	5,432	5,110	322		
																	25	0	0	0		
																	26	0	0	0		
																	27	0	0	0		
																	28	0	0	0		
累計	5,432	0	5,110	322																		
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合推進事業(各地区防災拠点整備事業)	市沿岸部ほか	市	市	直接	完了	197,712	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注	
																	24	148,284	143,638	0		
																	25	0	0	4,646		25年10月、業務完了
																	26	0	0	0		
																	27	0	0	0		
																	28	0	0	0		
累計	148,284	0	143,638	4,646																		
55	D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)	相馬市全域	市	市	直接	完了	934,725	24	~	25	23	0	0	0	24年10月、本体工事発注	
																	24	701,043	460,050	0		
																	25	0	0	0		
																	26	0	0	240,993		26年6月、整備完了
																	27	0	0	0		
																	28	0	0	0		
累計	701,043	0	460,050	240,993																		
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合推進事業(防災備蓄拠点整備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	24	~	25	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注	
																	24	241,664	236,866	0		
																	25	0	689	4,109		手数料、25年8月業務完了
																	26	0	0	0		
																	27	0	0	0		
																	28	0	0	0		
累計	241,664	0	237,555	4,109																		
60	D	-	1	-	27	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:百槻和田線)	岩子地区	市	市	直接	継続	440,826	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	28,675	11,841	0		
																	25	71,300	0	0		
																	26	62,000	117,665	0		
																	27	62,000	252,677	0		28年3月、本工事発注
																	28	0	0	0		
累計	223,975	117,665	264,518	0																		
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部88号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	57,000	24	~	28	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	18,600	1,975	0		
																	25	25,575	357	0		26年1月、調査算定業務発注
																	26	0	35,927	0		26年10月、本工事発注
																	27	0	3,289	0		移転補償
																	28	0	0	0		
累計	44,175	0	41,548	0																		
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	4,752,000	24	~	31	23	0	0	0	25年3月、詳細設計実施	
																	24	210,000	40,474	0		
																	25	450,000	158,756	0		26年3月 造成工実施
																	26	540,000	1,154,369	0		27年3月 造成工実施
																	27	1,425,000	1,111,875	0		27年10月 盛土工施工
																	28	225,000	0	0		
累計	2,850,000	0	2,465,474	0																		



74	◆	D	-	21	-	2	-	1	雨水排水対策事業(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	430,500	25	~	26	23	0	0	0	※25年度から実施
																			24	16,000	0	0	
																			25	436,000	▲ 107,600	162,546	25年7月、本工事発注
																			26	0		34,838	移転補償
																			27	0			28年3月本体完成
																			28	0		147,016	
累計	452,000	▲ 107,600	197,384	147,016																			
75		D	-	21	-	3	-	-	下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(岩子地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	175,100	25	~	25	23	0	0	0	※25年度から実施
																			24	0		0	
																			25	131,325		46,750	25年7月、本体工事発注
																			26	0		5,225	27年3月、整備完了
																			27	0			
																			28	0			
累計	131,325	0	51,975	79,350																			
76	◆	D	-	21	-	3	-	1	雨水排水対策事業(岩子地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	411,600	25	~	25	23	0	0	0	※25年度から実施
																			24	0		0	
																			25	221,680	107,600	208,667	25年9月、移転補償
																			26	0		59,521	27年3月、整備完了
																			27	0			
																			28	0			
累計	221,680	107,600	268,188	61,092																			
82	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	馬場野団地、明神前団地、原釜地区、磯部地区、細田地区、	市	市	直接	完了	63,192	24	~	26	23	0	0	0	24年8月 本体工事契約手続完了
																			24	6,652		6,734	
																			25	25,579		0	未執行
																			26	18,321		43,818	26年12月、本工事発注
																			27	0		0	27年5月完了
																			28	0			
累計	50,552	0	50,552	0																			
83	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県		継続	421,975	25	~	32	23					
																		24					
																		25	287,135		65,820	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																		26			156,800	26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																		27			47,520	27年7月 公設土取場関連CM 外	
																		28	50,444				
累計	337,579	0	270,140	0																			
85	◆	D	-	23	-	2	-	1	観光交流拠点整備事業	中村地区	市	市	直接	完了	171,619	25	~	26	23		0	0	
																			24			0	
																			25	111,454	8,919	7,294	25年8月、実施設計発注
																			26		16,922	126,540	26年4月、本工事発注、27年2月完成
																			27				
																			28				
累計	111,454	25,841	133,834	3,461																			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24,000	0	0	0
		24	1,066,000	0	112,208	0
		25	3,219,801	0	719,809	10
		26	1,187,200	0	2,306,824	0
		27	1,877,320	0	1,357,937	0
		28	275,444	0	0	0
11,393,375	都道府県交付分 計	7,649,765	0	4,496,778	10	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,039,177	▲ 8,239	564,816	0
		24	13,181,617	▲ 519,399	6,928,749	12,384
		25	17,244,909	▲ 418,100	11,335,652	8,755
		26	4,403,420	728,116	7,062,544	434,952
		27	5,623,804	217,622	3,551,322	1,156,085
		28	502,345	0	0	0
53,354,596	市町村交付分 計	41,995,272	0	29,443,083	1,612,176	
64,747,971	合計	49,645,037	0	33,939,861	1,612,186	

(様式2E)

相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
									24	28							
77	E - 1 - 1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	88,012	24	~	28	23	0	0	0	0	※25年1月受付開始、13件助成決定 54件助成決定 33件助成決定 21件助成決定
												24	15,414	0	2,050	0	
												25	50,595	0	15,995	0	
												26	0	0	10,000	0	
												27	0	0	6,090	0	
												28	0	0	0	0	
												累計	66,009	0	34,135	0	
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																	
都道府県 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0		都道府県交付分 計	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町村 交付分		各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
88,012		市町村交付分 計	26	15,414	0	0	2,050	0	0	0	0	0	0				
88,012		合計	27	50,595	0	0	15,995	0	0	0	0	0	0				
			28	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0				
			累計	0	0	0	6,090	0	0	0	0	0	0				
			88,012	66,009	0	0	34,135	0	0	0	0	0	0				
			88,012	66,009	0	0	34,135	0	0	0	0	0	0				