

(様式1)

矢吹町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

矢吹町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	22,500	716	
25	288,951	53,732	
26	416,518	623,948	
27	810,278	794,952	
28	82,434	0	
合計		1,620,681	1,473,348

<参考>	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金残高	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	614,150	1,190	1,007,721

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

矢吹町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	20	-	1	-	矢吹町都市防 災推進事業 (都市防災総 合推進事業)	矢吹町全 域	町	町	直接	完了	30,000	24	~	26	23					平成25年3月委託発注。業務内容は都市マスタープランの検証		
																	24	22,500		716	-			
																	25			12,489	-	平成25年7月委託発注。業務内容は都市マスタープランの調査作成		
																	26			9,274	21	平成26年5月委託発注。業務内容は都市マスタープランの作成		
																	27							
																	28							
																	累計	22,500	0	22,479	21			
2	◆	D	-	4	-	1	-	1	矢吹町災害公 営住宅建設推 進事業	矢吹町中 町・本町 地内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23					
																			24					
																			25	4,000		3,199	801	基本計画策定平成25年10月発注、平成26年3月完成
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	4,000	0	3,199	801	
3	D	-	4	-	1	-	矢吹町災害公 営住宅整備事 業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	継続	1,635,515	25	~	28	23							
																	24							
																	25	284,951		38,044		平成26年3月一部用地取得。		
																	26	413,961		612,802		用地買収完了(中町第1、第2、第3、中畑地区)、設計完了(中町第1、第2、第3、中畑地区)、一部工事発注(中町第1、中町第2(造成)、中畑地区)		
																	27	732,162		732,526		工事監理委託平成27年4月発注(中町第1、第2、第3) 本体工事平成27年5月発注(中町第2、第3)		
																	28							
																	累計	1,431,074	0	1,383,372	0			
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業	1区自治 会館	町	町	直接	継続	96,719	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26	2,557		1,872		基本設計平成26年12月発注、27年3月完成		
																	27	61,922		60,526		詳細設計平成27年5月発注、8月完成 本体工事平成27年9月発注、監理委託平成27年9月発注		
																	28							
																	累計	64,479	0	62,398	0			
5	◆	D	-	4	-	1	-	2	矢吹町災害公 営住宅駐車場 整備事業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	継続	12,200	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	9,760		691		駐車場舗装工事平成28年1月発注、28年3月完成(中町第一)
																			28					
																			累計	9,760	0	691	0	

6	◆	D	-	20	-	2	-	1	矢吹町1区自治会館備品購入事業	1区自治会館	町	町	直接	継続	2,220	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	1,776		0		進捗なし	
																			28						
累計	1,776	0	0	0																					
7		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	矢吹地区・中畑地区	町	町	直接	継続	426,203	27	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	4,233		1,178		H27年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1)	
																			28	73,738					
累計	77,971	0	1,178	0																					
8		D	-	6	-	1	-		災害公営住宅特別家賃低減事業	矢吹地区・中畑地区	町	町	直接	継続	58,542	27	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	425		31		H27年度入居者家賃分(中畑地区)	
																			28	8,696					
累計	9,121	0	31	0																					

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	22,500	0	716	0
		25	288,951	0	53,732	801
		26	416,518	0	623,948	21
		27	810,278	0	794,952	0
		28	82,434	0	0	0
2,266,399	市町村交付分 計	1,620,681	0	1,473,348	822	
2,266,399	合計	1,620,681	0	1,473,348	822	