

(様式1)

富岡町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

富岡町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	20,250	20,239	
25	36,142	23,442	
26	109,098	106,207	
27	1,247,515	549,667	
28	1,168,308	0	
合計		2,581,313	699,555

<参考>	富岡町東日本大震災 復興交付金基金残高	富岡町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	富岡町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,882,266	162	699,209

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	13,600	5,647	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		13,600	5,647

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

富岡町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
8	C - 7 - 1 -	富岡町水産業 共同利用施設 復興整備事業	富岡漁港 地内	町	富岡 町	直接	継続	160,305	27 ~ 28	23						
										24						
										25						
										26						
										27	7,728		7,338	-	着工H27.8.28 竣工H28.3.28 基本設計、実施設計	
										28						
										累計	7,728	0	7,338	0		
(注)										0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。												24	0	0	0	0
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												25	0	0	0	0
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												26	0	0	0	0
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												27	0	0	0	0
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										28	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。										0 都道府県交付分 計		0	0	0	0	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
												24	0	0	0	0
												25	0	0	0	0
												26	0	0	0	0
												27	7,728	0	7,338	0
										28	0	0	0	0		
										160,305 市町村交付分 計		7,728	0	7,338	0	
										160,305 合計		7,728	0	7,338	0	

(様式2D)

富岡町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27																	
1	D	-	20	-	1		都市防災推進 事業(富岡町 復興まちづくり 計画策定)	富岡町一 円	町	富岡 町	直接	完了	127,872	24	~	27	23					着工H24.10.18 竣工H25.3.25
																	24	20,250		20,239	-	
																	25	22,884		15,911	-	着工H25.3.26 竣工H26.3.28
																	26	25,495		27,765	-	着工H26.5.30 竣工H27.3.31
																	27	27,273		27,191	4,796	着工H27.4.2 竣工H28.3.31 災害復興計画(第二次)、アクションプラン策定
																	累計	95,902	0	91,106	4,796	
2	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	17,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	13,600		5,647	-	26年1月道路概略設計発注。
																	26				7,953	
																	27					
																	累計	13,600	0	5,647	7,953	
3	D	-	23	-	1		防災集団移転 推進事業(事 業計画策定に 向けた調査検 討費)	富岡沿岸 区域	町	富岡 町	直接	完了	22,043	25	~	27	23					
																	24					
																	25	10,927		7,531	-	着工H25.11.5 竣工H26.3.28
																	26		▲ 899	1,620	-	着工H27.2.25 竣工H27.3.30 災害危険区域選定条件整理等
																	27	6,504		6,451	930	着工H27.4.13 竣工H28.2.5 事業計画策定、不動産鑑定評価
																	累計	17,431	▲ 899	15,602	930	
4	★	F	-	2	-	1	市街地効果促 進事業		町			継続	476,097	25	~	32	23					
																	24					
																	25	2,331		0	-	
																	26	7,680		0	-	
																	27	150,512		24,765	-	着工H27.8.10 竣工H28.3.31 防災行政無線整備調査、地域防災計画基礎調査外1事業
																	累計	380,876	0	24,765	0	
5	D	-	17	-	1		都市再生区画 整理事業(曲 田地区)(都市 再生事業計画 案作成事業)	富岡町曲 田地区	町	富岡 町	直接	完了	60,036	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	45,027		45,027	0	着工 H26.5.12 竣工 H27.3.31 事業計画の変更
																	27					
																	累計	45,027	0	45,027	0	
6	◆	D	-	20	-	1	町内地形図作 成事業	富岡町一 円	町	富岡 町	直接	完了	39,744	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	30,896	899	31,795	0	着手 H26.8.22 竣工 H27.3.25 町内地形図作成
																	27					
																	累計	30,896	899	31,795	0	

7	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(曲 田地区)(被災 市街地復興土 地区画整理事 業)	富岡町曲 田地区	町	富岡 町	直接	継続	920,000	27	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	690,000		436,938	-	着手H27.6.1 竣工H28.3.31 駅前広場設計一式、移転補償一式		
																	28							
累計	690,000	0	436,938	0																				
9	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業 (がけ地近接 等危険住宅移 転事業)	富岡町内	町	富岡 町	直接	継続	305,102	27	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	48,174		0	-			
																	28	60,217						
累計	108,391	0	0	0																				
10	D	-	23	-	2	-	富岡町防災集 団移転促進事 業	富岡沿岸 区域	町	富岡 町	直接	継続	1,422,838	27	~	29	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	317,324		46,984	-	着手H28.1.27 竣工 H28.3.31 移転促進区域権利調査、用地取得 費 A=1.4ha		
																	28	887,738						
累計	1,205,062	0	46,984	0																				

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	13,600	0	5,647	0
		26	0	0	0	7,953
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
17,000	都道府県交付分 計	13,600	0	5,647	7,953	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	20,250	0	20,239	0
		25	36,142	0	23,442	0
		26	109,098	0	106,207	0
		27	1,239,787	0	542,329	5,726
		28	1,168,308	0	0	0
3,373,732	市町村交付分 計	2,573,585	0	692,217	5,726	
3,390,732	合計	2,587,185	0	697,864	13,679	