

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	722,641	158,063
24	22,213,216	12,252,069	
25	31,828,498	33,753,025	
26	24,842,969	19,622,330	
27	20,363,083	10,399,362	
28	940,753	8,041,979	
29	45,634		
合 計		100,956,794	84,226,828

<参考>	いわき市東日本大震災 復興交付金基金残高	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		26,081,273	83,915

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	192,280	0
24	5,698,658	1,752,257	
25	11,786,382	8,957,249	
26	6,996,093	8,813,706	
27	6,451,734	3,965,391	
28	1,362,839	4,479,669	
29	1,041,358		
合 計		33,529,344	27,968,272

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1			市	市	直接	完了	1,896	24	~	24	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	1,422		628	794
																25				
																26				
																27				
																28				
																29				
累計	1,422	0	628	794																
2	A	-	4	-	2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	8,504	24	~	26	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	1,422		1,420	-
																25				
																26	4,956		4,941	17
																27				
																28				
																29				
累計	6,378	0	6,361	17																
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	24	~	25	23				24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	23,059		10,439	-
																25			12,616	4
																26				
																27				
																28				
																29				
累計	23,059	0	23,055	4																
4	A	-	4	-	4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,842	24	~	25	23				24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	9,631		6,855	-
																25			2,773	3
																26				
																27				
																28				
																29				
累計	9,631	0	9,628	3																
5	A	-	4	-	5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	4,834	24	~	27	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。
																24	452		452	-
																25				
																26	3,173		0	-
																27			3,168	5
																28				
																29				
累計	3,625	0	3,620	5																
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	24	~	26	23				24年9月、設計業務発注。25年3月終了。
																24	12,232		9,450	-
																25	128,241		96,322	-
																26			2,524	32,177
																27				
																28				
																29				
累計	140,473	0	108,296	32,177																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	累計										
100	A	-	2	-	2		四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	完了	20,431	25	~	26	23								
																	24								
																	25	13,620		6,127	-	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。			
																	26			122	7,371	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。			
																	27								
																	28								
																	29								
累計	13,620	0	6,249	7,371																					
101	A	-	2	-	3		永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	100,639	24	~	25	23				25年3月、本体工事発注。26年2月終了。(H24及びH25分の工事を一括発注。)				
																	24	37,740		66,878	-	(H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)			
																	25	37,739		0	8,601	26年2月、工事完了。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
累計	75,479	0	66,878	8,601																					
102	A	-	2	-	4		永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	24	~	25	23				25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。(H24及びH25分の工事を一括発注。)				
																	24	3,526		2,153	-	(H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)			
																	25	3,525		0	4,898	26年2月、工事完了。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
累計	7,051	0	2,153	4,898																					
103	A	-	4	-	6		埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	継続	82,239	25	~	30	23								
																	24								
																	25	24,510		24,507	-	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。			
																	26	24,510		24,503	-	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。			
																	27			0		26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。			
																	28	12,659		12,658	-	27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。			
																	29								
累計	61,679	0	61,668	0																					
128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27	23				25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。				
																	24			3,093					
																	25	7,380		803	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始			
																	26	0		2,276	-	26年11月埋蔵文化財試掘確認調査を実施			
																	27			406	785	28年3月 調査報告書刊行			
																	28								
																	29								
累計	7,380	0	6,578	785																					
148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	25	~	27	23								
																	24								
																	25	12,564		2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始			
																	26	0		4,807	-	26年12月埋蔵文化財試掘確認調査を実施			
																	27			406	5,037	28年3月 調査報告書刊行			
																	28								
																	29								
累計	12,564	0	7,492	5,037																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25	~	29	23								
																	24								
																	25	31,248		2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始			
																	26	0		8,349	-	26年12月~27年1月埋蔵文化財試掘確認調査を実施			
																	27			3,076		27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行			
																	28			127					
																	29								
																	累計	31,248	0	14,211	0				
169	◆A	-	4	-	6	-	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	常磐地区	市	市	直接	完了	246,578	25	~	27	23								
																	24								
																	25	5,339		4,103	-	25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。			
																	26	191,923		36,418	-	26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。 27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。			
																	27			118,180	38,561	27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。 27年12月外構工事発注。28年3月完了。			
																	28								
																	29								
																	累計	197,262	0	158,701	38,561				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	3,093	0
		25	51,192	0	5,741	0
		26	0	0	15,432	0
		27	0	0	3,888	5,822
		28	0	0	127	0
		29	0	0	0	0
		68,256	都道府県交付分 計	51,192	0	28,281
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	89,484	0	98,275	794
		25	212,974	0	146,448	13,506
		26	224,562	0	68,508	39,565
		27	0	0	121,348	38,566
		28	12,659	0	12,658	0
		29	0	0	0	0
		706,586	市町村交付分 計	539,679	0	447,237
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	89,484	0	101,368	794
		25	264,166	0	152,189	13,506
		26	224,562	0	83,940	39,565
		27	0	0	125,236	44,388
		28	12,659	0	12,785	0
		29	0	0	0	0
		774,842	合計	590,871	0	475,518

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
																23	24	25	26	27
207	B - 3 - 1 -			市	市	直接	完了	151,120	28 ~ 28	23										
										24										
										25										
										26										
										27										
										28	94,450		94,450		平成29年3月 事業完了					
										29										
						累計	94,450	0	94,450	0										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	
												24	0	0	0	0	0	0	0	0
												25	0	0	0	0	0	0	0	0
												26	0	0	0	0	0	0	0	0
												27	0	0	0	0	0	0	0	0
												28	0	0	0	0	0	0	0	0
												29	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0	0	0
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0
												24	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	0	0	0	0	0	0	0	0										
		26	0	0	0	0	0	0	0	0										
		27	0	0	0	0	0	0	0	0										
		28	94,450	0	94,450	0	0	0	0	0										
		29	0	0	0	0	0	0	0	0										
151,120	市町村交付分 計		94,450	0	94,450	0	0	0	0											
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0										
		24	0	0	0	0	0	0	0	0										
		25	0	0	0	0	0	0	0	0										
		26	0	0	0	0	0	0	0	0										
		27	0	0	0	0	0	0	0	0										
		28	94,450	0	94,450	0	0	0	0	0										
		29	0	0	0	0	0	0	0	0										
151,120	合計		94,450	0	94,450	0	0	0	0											

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	C	-	1	-	1			市	市	直接	完了	31,000	24	~	24	23					24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																24	31,000		29,925	1,075		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
累計	31,000	0	29,925	1,075																		
7	C	-	1	-	2		復興整備実施 計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24	~	24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	18,000		17,987		13
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	18,000	0	17,987	13																		
8	C	-	7	-	1		小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	24	~	26	23				24年4月~5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円)	
																	24	1,947,700		3,815,518		-
																	25	1,867,818		0		-
																	26			▲ 81,932		81,932
																	27					
																	28					
																	29					
累計	3,815,518	0	3,733,586	81,932																		
9	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	夏井地区 いちご栽培 ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	23				平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工	
																	24	44,088		44,084		4
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	44,088	0	44,084	4																		
10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究 施設整備事業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	43,041	23	~	24	23	32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入	
																	24			32,060		220
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	32,280	0	32,060	220																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	C	-	1	-	3	復興整備実施 計画事業(四 倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	23				24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																24	16,000		15,981	19	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	16,000	0	15,981	19																	
53	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。	
																24	22,918		20,081	-	25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。
																25			92	2,745	25年11月、仕様の一部変更
																26					25年11月、完成
																27					
																28					
																29					
累計	22,918	0	20,173	2,745																	
54	C	-	9	-	2	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(後 田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。	
																24	20,002		7,323	-	25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。
																25			12,679	-	25年6月、本体建築工事発注
																26					26年2月、完成
																27					
																28					
																29					
累計	20,002	0	20,002	0																	
55	C	-	9	-	3	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(関 田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。	
																24	22,918		8,568	-	25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。
																25			13,703	647	25年6月、本体建築工事発注
																26					25年11月、完成
																27					
																28					
																29					
累計	22,918	0	22,271	647																	
56	C	-	9	-	4	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(金 坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。	
																24	18,180		11,694	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
																25			5,066	1,420	25年6月、機械設備工事発注
																26					25年11月、完了。
																27					
																28					
																29					
累計	18,180	0	16,760	1,420																	
57	C	-	9	-	5	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(四 倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	24	~	25	23				24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。	
																24	12,165		6,305	-	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																25			5,860	0	25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。
																26					25年7月、本体建築工事発注
																27					25年11月、完了。
																28					
																29					
累計	12,165	0	12,165	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	C	-	9	-	6		木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。	
																	24	29,283		19,924	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
																	25			6,591	2,768	25年6月、機械設備工事発注
																	26					25年11月、完了。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	29,283	0	26,515	2,768																		
59	◆	C	-	4	-	1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	平地区夏井	市	市	直接	完了	11,078	24	~	24	23				24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。	
																	24	8,862		8,392	470	25年3月終了。
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	8,862	0	8,392	470																		
60	◆	C	-	1	-	4	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24	~	25	23				いわき市に対する間接補助	
																	24	57,120		57,120		24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)
																	25			▲ 2,481	2,481	H26年3月完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	57,120	0	54,639	2,481																		
61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	520,000	24	~	28	23				未執行	
																	24	267,750		0		
																	25	67,500		45,027	-	H25年5月、舗装工発注
																	26		54,750	47,283		H25年7月、緑地設計発注
																	27			230,422		H26年6月、緑地詳細設計発注
																	28			25,056	42,212	H26年11月、一部緑地復旧工事発注
																	29					H27年10月緑地復旧工事発注
累計	335,250	54,750	347,788	42,212	H28年6月工事完了																	
62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	80,000	24	~	27	23				24年11月、測量設計発注。	
																	24	7,500		1,217		
																	25	52,500		1,097	-	25年8月トイレ建築設計発注
																	26			52,470		H26年4月トイレ工事発注
																	27			5,216		H27年2月緑地復旧工事発注
																	28					H28年3月工事完了
																	29					
累計	60,000	0	60,000	0																		
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	19,000	24	~	26	23				24年8月、測量設計発注。	
																	24	69,000	▲ 54,750	11,844		25年3月、工事発注(H25へ繰越)
																	25			2,138	-	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
																	26				268	H26年6月工事完了
																	27					
																	28					
																	29					
累計	69,000	▲ 54,750	13,982	268																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	1,269,857	24	~	26	23					平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約	
																	24	4,803		4,803		平成25年3月設計業務完了	
																	25	473,795		473,794	-	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約	
																	26	473,793		473,225	569	平成26年10月9日完了	
																	27						
																	28						
																	29						
累計	952,391	0	951,822	569																			
84	◆	C	-	1	-	4	-	2	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月四倉地区防災対策検討業務	
																		24	16,000		15,999	1	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	16,000	0	15,999	1																			
104	C	-	9	-	7	-	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	25	~	26	23				26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。		
																	24					25年5月、設計業務発注。25年9月終了。	
																	25	20,604		19,911	-	25年12月、本体建築工事発注。	
																	26			395	298	26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。	
																	27					26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。	
																	28						
																	29						
累計	20,604	0	20,306	298																			
105	◆	C	-	9	-	7	-	1	折戸地区	市	市	直接	完了	2,500	25	~	26	23				25年12月、工事発注。26年6月、完了。	
																		24					26年6月完了。
																		25	2,000		1,999	-	
																		26			0	1	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	2,000	0	1,999	1																			
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	継続	1,183,020	25	~	29	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。		
																	24						
																	25	201,052		150,657	-	25年11月、区画整理工契約。	
																	26	262,700		276,578	-	26年10月、区画整理工契約。	
																	27	112,202		148,719		27年7月、区画整理工契約。	
																	28	228,199		150,382		H28年9月、区画整理工契約	
																	29						
累計	804,153	0	726,336	0																			
134	C	-	9	-	8	-	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	完了	36,910	25	~	26	23				25年5月、設計業務発注。25年9月完了。		
																	24					26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。	
																	25	27,682		25,550	-	26年7月完了。	
																	26			0	2,132		
																	27						
																	28						
																	29						
累計	27,682	0	25,550	2,132																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26																						
135	C	-	9	-	9		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	完了	17,015	25	~	26	23									
																	24									
																	25	12,761		11,482	-	25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。				
																	26			500	779					
																	27									
																	28									
																	29									
累計	12,761	0	11,982	779																						
149	C	-	1	-	8		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	継続	2,221,326	25	~	30	23					地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。				
																	24									
																	25	264,450		216,938	-	26年1月、区画整理工契約。				
																	26	294,763		282,274	-	26年9月、区画整理工契約。				
																	27	256,462		263,651	-	27年11月、区画整理工契約。				
																	28	476,293		529,105	-	H28年9月、区画整理工契約				
																	29	308,812								
累計	1,600,780	0	1,291,968	0																						
151	◆	C	-	7	-	1	1	小名浜	市	市	直接	完了	635,644	25	~	26	23									
																	24									
																	25	508,515		505,848	-	25年11月、工事発注。26年9月、完了				
																	26			0	2,667	26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。				
																	27									
																	28									
																	29									
累計	508,515	0	505,848	2,667																						
152	◆	C	-	7	-	1	2	小名浜	市	市	直接	完了	431,518	25	~	26	23									
																	24									
																	25	345,214		345,214	-	25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。 25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。 26年5月完了。				
																	26			0	0					
																	27									
																	28									
																	29									
累計	345,214	0	345,214	0																						
167	C	-	1	-	9		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	継続	4,021,770	25	~	31	23									
																	24									
																	25	628,792		112,256	-	平成25年11月、実施設計・境界測量契約。				
																	26	915,195		776,516	-	26年12月、区画整理工契約。				
																	27			303,631	-	27年9月、区画整理工契約。				
																	28	354,597		528,346	-	H28年7月、区画整理工契約。				
																	29	278,796								
累計	2,177,380	0	1,720,749	0																						
168	C	-	1	-	10		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	夏井川地区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	26	23									
																	24									
																	25	20,000		19,872	-	事業計画書作成H26.5未完了。				
																	26				128					
																	27									
																	28									
																	29									
累計	20,000	0	19,872	128																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	継続	1,346,500	26	～	30	23					
																	24					
																	25					
																	26	60,000		35,296	-	H26.12月実施設計を契約
																	27	45,000		32,601		H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。
																	28	303,750		300,854		H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。
																	29	453,750				
累計	862,500	0	368,751	0																		

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0	0
		24	466,261	▲ 54,750	167,127	225
		25	1,708,089	0	1,019,298	2,481
		26	2,006,451	54,750	1,943,642	965
		27	413,664	0	984,240	0
		28	1,362,839	0	1,533,743	42,212
		29	1,041,358	0	0	0
10,874,698	都道府県交付分 計	7,030,942	0	5,648,050	45,883	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	2,147,028	0	3,961,698	1,577
		25	2,784,594	0	953,995	7,580
		26	0	0	▲ 81,037	87,809
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
6,944,274	市町村交付分 計	4,931,622	0	4,834,656	96,966	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0	0
		24	2,613,289	▲ 54,750	4,128,825	1,802
		25	4,492,683	0	1,973,293	10,061
		26	2,006,451	54,750	1,862,605	88,774
		27	413,664	0	984,240	0
		28	1,362,839	0	1,533,743	42,212
		29	1,041,358	0	0	0
17,818,972	合計	11,962,564	0	10,482,706	142,849	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D-1-1			市	市	直接	完了	247,000	24 ~ 28	23					24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
										24	8,525		7,779	-	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。
										25	86,800		4,355	-	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了 25年12月、用地取得開始 26年1月、物件補償開始
										26	96,100		120,132	-	26年4月、用地取得継続 26年4月、物件補償継続
										27			35,529	-	27年11月、物件補償完了。 27年12月、用地取得完了。 27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。
										28			0	23,632	28年5月、道路改良工事終了。
										29					
			191,425	0	167,795	23,632									
12	D-1-2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	1,230,028	24 ~ 29	23					24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
										24	27,900		3,745	-	
										25	41,100		26,629	-	25年7月、詳細設計業務発注。 26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。 26年3月終了。
										26	282,750		34,218	-	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始
										27	570,771		725,684	-	27年10月、用地取得完了。 27年10月、物件移転補償完了。 27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。
										28			71,741	-	29年3月、南作工区 道路新設工事終了。 29年5月、青井工区 道路新設工事終了予定。
										29					
			922,521	0	862,017	0									
13	D-1-3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	186,745	24 ~ 28	23					24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。
										24	24,025		13,937	-	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。
										25	8,525		▲1,647	-	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。
										26	88,970		7,934	-	26年4月、造成工事発注。26年8月終了。 27年3月、用地取得開始
										27			61,938	-	27年4月、用地取得継続。 27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。
										28		23,207	50,129	12,436	29年3月、道路改良工事終了。
										29					
			121,520	23,207	132,291	12,436									

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	1	-	4	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	123,600	24	~	27	23				24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。
																24	19,375		5,126	-
																25	31,775		548	-
																26	67,847		86,922	-
																27			1,358	25,043
																28		▲ 23,207		
																29				
累計	118,997	▲ 23,207	93,954	25,043																
15	D	-	2	-	1	高台移転等 に伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	継続	2,581,222	24	~	29	23				24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。
																24	77,500		77,444	-
																25	195,813		283,839	-
																26	1,132,972		294,229	-
																27	594,160		997,484	-
																28			174,241	-
																29				
累計	2,000,445	0	1,827,237	0																
16	D	-	2	-	2	高台移転等 に伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	333,541	24	~	29	23				25年度に繰越して実施。
																24	93,410		0	-
																25	90,133	5,848	103,908	-
																26	65,947		34,223	-
																27	3,152		7,824	-
																28			4,672	-
																29				
累計	252,642	5,848	150,627	0																
17	D	-	2	-	3	高台移転等 に伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	762,278	24	~	29	23				25年度に繰越して実施。
																24	131,611		0	-
																25	301,794		191,038	-
																26	111,633		64,317	-
																27	45,726		52,241	-
																28			282,078	-
																29				
累計	590,764	0	589,674	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	2	-	4		高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	2,263,800	23 ~ 28	23	10,307		0	-	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
															24	246,217		107,406	-	24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。
															25	651,542		923,112	-	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。
															26	454,150		645,653	-	26年7月、整地工事終了。
															27	392,227		3,264	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
															28			7,747	67,261	28年5月、公共施設整備工事(その3)工事発注。29年3月終了。
															29					
累計	1,754,443	0	1,687,182	67,261																
19	D	-	2	-	5		高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	継続	373,173	24 ~ 29	23				-	25年度に繰越して実施。
															24	146,661		0	-	
															25			0	-	26年度に繰越して実施。
															26	80,143		78,761	-	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 26年11月、用地取得終了。
															27	62,404		105,196	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。
															28			70,301	-	支障物件移転補償継続。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。
															29					
累計	289,208	0	254,258	0																
20	D	-	2	-	6		高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	452,586	24 ~ 29	23				-	25年度に繰越して実施。
															24	112,950		0	-	
															25	108,156		102,722	-	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。 26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年1月、用地取得終了。
															26	38,562		124,386	-	
															27	91,083		68,464	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。
															28			43,738	-	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。
															29					
累計	350,751	0	339,310	0																
21	D	-	3	-	1		主要市道橋耐 震化事業(関 田跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	170,500	24 ~ 30	23				-	H25に繰越して実施。
															24	70,137		0	-	
															25			12,426	-	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。 26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了
															26			8,573	-	26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了
															27			26,617	-	28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。
															28			0	-	JR施工区間については、31年度内終了予定。
															29					
累計	70,137	0	47,616	0																

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	3,454,822	23 ~ 27	23	9,015		0		24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
														24	1,387,429		356,065		24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。
														25	3,244,473		2,223,572		25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月 終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 (H25分契約額:48,195千円 H26分契約額:48,195千円)
														26			427,235		26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27 年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月 終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終 了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。 27年3月、電波障害対策工事(その2)発注。27年3月終了。
														27			14,980	1,619,065	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月 終了。
														28		▲ 1,617,949			
														29					
						累計	4,640,917	▲ 1,617,949	3,021,852	1,619,065									
23	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(四 倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	3,709,079	24 ~ 26	23					24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。
														24	927,803		293,425		25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。
														25	2,696,218		2,799,921		25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発 注。26年5月終了。
														26			32,232	498,443	26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月 終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。
														27					
														28		▲ 378,578			
														29					
						累計	3,624,021	▲ 378,578	3,125,578	498,443									
24	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24 ~ 25	23					24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。
														24	557,057		83,509		24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。
														25	370,468		790,100	53,916	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
														26					
														27					
														28					
														29					
						累計	927,525		0	873,609	53,916								

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26																		
25	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	2,759,450	24	~	26	23	9,122		0		24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。
																24	982,162		262,552		25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。
																25	2,920,026		2,122,558		26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。
																26			27,702	1,498,498	
																27					
																28		▲ 1,496,792			
																29					
累計	3,911,310	▲ 1,496,792	2,412,812	1,498,498																	
26	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	24	~	26	23	18,714		0		24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。 25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 25年3月、配水管新設設計業務発注。25年6月終了。
																24	2,112,358		365,823		25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。 25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。
																25	2,629,279		3,911,017		26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。 26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。
																26			76,461	407,050	
																27					
																28					
																29					
累計	4,760,351	0	4,353,301	407,050																	
27	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	24	~	25	23	21,750		0		24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
																24	75,000		294,894		24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
																25	206,163		8,019	0	25年11月、工期内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。
																26					
																27					
																28					
29																					
累計	302,913	0	302,913	0																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
28	D	-	14	-	2	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(泉もえぎ台)	常磐地区(泉)もえぎ台	市	市	直接	完了	620,987	24	~	25	23	24,750		0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 26年1月、各工種の数量変更及び工期内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。 25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。
																24	150,000		443,270	-	
																25	590,838		15,651	306,667	
																26					
																27					
																28		▲ 299,848			
																29					
累計	765,588	▲ 299,848	458,921	306,667																	
29	D	-	15	-	1	豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	廃止	50,000	24	~	24	23	3,750		0	-	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。
																24	33,750		3,741	33,759	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	37,500	0	3,741	33,759																	
30	D	-	15	-	2	小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	5,834,920	24	~	28	23	3,750		0	-	24年9月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 24年7月、整備計画等策定業務発注。25年3月終了。 25年4月、測量業務委託発注。25年9月終了。 25年6月、津波避難施設施設基本計画策定業務発注。26年3月終了。 25年6月、小名浜港湾合同庁舎整備工事発注。27年10月終了。 25年10月、公共施設実施設計発注。26年11月終了。 26年2月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務発注。26年11月終了。 26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月終了。 26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終了。 27年3月、公共施設実施設計業務終了。 27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。 27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了 27年6月、交通ターミナル外整備工事発注。29年3月終了予定。 27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・設備工事発注。29年3月終了予定。 28年12月、交通ターミナル外整備工事(その2)発注。29年3月終了。
																24	323,325		123,295	-	
																25	1,138,350		854,109	-	
																26	2,425,668		2,426,634	-	
																27	485,097		664,682	-	
																28			111,346	196,124	
																29					
累計	4,376,190	0	4,180,066	196,124																	
31	D	-	17	-	1	久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23	~	24	23	106,757		21,066	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、概略換地業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。
																24			85,589	102	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	106,757	0	106,655	102																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	17	-	2		久之浜緊急防 災空地整備事 業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	136,825	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年2月終了。
																	24	1,007,649		102,615	
																	25				
																	26				
																	27		▲ 103,812		1
																	28		▲ 801,221		
																	29				
累計	1,007,649	▲ 905,033	102,615	1																	
33	D	-	17	-	3		薄磯都市再生 事業計画案作 成事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	123,455	23	~	24	23	92,591		24,711	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 - 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
																	24			67,743	137
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	92,591	0	92,454	137																	
34	D	-	17	-	4		薄磯緊急防 災空地整備事 業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	305,233	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
																	24	373,440		31,642	341,798
																	25				
																	26				
																	27				
																	28		▲ 144,514		
																	29				
累計	373,440	▲ 144,514	31,642	341,798																	
35	D	-	17	-	5		豊間都市再生 事業計画案作 成事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	208,983	23	~	24	23	156,737		57,408	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 - 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
																	24			95,956	3,373
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	156,737	0	153,364	3,373																	
36	D	-	17	-	6		豊間緊急防 災空地整備事 業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
																	24	371,387		61,107	310,280
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	371,387	0	61,107	310,280																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	D	-	17	-	7	小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	509,500	23	~	28	23	6,300		0	-	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。
																24	137,175		15,140	-	24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了。 25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了。
																25	51,450		87,223	-	25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了。 25年10月、移転補償開始。27年3月終了。
																26	153,225		50,641	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
																27	33,975		14,633		
																28			0	214,488	
																29					
累計	382,125	0	167,637	214,488																	
38	D	-	17	-	8	小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23	~	24	23	17,520		10,552	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
																24			6,793	175	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	17,520	0	17,345	175																	
39	D	-	17	-	9	小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	100,000	24	~	25	23			0	-	25年に繰越して実施。
																24	75,000		0	-	
																25			15,438	59,562	25年4月、用地取得開始。25年6月終了。
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	75,000	0	15,438	59,562																	
40	D	-	17	-	10	岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	23	~	24	23	147,428		24,727	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
																24			69,535	53,166	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	147,428	0	94,262	53,166																	
41	D	-	17	-	11	岩間緊急防災 空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24	~	24	23				-	24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。
																24	295,124		53,771	241,353	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	295,124	0	53,771	241,353																	
42	D	-	20	-	1	久之浜地区防 災拠点施設 (津波避難ビ ル)整備事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	908,742	24	~	27	23				-	24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。
																24	69,048		41,173	-	24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。
																25	46,763		56,675	-	25年4月、基本・実施設計発注 25年5月、地質調査発注。25年10月終了。 25年10月、造成工事発注。26年3月終了。
																26	538,413		530,164	-	26年8月、新築工事監理委託発注、28年2月完了。 26年8月、新築杭打工事発注、28年2月完了。 26年9月、新築工事発注、28年2月完了。 26年9月、新築電気設備工事発注、28年2月完了。 26年9月、新築機械設備工事発注、28年2月完了。
																27	27,330		26,467	27,075	27年9月、新築屋外整備工事発注、28年2月完了。
																28					
																29					
累計	681,554	0	654,479	27,075																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	22	-	1	豊間地区津波 防災公園整備 事業(施設整 備)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	1,802,445	24	~	29	23	26,250		0	-	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。
																24	48,750		61,583	-	24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。
																25	213,750		438,748	-	25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了。 (H26分:213,749千円 H27分:224,999千円)
																26	661,603		436,603	-	26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了。
																27	236,219		0	-	28年3月、公園整備事業業務変更契約(期間延長)。 (27年度交付額分:28年度変更契約予定)
																28		165,261	414,896	-	28年6月公園整備事業業務変更契約 (27年度交付額分+過年度残分:249,635千円) 29年2月事業間流用 29年3月公園整備事業業務変更契約(事業間流用分の増額及び期 間延長)
																29					
					累計	1,186,572	165,261	1,351,830	0												
44	D	-	23	-	1	末続防災集団 移転促進事業	久之浜地 区末続	市	市	直接	継続	347,388	24	~	30	23	15,300		4,898	-	24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。
																24	193,172		25,335	-	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。
																25	92,940		137,503	-	25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。
																26			21,992	-	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年11月、住宅団地整備工事終了。
																27			11,847	-	26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。 移転補助継続中。
																28			222	-	移転補助継続中。
																29					
					累計	301,412	0	201,797	0												
45	D	-	23	-	2	金ヶ沢防災集 団移転促進事 業	久之浜地 区金ヶ沢	市	市	直接	継続	379,790	23	~	30	23	15,100		6,748	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。
																24	237,003		22,928	-	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。
																25	77,694		152,352	-	25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。
																26			66,074	-	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年12月、住宅団地整備工事終了。 27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。
																27			7,741	-	移転補助継続中。
																28			5,570	-	移転補助継続中。
																29					
					累計	329,797	0	261,413	0												
46	D	-	23	-	3	錦町須賀防災 集団移転促進 事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	1,001,328	23	~	29	23	37,500		7,953	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。
																24	605,867		289,429	-	24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。
																25	226,544		368,433	-	25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。
																26			84,683	-	移転補助継続中、28年3月終了。
																27			324	-	移転補助継続中
																28			4,663	-	移転補助継続中
																29					
					累計	869,911	0	755,485	0												
47	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23	~	26	23				-	廃止。
																24	29,508		0		
																25					
																26				29,508	
																27					
																28					
29																					
					累計	29,508	0	0	29,508												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	継続	1,718,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。		
																	24	25,508		0			
																	25	175,916		21,361	- 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計中。		
																	26	190,576		356,552	27年3月、橋梁下部工事発注済。		
																	27	982,400		334,489	28年3月、橋梁下部工事实施。		
																	28			562,075	29年3月、橋梁上部工事实施。		
																	29						
累計	1,374,400	0	1,274,477	0																			
49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	695,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。		
																	24	21,131		5,302			
																	25	240,000		26,228	- 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計中。		
																	26	147,434		235,811	27年3月、橋梁工事発注済。		
																	27	147,434		222,027	28年3月、橋梁工事实施。		
																	28			1,860	29年3月、用地補償、道路改良工事实施。		
																	29						
累計	555,999	0	491,228	0																			
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	23	~	25	23	160,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中
																			24			116,048	
																			25			28,392	- 25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施中。26年3月完了
																			26			0	15,560
																			27				
																			28				
																			29				
累計	160,000	0	144,440	15,560																			
65	D	-	12	-	1	-	沼ノ内地域津 波避難ビル耐 震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	24	~	25	23				24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了。		
																	24	30,732		2,485			
																	25			26,667	1,580		
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	30,732	0	29,152	1,580																			
66	D	-	12	-	2	-	四倉公民館耐 震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	24	~	27	23				24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。		
																	24	2,874		2,870			
																	25	2,841		1,050	- 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。		
																	26	14,016		12,816	- 27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。		
																	27			365	2,630		
																	28						
																	29						
累計	19,731	0	17,101	2,630																			
67	D	-	21	-	1	-	四倉地区公共 下水道事業	四倉地区	市	市	直接	完了	400,586	24	~	27	23				24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。		
																	24	84,075		75,832	- 24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。		
																	25	122,250		117,105	- 25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。		
																	26	94,114		107,502	- 26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 26年10月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年5月、管渠築造関連工事発注。26年7月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年1月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。		
																	27			0	0		
																	28						
																	29						
累計	300,439	0	300,439	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27																		
68	◆	D	-	17	-	7	-	1	小名浜公民館 耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	219,107	24	~	27	23				24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																			24	8,268		5,583	-
																			25	5,119		4,620	-
																			26	161,898		104,800	-
																			27			701	59,581
																			28				
																			29				
累計	175,285	0	115,704	59,581																			
69	◆	D	-	17	-	11	-	1	植田公民館耐 震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	88,997	24	~	27	23				24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。
																			24	6,735		5,544	-
																			25	4,860		3,528	-
																			26	59,601		38,571	-
																			27			309	23,244
																			28				
																			29				
累計	71,196	0	47,952	23,244																			
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小 浜地区第2次 避難所耐震化 事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24	~	25	23				24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。
																			24	4,800		1,890	-
																			25	13,600		5,964	10,546
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	18,400	0	7,854	10,546																			
71	◆	D	-	21	-	1	-	1	四倉地区公共 下水道末端管 渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	完了	242,355	24	~	27	23				24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。
																			24	26,720		24,804	-
																			25	50,400		40,808	-
																			26	116,764		128,271	-
																			27			0	1
																			28				
																			29				
累計	193,884	0	193,883	1																			
72		D	-	1	-	8	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	610,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																			24	12,000		5,664	-
																			25	160,000		23,196	-
																			26	160,000		314,740	-
																			27	156,000		57,892	-
																			28			76,493	-
																			29				
累計	488,000	0	477,985	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	29	23				25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施中。	
																	24	776,000		23,001		
																	25	320,000		192,580	- 26年3月 用地交渉継続中、電線共同溝設計完了。	
																	26	312,000		851,706	27年3月 用地交渉継続中、電線共同溝・改良舗装工着手	
																	27	168,000		101,833	28年3月 用地補償、舗装改良工実施	
																	28			312,242	29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施	
																	29					
累計	1,576,000	0	1,481,362	0																		
205	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	344,293	24	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	265,021				
																	28					
																	29					
累計	265,021	0	0	0																		
74	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(平 作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	1,324,405	24	~	26	23				24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。 24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	528,525		165,809	- 25年3月、新築杭打工事発注。25年10月終了。 (H24及びH25分の杭打工事を一括発注。) (H24分契約額:56,866千円 H25分契約額:56,875千円)	
																	25	299,708		862,029	25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。 25年8月、新築工事発注。26年8月終了。 (H25分契約額:603,000千円 H26分契約額:259,029千円)	
																	26	330,619		13,129	117,885	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。 26年7月、新築ガス管支障移転工事発注。26年7月終了。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	1,158,852	0	1,040,967	117,885																		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業(小 名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	6,382,583	24	~	27	23				24年12月、造成測量調査設計業務発注。25年12月終了。
																24	1,033,678	32,794	-	24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。
																25	2,328,592	4,169,356	-	25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。 25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。 25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。 26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。 26年3月、新築工事発注。27年9月終了。 (H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分 契約額:1,103,029千円) 26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了。
																26	1,584,100	382,908	-	26年5月、敷地造成修正設計委託発注。26年9月終了。 26年7月、新築杭打工事変更契約。26年7月終了。 26年5月、配水管新設工事変更契約。26年5月終了。 26年4月、第二次造成工事発注。27年1月終了。 26年6月、第三次造成工事発注。27年3月終了。 26年10月、第四次造成工事発注。27年8月終了。
																27	638,388	229,896	769,804	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年9月終了。 27年6月、第五次造成工事発注。27年9月終了。 27年7月、第四次造成工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。 27年9月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第1工区)。27年9 月終了。
																28				
																29				
累計	5,584,758	0	4,814,954	769,804																
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	1,857,860	24	~	27	23				24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。
																24	427,303	1,045	-	
																25	414,806	247,692	-	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。
																26	416,146	1,198,712	-	26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。
																27	367,370	18,719	159,457	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。 27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。
																28				
																29				
累計	1,625,625	0	1,466,168	159,457																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	24	~	25	23					24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事(第1工区)発注。25年7月終了。 25年3月、新築杭打工事(第2工区)発注。25年7月終了。
																24	1,255,020		384,213	-	
																25	227,113		1,142,526	307,963	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
																26	352,569		0	-	
																27					
																28					
																29					
累計	1,834,702	0	1,526,739	307,963																	
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	2,265,703	24	~	26	23					24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。
																24	1,321,695		245,622	-	
																25	259,558		1,245,083	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:823,896千円 H26分契約額:361,603千円)
																26	401,236		26,048	465,736	26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。
																27	0				
																28					
																29					
累計	1,982,489	0	1,516,753	465,736																	
79	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24	~	25	23					24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)
																24	291,706		460,292	-	
																25	265,779		16,655	80,538	26年2月完成。
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	557,485	0	476,947	80,538																	
80	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	市	市	直接	完了	94,290	24	~	25	23					24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了。
																24	59,062		58,275	-	
																25	11,655		11,585	857	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	70,717	0	69,860	857																	
81	D	-	23	-	4	走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地区 走出	市	市	直接	完了	6,500	24	~	24	23					24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。
																24	4,875		3,544	1,331	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	4,875	0	3,544	1,331																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
82	D	-	23	-	5	走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地区 区走出	市	市	直接	継続	242,261	25	~	29	23				25年に繰越して実施。			
																24	27,037		0				
																25	184,940		37,378	- 24年12月、用地取得開始。26年10月終了。			
																26			49,435	- 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。 用地取得継続中、28年3月終了。			
																27			9,388	- 27年4月、用地取得終了			
																28			0	- 移転補助継続中			
																29							
累計	211,977	0	96,201	0																			
83	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	24	~	24	23			24年9月、解体工事発注。25年3月終了。	
																			24	61,116		57,365	3,751
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	61,116	0	57,365	3,751																			
85	D	-	1	-	10	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,117,200	24	~	29	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																			24	12,000		0	
																			25	32,000		31,337	- 25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計中。
																			26	390,400		762,336	27年3月、URへ橋梁工事発注。
																			27	647,065		89,556	28年3月、道路改良工事実施。
																			28	▲ 187,705		775	29年3月、橋梁工事実施。
																			29				
累計	893,760	0	884,004	0																			
206	D	-	1	-	10	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	242,200	24	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	187,705			
																			29				
累計	187,705	0	0	0																			
86	D	-	1	-	11	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	392,000	24	~	28	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																			24	4,000		0	
																			25	8,000		6,720	- 25年11月、URへ道路整備業務発注
																			26	207,200		148,608	27年3月、UR業務継続中
																			27	94,400		80,157	28年3月、道路改良工事実施。
																			28			16,871	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																			29				
累計	313,600	0	252,356	0																			
87	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (市分)		市			継続	15,536,926	24	~	32	23				
																			24	3,049,867		3,005,348	44,519
																			25	763,815		814,842	▲ 51,027
																			26	486,793		950,746	▲ 463,953
																			27	8,129,061		1,580	8,127,481
																			28	0		599,425	▲ 599,425
																			29				
累計	12,429,536	0	5,371,941	7,057,595																			
88	D	-	22	-	2	-	-	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	31	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																			24	112,500		27,212	
																			25	360,000		108,831	- 25年11月 構造物取り壊し
																			26	195,000		310,404	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工中
																			27	652,500		272,376	28年2月 園路工施工
																			28			297,216	28年9月 植栽工施工
																			29				
累計	1,320,000	0	1,016,039	303,961																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																	24	900,000		396,406	
																	25	880,000		973,784	- 25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	853,333		584,323	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27			218,858	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	28			459,962	29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	29				
																	累計	2,633,333	0	2,633,333	0
90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	31	23				25月3月、詳細設計実施中。
																	24	112,500		28,480	
																	25	311,250		56,261	- 26年3月 盛土工発注。
																	26			164,388	27年3月 盛土造成工事施工中
																	27	603,750		300,396	28年3月 園路工施工
																	28			45,447	28年10月 園路工施工
																	29				
																	累計	1,027,500	0	594,972	432,528
91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	31	23				未執行
																	24	633,333		0	
																	25	390,000		0	- 用地交渉継続中
																	26	390,000	▲ 358,667	196,836	27年3月 補償工事(防潮堤)施工
																	27			62,369	28年3月 補償工事(防潮堤)施工
																	28			579,196	29年1月 補償工事(防潮堤)施工
																	29				
																	累計	1,413,333	▲ 358,667	838,401	216,265
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	29	23				25月3月、詳細設計実施中。
																	24	30,000		15,129	
																	25	15,000		5,985	- 25年5月 物件調査実施中
																	26	37,500		26,569	27年3月 家屋基礎撤去工事施工中
																	27	172,500		50,675	27年10月 盛土園路工施工
																	28			55,530	29年1月 植栽工施工
																	29				
																	累計	255,000	0	153,888	101,112
93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	24	~	28	23				25年3月、用地交渉実施中。
																	24	173,333		0	
																	25	186,666		118,821	- 用地交渉継続中
																	26	100,000		136,187	27年3月 用地交渉完了
																	27				26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延 (29年3月完了予定)
																	28			694	29年3月補償物件移転
																	29				
																	累計	459,999	0	255,702	204,297
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	840,000	24	~	29	23				25月3月、詳細設計実施中。
																	24	52,500		23,563	
																	25	75,000		103,242	- 25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																	26	82,500		52,432	27年3月 造成盛土工事施工中
																	27	420,000		212,567	28年2月 園路植栽工施工
																	28			49,932	29年1月 植栽工施工
																	29				
																	累計	630,000	0	441,736	188,264

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中	
																	24	286,666		218,702		
																	25	266,666		395,677	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	260,000		80,176		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27					土地区画整理事業が遅延し、公共施設管理者負担金の支払が遅延 (区画整理事業期間H27からH29に延長)
																	28				118,777	
																	29					
累計	813,332	0	694,555	118,777																		
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	1,310,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	127,500		51,407		
																	25	172,500		81,900	-	25年11月 発注者支援
																	26	142,500		112,134		27年3月 造成盛土工事施工中
																	27	540,000		482,637		28年2月 園路植栽工施工
																	28			167,266	87,156	29年1月 植栽工施工
																	29					
累計	982,500	0	895,344	87,156																		
97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中	
																	24	820,000		325,186		
																	25	846,666		1,025,959	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	873,333		607,588		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27			23,205		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	28			1	558,060	29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	29					
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																		
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	45,000		17,804		
																	25	67,500		62,316	-	25年12月 盛土工発注
																	26	75,000		29,088		27年3月 盛土造成工事実施中
																	27	375,000		87,669		27年7月 盛土工施工
																	28			116,681	248,942	29年3月 園路工施工
																	29					
累計	562,500	0	313,558	248,942																		
99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	788,000	24	~	29	23				未執行	
																	24	26,666		0		
																	25	73,333		0	-	用地交渉継続中
																	26	66,666	358,667	206,403		用地交渉継続中
																	27			118,480		27年11月 用地買収実施
																	28			39,860	160,589	29年1月 物件補償実施
																	29					
累計	166,665	358,667	364,743	160,589																		
106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	84,000	26	~	26	23					
																	24					
																	25	67,200		0	-	26年度に繰越して実施。
																	26			17,039	50,161	26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	67,200	0	17,039	50,161																		
107	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	完了	90,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	72,000		24,238	-	26年3月契約、26年9月終了。
																	26			▲ 5,988	53,750	26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	72,000	0	18,250	53,750																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	累計										
108	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25	~	25	23						
																			24						
																			25	19,200		7,480	11,720	26年3月、本体工事とともに完了。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
累計	19,200	0	7,480	11,720																					
109	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	60,000	25	~	26	23						
																			24						
																			25	48,000		18,911	-	26年3月契約、26年9月終了。	
																			26			▲ 4,155	33,244	26年9月終了。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	48,000	0	14,756	33,244																					
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	25	~	26	23						
																			24						
																			25	91,200		40,716	-	26年3月契約、26年10月終了。	
																			26			▲ 13,609	64,093	26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	91,200	0	27,107	64,093																					
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	9,600	25	~	25	23						
																			24						
																			25	7,680		5,893	1,787	25年12月発注、26年2月完成。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
累計	7,680	0	5,893	1,787																					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	24	25																					
112	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	24	~	27	23					24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。		
																24	219,542		1,138	-			
																25	857,951		890,907	-			
																26	459,877		590,081	-			
																27	129,876		15,714	169,406			
																28							
																29							
累計	1,667,246	0	1,497,840	169,406																			
113	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	完了	49,462	25	~	26	23							
																24							
																25	37,170		7,000	-			
																26	15,930		195	45,905			
																27							
																28		▲ 16,003					
																29							
累計	53,100	▲ 16,003	7,195	45,905																			
114	◆	D	-	15	-	2	-	1	小名浜背後地 津波避難シ ミュレーション 調査事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	12,000	24	~	25	23				25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了。
																			24	9,600		9,492	108
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	9,600	0	9,492	108																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
115	D	-	17	-	12	久之浜被災市 街地復興土地 区画整理事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	3,046,866	24	~	30	23				25年に繰越して実施。				
																24	193,938		34,835	-				
																25	500,032		431,850	-	25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年6月、移転補償開始。			
																26	685,641		199,201	-	26年9月、建物調査等調査業務終了。 26年12月、宅地造成工事発注。28年3月終了。 26年12月、構造物詳細設計業務委託発注。27年8月終了。 27年3月、公共実施設計業務終了。 その他、27年度に繰越して実施。			
																27	905,536		842,626	-	27年7月、宅地整地工事発注。29年10月終了予定。 27年10月、公共施設整備工事発注。29年10月終了予定。			
																28			130,035	-	29年3月、宅地整地工事終了。			
																29								
累計	2,285,147	0	1,638,547	0																				
116	◆	D	-	17	-	12	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	61,660	25	~	26	23					
																			24					
																			25	49,328		48,834	-	25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了。
																			26			▲ 6,745	7,239	26年12月、埋蔵文化財発掘調査業務変更契約。27年1月終了。
																			27					
																			28					
																			29					
累計	49,328	0	42,089	7,239																				
117	◆	D	-	17	-	12	-	2	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整 備事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	1,322,110	24	~	29	23				25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。	
																			24	87,360		41,496	-	
																			25	92,800		0	-	26年に繰越して実施。 26年11月、建設工事(放流渠)発注。27年10月終了。 27年2月、建設工事(放流渠ゲート設備)発注。27年7月終了。
																			26			56,566	-	
																			27	877,528		255,493	-	27年5月、建設工事(土木)発注。28年1月変更契約、28年9月終了予 定。 27年11月、建設工事(流入渠ゲート設備)発注。28年3月変更契約、 28年11月終了予定。 27年10月、建設工事(放流渠)変更契約、27年10月終了。
																			28	0		304,493	-	28年6月、建設工事(土木)変更契約、28年11月終了 28年9月、建設工事(建築)発注。29年3月変更契約、29年6月終了予 定。 28年8月、建設工事(雨水ポンプ設備)発注。30年3月終了予定。 28年7月、建設工事(電気設備)発注。28年12月変更契約、30年3月 終了予定。 28年12月、建設工事(建築機器設備)発注。29年2月変更契約。29年 3月変更契約、29年8月終了予定。 28年12月、建設工事(建設電気設備)発注。29年3月変更契約、29年 8月終了予定。 28年3月、建設工事(流水渠ゲート設備)変更契約、29年11月終了予 定。
																			29					
累計	1,057,688	0	658,048	0																				

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
												24	30							
118	D	-	17	-	13	薄磯被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	8,471,775	24	~	30	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
																24	86,366		31,950	-
																25	881,970		2,315,854	-
																26	2,790,453		1,140,168	-
																27	1,649,304		1,545,969	-
																28		945,735	1,116,360	-
																29				-
累計	5,408,093	945,735	6,150,301	0																
119	D	-	17	-	14	豊間被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区豊 間	市	市	直接	継続	12,737,111	24	~	30	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
																24	106,730		42,000	-
																25	1,453,591		3,218,236	-
																26	4,412,669		1,423,414	-
																27	1,712,712		1,384,212	-
																28		1,867,128	3,049,070	-
																29				-
累計	7,685,702	1,867,128	9,116,932	0																
120	D	-	17	-	15	小浜被災市街 地復興土地区 画整理事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	852,077	25	~	30	23				
																24				
																25	201,031		0	-
																26	382,014		204,345	-
																27	56,012		292,308	-
																28			52,892	-
																29				-
累計	639,057	0	549,545	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
121	D	-	17	-	16		岩間被災市街 地復興土地区 画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	543,192	25	~	30	23								
																	24								
																	25	141,765		49,211	-	25年12月、用地取得開始。26年9月終了。			
																	26	207,713		87,655	-	26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。 その他、27年度に繰越して実施。			
																	27	57,915		163,238		支障物件移転補償継続。 27年11月、宅地造成工事発注。 28年3月、公共施設整備工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。			
																	28			18,822	-	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 28年7月、宅地造成工事終了。 28年12月、公共施設整備工事(岩下1工区)終了。 その他、29年度に繰越して実施。			
			累計	407,393	0	318,926	0																		
122	◆	D	-	17	-	16	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	29,800	25	~	26	23							
																		24							
																		25	23,840		18,810	-	25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。		
																		26			0	5,030	26年9月、発掘調査業務終了。		
																		27							
																		28							
			累計	23,840	0	18,810	5,030																		
123	◆	D	-	20	-	1	1	久之浜公民館 等解体・移転 事業	久之浜地 区	市	市	直接	完了	90,688	24	~	27	23				24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。			
																		24	10,152		8,710	-	25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。		
																		25	46,785		30,594	-	25年7月、解体工事発注。25年9月終了。		
																		26	3,420		3,062	-	26年4月、仮設事務所賃借。28年3月終了。		
																		27	12,191		10,008	20,174	28年3月、仮設事務所復旧工事等終了及び移転関係手続き等終了。		
																		28							
			累計	72,548	0	52,374	20,174																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
124	D	-	21	-	2	小名浜地区公 共下水道事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	790,831	24	~	28	23					25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。
																24	13,800		13,230	-	
																25	95,400		93,865	-	
																26	238,200		211,176	-	
																27	163,200	82,523	243,405	-	
																28			24,305	7,142	
																累計	510,600	82,523	585,981	7,142	
125	D	-	22	-	16	豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	123,700	25	~	26	23					25年に繰越して実施。
																24	62,066		0	-	
																25	20,400		40,116	-	
																26			742	41,608	
																27					
																28					
																累計	82,466	0	40,858	41,608	
126	◆	D	-	23	-	1	住宅団地関連 道路整備事業	末続地区	市	市	直接	完了	10,000	26	~	26	23				
																	24				
																	25	8,000		0	-
																	26			5,492	2,508
																	27				
																	28				
																	累計	8,000	0	5,492	2,508
130	D	-	22	-	14	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	30	23					25年3月、詳細設計実施中。
																24	30,000		18,191	-	
																25	105,000		0	-	
																26	75,000		438,366	-	
																27	570,000		34,681	-	
																28			95,656	193,106	
																累計	780,000	0	586,894	193,106	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	30	23				未執行
																	24	173,333	0		
																	25	173,333	0	-	用地交渉継続中
																	26		227,483		用地交渉継続中
																	27	140,000	94,751		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	28		78,041	86,391	28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払
																	29				
累計	486,666	0	400,275	86,391																	
132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。
																	24	70,000	12,883	-	
																	25	875,000	829,660	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26		65,931	36,526	27年3月 本体完成。現在集会所建設工事中。
																	27				
																	28		▲ 41,423		
																	29				
累計	945,000	▲ 41,423	908,474	36,526																	
133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,498,040	24	~	26	23				25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	758,919	297,059	-	
																	25	3,500,000	3,601,467	-	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26		137,089	223,304	H27年3月完成
																	27				
																	28		▲ 323,133		
																	29				
累計	4,258,919	▲ 323,133	4,035,615	223,304																	
136	D	-	1	-	12	-	市道下浅貝2 号線道路改良 事業(常磐湯 本)	常磐地区	市	市	直接	完了	89,173	25	~	27	23				25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。
																	24		0	-	25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。
																	25	74,958	28,571	-	
																	26		658	-	26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。
																	27		23,536	22,193	27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。
																	28		▲ 5,848		27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。
																	29				
累計	74,958	▲ 5,848	52,765	22,193																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27																					
137	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(常 磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	25	~	27	23										
																24										
																25	1,525,566		383,319		25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。					
																26	781,688		2,112,433		26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。 27年3月、第四次造成工事発注。28年3月終了。					
																27	324,121		130,093	5,530	27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。 27年11月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年12月終了。 28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。 28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。					
																累計	2,631,375	0	2,625,845	5,530						
138	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 家賃算定シス テム構築等事 業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	25	~	25	23							
																			24							
																			25	916		856	60	25年4月~9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注、25年9月、完了。		
																			26							
																			27							
																			累計	916	0	856	60			
139	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25	~	25	23							
																			24							
																			25	8,450		4,032	4,418	25年11月、協定締結		
																			26							
																			27							
																			累計	8,450	0	4,032	4,418			
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25	~	25	23							
																			24							
																			25	1,932		672	1,260	25年11月、協定締結		
																			26			0				
																			27							
																			累計	1,932	0	672	1,260			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,249,000	25	~	30	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	24		0			
																	25	464,000		199,893	-	26年3月、橋梁詳細設計中。26年3月、用地取得実施中。
																	26	431,200		658,978		26年11月、橋梁下部工事発注済。
																	27	104,000		132,645		28年3月、橋梁下部工事实施。上部工事発注手続き。
																	28			7,297		29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事实施。
																	29					
累計	999,200	0	998,813	0																		
150	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県		継続	411,589	24	~	32	23						
																24		0				
																25	329,271		38,600	-	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託	
																26			150,504		26年12月 まちづくり計画策定業務	
																27					27年9月 海岸避難誘導階段整備 外	
																28			▲ 17,296		28年4月 住宅復興マッチングサポート	
																29						
累計	329,271	0	171,808	0																		
153	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(平 北白土)	平北白土	市	市	直接	完了	1,720,091	25	~	27	23				25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。	
																	24					25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。
																	25	863,541		188,206	-	25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成工事発注。26年8月終了。
																	26	448,696		1,155,706		26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。
																	27	192,842		22,143	139,024	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。
																	28					
																	29					
累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024																		
154	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅 管理・入居シ ステム整備事 業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	25	~	25	23					
																	24					
																	25	5,228		5,227	1	25年9月、整備業務委託、25年12月完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	5,228	0	5,227	1																		
155	◆	D	-	4	-	12	災害公営住宅 給配水管整備 事業(勿来四 沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	3,150	26	~	26	23					
																	24					
																	25	2,520		0		H26に繰越して実施。
																	26			259	2,261	26年10月、水道整備負担金
																	27					
																	28					
																	29					
累計	2,520	0	259	2,261																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
156	◆	D	-	17	-	13	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	直接	完了	41,715	25	~	26	23						
																			24						
																			25	33,372		30,754	-	25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。	
																			26			▲9,100	11,718	27年3月、発掘調査業務終了。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	33,372	0	21,654	11,718																					
157		D	-	20	-	3	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(田之網地 区)	田之網	市	市	直接	継続	131,020	25	~	29	23							
																		24							
																		25	31,753		6,723		25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了。 25年12月、避難路(久之浜町)測量設計発注。26年7月終了。		
																		26	66,511		17,341		26年7月、田之網1号線測量調査設計変更契約。27年3月終了 27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了。		
																		27			12,085	-	27年4月、避難路(三嶋神社)整備工事繰越。28年5月終了予定。 28年2月、田之網1号線用地取得開始。		
																		28			53,894	-	28年9月、田之網1号線避難路整備工事発注。29年6月終了予定。		
																		29							
累計	98,264	0	90,043	0																					
158		D	-	20	-	4	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	完了	97,410	25	~	28	23							
																		24							
																		25	23,235		0		26年度に繰越して実施。 26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月終 了。		
																		26	41,961		7,533	-	26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年11月 終了。		
																		27		7,861	43,823	-	27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。 27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終 了。		
																		28			0	21,701			
																		29							
累計	65,196	7,861	51,356	21,701																					
159		D	-	20	-	5	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	完了	72,515	25	~	28	23							
																		24							
																		25	16,884		7,417		25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。 25年12月、宮田・川畑線避難路整備測量設計。26年5月終了。 25年12月、永崎小避難路測量設計。26年5月終了。 25年12月、川畑6号線避難路測量設計。26年3月終了。 26年3月、不動産鑑定評価。26年3月終了。		
																		26	34,203		17,611	-	26年9月、避難路(永崎)詳細設計委託(その2)発注。26年11月終 了。 27年3月、避難路(江名中学校北・西)整備工事発注。27年9月終了。 27年1月、用地取得開始		
																		27		3,299	11,854	-	27年4月、避難路(江名中学校北・西)整備工事繰越。27年11月終 了。 27年7月、永崎小学校避難路整備工事発注。28年2月終了。 27年9月、宮田・川畑線避難路整備工事発注。28年2月終了。		
																		28			14,350	3,154	29年3月、宮田・川畑線避難路整備工事終了。		
																		29							
累計	51,087	3,299	51,232	3,154																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
160	D	-	20	-	6	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	完了	14,451	25	~	27	23					26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。 27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了。 27年4月、避難路(小名浜高校)整備工事繰越。27年10月終了。	
																	24						
																	25	1,545		931			
																	26	9,292		6,091			
																	27			1,268	2,547		
																	28						
																	29						
累計	10,837	0	8,290	2,547																			
161	D	-	20	-	7	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	45,405	25	~	29	23					25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。 26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3月終了。 26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月終了。 H28年度に実施。 28年度、飯ノ辺前・南町線用地取得開始。 29年1月、窪田・関田線避難路整備工事発注。29年3月終了予定。	
																	24						
																	25	10,699		5,143			
																	26	14,588		924			
																	27		1,173	0			
																	28		7,593	6,764			
																	29						
累計	25,287	8,766	12,831	0																			
162	◆	D	-	20	-	2	3	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	449,600	25	~	27	23				H25年10月、測量設計業務発注、H26年3月終了 26年9月設置工事(小名浜第三)発注。27年9月終了。 26年11月設置工事(走熊公園)発注。27年7月終了。 26年9月設置工事(玉露公園、桜ヶ丘公園)発注。27年3月終了。 27年7月、走熊公園終了。	
																		24					
																		25	19,200		17,180		
																		26	340,480		328,098		
																		27			0		14,402
																		28					
																		29					
累計	359,680	0	345,278	14,402																			
163	◆	D	-	20	-	2	4	応急給水施設整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	18,500	25	~	26	23				25年8月、工事発注、26年3月、工事完了 26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。	
																		24					
																		25	7,600		7,560		
																		26	7,200		1,555		5,685
																		27					
																		28					
																		29					
累計	14,800	0	9,115	5,685																			
164	◆	D	-	20	-	2	5	津波緊急一時避難機能向上事業	いわき市	市	市	直接	完了	43,592	25	~	26	23				25年10月、設計業務発注、26年3月完了。 26年9、10月、整備工事発注。27年2月完了。	
																		24					
																		25	1,177		1,008		
																		26	33,696		32,422		1,443
																		27					
																		28					
																		29					
累計	34,873	0	33,430	1,443																			
165	◆	D	-	20	-	2	6	防災備蓄倉庫整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	126,280	25	~	26	23				25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完了。 26年11月、倉庫設置業務発注(39施設中4施設)。27年3月完了。	
																		24					
																		25	101,024		79,066		
																		26			14,411		7,547
																		27					
																		28					
																		29					
累計	101,024	0	93,477	7,547																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
170	◆	D	-	4	-	6	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	19,800	26	~	26	23						
																			24						
																			25	7,920		0			
																			26	7,920		6,429	9,411	H26に繰越して実施。 26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	15,840	0	6,429	9,411																					
171	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	25	~	25	23						
																			24						
																			25	29,280		20,171	9,109	26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
累計	29,280	0	20,171	9,109																					
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	43,200	26	~	26	23						
																			24						
																			25	17,280		0			
																			26	17,280		12,790	21,770	H26に繰越して実施。 26年12月変更契約。26年12月終了。	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	34,560	0	12,790	21,770																					
173		D	-	5	-	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	継続	7,634,504	25	~	32	23						
																			24						
																			25	861		1,039		- 災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始	
																			26	405,838		302,522		- 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始	
																			27	515,879		767,719		- 災害公営住宅7団地(久之浜、北白土、内郷、湯本、小名浜、佐糠第 一、佐糠第二団地)入居開始	
																			28	760,342	1,626,191	1,080,210		- 上記計16団地にて入居中	
																			29						
累計	1,682,920	1,626,191	2,151,490	0																					
174		D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	1,004,995	25	~	32	23						
																			24						
																			25	188		113		- 災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始	
																			26	79,227		33,287		- 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始	
																			27	98,296		90,810			
																			28	73,302	134,587	129,540		- 上記計16団地にて入居中	
																			29						
累計	251,013	134,587	253,750	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
175	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	完了	2,384,143	25	~	28	23								
																	24								
																	25	150,000		150,000	-	25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分) (H25分:150,000千円 H26分:739,980千円) 25年12月、事業計画作成業務発注。 25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。 25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務 終了。 25年12月、建築設計業務発注。 25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。 26年3月、補償費支払い開始。			
																	26	739,980		739,980	-	27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)			
																	27	540,505		540,505	-	28年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度からH28年度へ事故繰 越し)			
																	28			0	0	事業完了			
																	29								
累計	1,430,485	0	1,430,485	0																					
176	D	-	20	-	8	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(久之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	6,009	25	~	27	23								
																	24								
																	25	2,703		0	-	H26に繰越して実施。			
																	26	1,416		1,296	-	26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終 了。 H27に繰越して実施。			
																	27		387	2,791	419	27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。			
																	28								
																	29								
累計	4,119	387	4,087	419																					
177	D	-	20	-	9	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(小名浜)	小名浜地 区小名浜	市	市	直接	完了	13,329	25	~	27	23								
																	24								
																	25	5,781		1,984	-	26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。			
																	26	4,215		7,452	-	26年9月、古湊5号線避難路整備工事発注。27年6月終了。			
																	27			517	43	27年4月、古湊5号線避難路整備工事繰越。27年9月終了。			
																	28								
																	29								
累計	9,996	0	9,953	43																					
178	D	-	20	-	10	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	161,844	25	~	29	23								
																	24								
																	25	6,627		0	-	H26に繰越して実施。			
																	26	106,344		15,574	-	26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月 終了。 26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託(その2)発 注。27年8月終了。			
																	27			96,700		27年9月、渚・西ノ作線 測量設計委託完了。 27年9月、用地取得開始。継続中。 27年11月、物件移転補償開始。継続中。 27年10月、渚・西ノ作線避難路整備工事発注。29年2月終了予定。			
																	28		8,410	7,387	-	29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了予定。			
																	29								
累計	112,971	8,410	119,661	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
179	D	-	20	-	11	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	9,856	25	~	27	23							
																	24							
																	25	719		614	-	26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。		
																	26	4,644		0	-	H27に繰越して実施。		
																	27		2,029	4,990	1,788	27年9月、塚原・東ノ作線避難路整備工事発注。28年1月終了。		
																	28							
																	29							
累計	5,363	2,029	5,604	1,788																				
180	D	-	20	-	12	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	25	~	27	23							
																	24							
																	25	4,917		2,349	-	26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。		
																	26	4,117		0	-	H27に繰越して実施。		
																	27		1,144	6,342	1,487	27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。		
																	28							
																	29							
累計	9,034	1,144	8,691	1,487																				
181	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	完了	2,274,154	26	~	27	23							
																	24							
																	25							
																	26	1,173,378		1,540,134	-	26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。		
																	27	816,505		333,982	115,767	27年11月、電気設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。		
																	28							
																	29							
累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767																				
182	◆	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	26	~	27	23						
																		24						
																		25						
																		26	11,400		10,819	-	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。	
																		27	11,400		71	11,910	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。	
																		28						
																		29						
累計	22,800	0	10,890	11,910																				
183	◆	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	12,000	26	~	27	23						
																		24						
																		25						
																		26	4,800		1,842	-	26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了。	
																		27	4,800		0	7,758	新築工事、27年12月終了	
																		28						
																		29						
累計	9,600	0	1,842	7,758																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	累計											
184	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	38,400	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	15,360		16,694	-	26年6月、新築工事発注。28年1月終了。		
																			27	15,360		184	13,842	27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。		
																			28							
																			29							
累計	30,720	0	16,878	13,842																						
185	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平北白土)	平地区北 白土	市	市	直接	完了	28,800	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	11,520		10,611	-	26年6月、新築工事発注。27年10月終了。		
																			27	11,520		0	12,429	新築工事、27年10月終了		
																			28							
																			29							
累計	23,040	0	10,611	12,429																						
186	◆	D	-	17	-	7	-	2	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	完了	25,966	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	9,412		2,948	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。		
																			27	11,360		14,369	3,455	28年2月事業完了。		
																			28							
																			29							
累計	20,772	0	17,317	3,455																						
187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	継続	134,462	26	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26	45,926		3,994	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。		
																			27	61,643		23,647	-	27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。		
																			28			3,965	-	29年3月、消火栓設置、撤去完了。		
																			29							
累計	107,569	0	31,606	0																						
188	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	継続	95,340	26	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26	23,606		9,426	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。		
																			27	52,665		▲ 5,997	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。		
																			28			13,744	-	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。		
																			29							
累計	76,271	0	17,173	0																						
189	◆	D	-	17	-	14	-	1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地 区	市	市	直接	継続	156,178	26	~	29	23							
																			24							
																			25							
																			26	51,395		14,424	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。		
																			27	73,547		▲ 6,274	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。		
																			28			13,331	-	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了予定。		
																			29							
累計	124,942	0	21,481	0																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29											
190	◆	D	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	継続	40,444	27	~	29	23						
																			24						
																			25						
																			26	5,657		0		- H27に繰越して実施。	
																			27	26,697		930		- 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。	
																			28			17,647		- 28年7月、新設工事発注。29年3月終了。	
																			累計	32,354	0	18,577	0		
191	◆	D	-	17	-	16	-	2	消防水利整備 事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	完了	78,766	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	16,188		5,384		- 26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。 - 27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。	
																			27	46,824		8,424		- 27年5月、新設工事発注。27年11月終了。 - 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。	
																			28			20,346	28,858	- 28年7月、新設工事発注。29年2月終了。29年2月、事業完了。	
																			累計	63,012	0	34,154	28,858		
192	◆	D	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	26	~	26	23						
																			24						
																			25						
																			26	171,464		165,218	6,246	- 26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。	
																			27						
																			28						
																			累計	171,464	0	165,218	6,246		
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行 政無線整備事 業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	480,606	26	~	27	23						
																			24						
																			25						
																			26	384,484		325,947		- 26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。 - 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。	
																			27			2,271	56,266	- 27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。	
																			28						
																			累計	384,484	0	328,218	56,266		
194	◆	D	-	20	-	2	-	9	津波情報収 集・配信シス テム整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	27,175	26	~	26	23						
																			24						
																			25						
																			26	21,740		21,600	140	- 26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。	
																			27						
																			28						
																			累計	21,740	0	21,600	140		
195		D	-	20	-	13	-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(江名)	小名浜地 区江名	市	市	直接	廃止	15,532	26	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26	11,649		0		- H27に繰越して実施。		
																		27			0		- H28年度に実施。		
																		28			0	11,649	- 電柱移設先民地の権利者の理解が得られず事業実施を断念。		
																		累計	11,649	0	0	11,649			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
196	D	-	20	-	14	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	40,167	26	~	27	23						
																	24						
																	25						
																	26	24,729		2,916	-	27年1月、佐糠12号線外2線避難路整備測量設計委託発注。27年3月終了。	
																	27		5,396	23,221	3,988	27年10月、佐糠町12号線外2線避難路整備工事発注。28年3月終了。	
																	28						
																	29						
累計	24,729	5,396	26,137	3,988																			
197	◆	D	-	23	-	1	2	消防水利整備事業(末続)	末続地区	市	市	直接	完了	20,122	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	6,086		1,616	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。27年3月終了。
																		27	10,011		7,204	-	27年5月、新設工事発注。27年12月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。28年3月終了。
																		28			774	6,503	29年3月、事業完了。
																		29					
累計	16,097	0	9,594	6,503																			
198	◆	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅駐車場整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	完了	68,250	27	~	27	23					
																		24					
																		25					
																		26	27,300		0	-	27年度に繰越して実施。
																		27	27,300		41,230	13,370	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。
																		28					
																		29					
累計	54,600	0	41,230	13,370																			
200	◆	D	-	4	-	17	1	災害公営住宅駐車場整備事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	60,692	26	~	27	23					
																		24					
																		25					
																		26	24,276		37,226	-	27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。
																		27	24,276		▲ 867	12,193	27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。
																		28					
																		29					
累計	48,552	0	36,359	12,193																			
201	◆	D	-	4	-	17	2	災害公営住宅移転促進事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	9,856	26	~	27	23					
																		24					
																		25					
																		26	7,884		4,933	-	27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。 27年度に繰越して実施。
																		27			1,465	1,486	27年8月、引越業務委託発注(その2)。27年9月終了。
																		28					
																		29					
累計	7,884	0	6,398	1,486																			
202	◆	D	-	15	-	2	2	小名浜港背後地津波復興拠点回遊性促進施設整備事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	266,707	27	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	213,365		207,081	-	27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月終了予定。 事業完了
																		28			0	6,284	
																		29					
累計	213,365	0	207,081	6,284																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								7	8								
203	◆	D	-	22	-	1	-	1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	継続	15,513	27	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	12,410		0	-
																			28			12,410	-
																			29				
累計	12,410	0	12,410	0																			
27年度交付額分:28年度変更契約予定 28年6月契約(D-22-1公園整備事業業務変更契約と合算)																							
204	◆	D	-	14	-	2	-	2	造成宅地滑動 崩落対策施設 用地取得事業	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	4,425	27	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	3,540		2,803	737
																			28				
																			29				
累計	3,540	0	2,803	737																			
27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。																							

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
24年度を区別して記載する必要はありません。
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の
対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	160,000	0	0	0
		24	5,232,397	0	1,582,037	0
		25	10,027,101	0	7,932,210	0
		26	4,989,642	0	6,854,632	304,898
		27	6,038,070	0	2,977,263	0
		28	0	▲ 364,556	2,945,799	2,899,448
		29	0	0	0	0
34,696,866	都道府県交付分 計	26,447,210	▲ 364,556	22,291,941	3,204,346	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	722,641	0	158,063	0
		24	19,934,452	0	8,188,516	1,033,852
		25	28,698,539	5,848	32,594,520	810,153
		26	24,618,407	0	19,589,854	2,898,594
		27	20,336,103	0	10,249,440	11,446,262
		28	833,644	▲ 5,848	7,911,108	▲ 193
		29	0	0	0	0
122,552,668	市町村交付分 計	95,143,786	0	78,691,501	16,188,668	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	882,641	0	158,063	0
		24	25,166,849	0	9,770,553	1,033,852
		25	38,725,640	5,848	40,526,730	810,153
		26	29,608,049	0	26,444,486	3,203,492
		27	26,374,173	0	13,226,703	11,446,262
		28	833,644	▲ 370,404	10,856,907	2,899,255
		29	0	0	0	0
157,249,534	合計	121,590,996	▲ 364,556	100,983,442	19,393,014	

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
127	E-1-1			市	市	直接	継続	673,038	24	~	30	23					24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。	
												24	42,252		3,580	-		
												25	132,391		58,062	-	25年度 補助実績195件(新築・建替)。	
												26	0		45,005	-	26年度、補助実績156件(新築・建替)。	
												27	26,980		28,574	-	27年度 補助実績95件(新設・建替)。	
												28	0		23,763	-	28年度 補助実績81件(新設・建替)。	
												29	45,634					
												累計	247,257	0	158,984	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。												23	0	0	0	0		
												24	0	0	0	0		
												25	0	0	0	0		
												26	0	0	0	0		
												27	0	0	0	0		
												28	0	0	0	0		
												29	0	0	0	0		
												0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
														24	42,252	0	3,580	0
														25	132,391	0	58,062	0
														26	0	0	45,005	0
27	26,980	0	28,574	0														
28	0	0	23,763	0														
29	45,634	0	0	0														
673,038	市町村交付分 計	247,257	0	158,984	0													
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												
		24	42,252	0	3,580	0												
		25	132,391	0	58,062	0												
		26	0	0	45,005	0												
		27	26,980	0	28,574	0												
		28	0	0	23,763	0												
29	45,634	0	0	0														
673,038	合計	247,257	0	158,984	0													