

(様式1)

桑折町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

桑折町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	164,750	15,199	
25	700,360	739,172	
26	36,956	75,890	
27	17,652	17,652	
28	22,232	22,232	
29	22,553	19,809	
30	16,839	0	
合計		981,342	889,954

<参考>	桑折町東日本大震災 復興交付金基金残高	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	桑折町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		19,583	0

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		0	0

(様式2D)

桑折町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
1	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	桑折町字 新和町地 内	町	町	直接	完了	208,000	24	～	26	23				平成24年8月、測量・調査・設計業務契約。平成25年2月、測量・調 査・設計業務完了。平成25年3月、本体工事起工。 平成25年4月、本体工事契約をし、一部前払い金として支払。(平成 26年8月竣工予定。) 平成26年3月、L型擁壁工事設計業務契約をし、平成26年3月完了。				
																24	156,000	15,199						
																25		42,106						
																26		39,036	59,659					
																27								
																28								
																29								
																30								
																累計	156,000	0	96,341		59,659			
																2	D	-	4		-	1	災害公営住宅 整備事業	桑折町字 東段地内
24	8,750	0																						
25	700,360	697,066																						
26	33,155	33,068																						
27			12,131																					
28																								
29																								
30																								
累計	742,265	0	730,134	12,131																				
3	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 入居者専用駐 車場整備事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	完了	4,752					26				
																24								
																25								
																26	3,801	3,786						
																27			15					
																28								
																29								
																30								
																累計	3,801	0	3,786		15			

(様式2D)

桑折町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	132,369	27 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26							
														27	16,260		16,260		平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。		
														28	19,991		19,991		引き続き事業を実施。		
														29	20,249		18,071		引き続き事業を実施。		
														30	15,688						
累計														72,188	0	54,322	0				
5	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低廉 事業	桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	16,207	27 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26							
														27	1,392		1,392		平成27年6月より入居開始とともに事業を実施。		
														28	2,241		2,241		引き続き事業を実施。		
														29	2,304		1,738		引き続き事業を実施。		
														30	1,151						
累計														7,088	0	5,371	0				
(注)																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																					
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当																					
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、																					
24年度を区別して記載する必要はありません。																					
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」																					
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の																					
対象交付金額の合計額を記入してください。																					
都道府県交付分														各年度別合計	23	0	0	0	0		
														24	0	0	0	0			
														25	0	0	0	0			
														26	0	0	0	0			
														27	0	0	0	0			
														28	0	0	0	0			
														29	0	0	0	0			
														30	0	0	0	0			
														累計	0	0	0	0			
0 都道府県交付分 計														0	0	0	0	0			
市町村交付分														各年度別合計	23	0	0	0			
														24	164,750	0	15,199	0			
														25	700,360	0	739,172	0			
														26	36,956	0	75,890	59,659			
														27	17,652	0	17,652	12,146			
														28	22,232	0	22,232	0			
														29	22,553	0	19,809	0			
														30	16,839	0	0	0			
														累計	981,342	0	889,954	71,805			
1,209,632 市町村交付分 計														981,342	0	889,954	71,805				
1,209,632 合計														981,342	0	889,954	71,805				