

津波被災地復旧・復興事業の完了見通し(富岡町)

平成31年3月末予定

No.	市町村	路河川名等	延長(m)	H25まで	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	完了時期
河川14	富岡町	富岡川	1,220.0	計画・諸手続			用地・補償	工事				H32年度
河川15	富岡町	紅葉川	840.3	計画・諸手続		用地・補償	工事				H30年度	
海岸43	富岡町	下小浜	247.0	計画・諸手続		工事					H29年度	
海岸44	富岡町	仏浜	491.0	計画・諸手続		用地・補償	工事				H30年度	
海岸45	富岡町	毛萱仏浜	1,215.2	計画・諸手続		用地・補償	工事				H32年度	
漁港5	富岡町	富岡漁港		計画・諸手続		工事					H30年度	
海林7	富岡町	富岡地区	A=26ha	計画・諸手続			用地・補償	工事				H32年度

用地補償完了予定見直し