


破堤箇所本復旧工事の進捗状況についてお知らせします。

①【好間川・正当】

令和2年7月30日撮影



破堤箇所は川裏（住宅地側）も護岸工を実施しています。



お問合せ先

福島県いわき建設事務所 〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地
 工事に関すること：事業部 河川砂防課 河川海岸係 TEL 0246-24-6127
 用地に関すること：総務部 用地課 用地係 TEL 0246-24-6115

令和2年8月20日
 第2報
 世帯配布

二級河川夏井川水系

【好間川】

夏井川・好間川災害復旧助成事業

第1報(4月10日の回覧)では、夏井川・好間川災害復旧助成事業の概要、おおまかなスケジュールをお知らせしましたが、第2報では、次のことをお知らせします。

1. 狭窄部の伐木、掘削工事について、令和2年6月より着手しました。
2. 破堤箇所本復旧工事について、令和2年5月に川表側(川側)の護岸工事が完成。川裏側(住宅地側)の護岸工事は、令和2年9月までに完成予定です。
3. 用地取得について、交渉を令和2年8月から開始しました。場所によっては、交渉にお伺いする時期が遅くなる場合があります。

災害復旧助成事業のスケジュール

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所応急仮工事 (大型土のう設置工事)	■					
破堤箇所本復旧工事 (築堤、護岸工事)		■				※令和2年度9月末までに護岸工事を完了予定。
狭窄部の伐木・掘削工事		■				※河道が狭くなっている箇所を令和2年度6月から実施しています。
本格的な掘削工事			■	■	■	※令和2年度1月から令和5年度(予定)まで実施します。
護岸工事			■	■	■	※令和3年度から令和5年度(予定)まで実施します。
用地取得			■			※令和2年度8月より用地交渉を開始しています。

地域の皆様へ

- 災害復旧助成事業につきましては、市民の皆様へ説明会を開催する予定でありましたが、「新型コロナウイルス」の影響を考慮し、当面の対応としまして、パンフレットを流域の皆様へ配布するとともに、いわき建設事務所HPに掲載してまいりました。
 また、被災箇所の工事進捗状況についても掲載しております。なお、「新型コロナウイルス」の状況を踏まえながら、説明会の開催を検討してまいります。
- 当事業の実施にあたり、関係者の皆様には用地のご協力をお願いいたします。また、土砂等を運搬する大型車の通行が多くなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 工事進捗状況についてもいわき建設事務所HPに掲載しております。


(いわき建設事務所HP <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>)

福島県いわき建設事務所



好間川事業計画平面図

2級河川夏井川水系 好間川 災害復旧助成事業 (L=6,600.0m)



河道が狭い箇所を先行して伐木、堆積した土砂の掘削工事を実施しています。



夏井川・好間川災害復旧助成事業概要	
事業箇所:	夏井川・好間川 (L=21.5km)
■ 夏井川:	新川合流点~小川町両郡橋付近 (L=14.9km)
■ 好間川:	夏井川合流点~新町田橋上流約1km地点 (L=6.6km)
事業期間:	令和元年度~令和5年度 (予定)
事業費:	約305億円 (助成事業とあわせた県単事業を含む)
工事概要:	河道掘削工、築堤工、護岸工、橋梁工等

【主な工事内容】
 (図の青色箇所)について、狭窄部の伐木・掘削工事を実施しています。
 (図の赤色箇所)について、事業区間の全てにおいて、堆積した土砂の掘削工事を実施します。
 破堤箇所や水衝部(水の流れるが堤防に当たる部分)に護岸工事を実施します。

