

東日本大震災

令和2年11月30日時点

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,159	2,150	2,097	99.5%	97.1%
河川	265	264	252	99.6%	95.0%
砂防	24	24	22	100.0%	91.6%
海岸	161	159	147	98.7%	91.3%
道路	772	766	762	99.2%	98.7%
橋梁	45	45	42	100.0%	93.3%
港湾	331	331	331	100.0%	100.0%
漁港	464	464	444	100.0%	95.6%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	89	89	89	100.0%	100.0%
方部別	2,159	2,150	2,097	99.5%	97.1%
会津	26	26	26	100.0%	100.0%
中通り	535	535	535	100.0%	100.0%
浜通り	1,598	1,589	1,536	99.4%	96.1%

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100.0%	100.0%
河川	5	5	5	100.0%	100.0%
道路	16	16	16	100.0%	100.0%
港湾	1	1	1	100.0%	100.0%
公営住宅	4	4	4	100.0%	100.0%

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	535	535	535	100.0%	100.0%
河川	71	71	71	100.0%	100.0%
砂防	13	13	13	100.0%	100.0%
道路	394	394	394	100.0%	100.0%
橋梁	13	13	13	100.0%	100.0%
下水	3	3	3	100.0%	100.0%
公営住宅	41	41	41	100.0%	100.0%

東日本大震災	災害復旧箇所	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,598	1,589	1,536	99.4%	96.1%
河川	189	188	176	99.4%	93.1%
砂防	11	11	9	100.0%	81.8%
海岸	161	159	147	98.7%	91.3%
道路	362	356	352	98.3%	97.2%
橋梁	32	32	29	100.0%	90.6%
港湾	330	330	330	100.0%	100.0%
漁港	464	464	444	100.0%	95.6%
公園	5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅	44	44	44	100.0%	100.0%

※着工率及び完了率の公表値については、少数点以下を切り捨てた値とする。