



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える


復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

1 地域のみなさまへ 夏井川の災害復旧助成事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、災害復旧とあわせて河川改良を行う「災害復旧助成事業」により、被災した堤防復旧に加え、破堤箇所への堤防強化や河道内の伐木、掘削工事などの対策工事について、令和5年度末の完成を目標とし、計画的に取り組んでいます。【事業延長 21.5km(うち夏井川:14.9km, 好間川:6.6km)】

2 破堤箇所の復旧工事について



令和2年11月末までに全8箇所完了



- 凡例**
- 破堤箇所
11月末完了済
 - 狭窄部の伐木・掘削箇所
(令和2年6月着手
令和4年3月完了予定)
 - 堆積土砂掘削箇所
(令和3年1月着手
令和6年3月完了予定)



項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
	4月	10月	3月			
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				●
本格的な(狭窄部) 掘削工事			■			■ 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。
本格的な 掘削工事				■		■ 助成区間の河道全域
護岸工事				■		■ 本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収					■	

4 狭窄部の伐木掘削工事について



伐木・掘削工事実施中

その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。Q「いわき建設」で検索 もしくは、右のQRコードから閲覧できます。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

