




復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(10箇所)に着工しており、令和3年3月末には2箇所が完了しました。また、事業区間を全14工区に分割して発注する「本格的な掘削工事」についても4~9工区と12~14工区で着工します。(1~3工区、10, 11工区は令和3年10月着工予定)

2 工事進捗状況について



狭窄部伐木・掘削工 2箇所完了

3 工事の見通しについて

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			全10箇所着手済み 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。 至14工区中9箇所発注済
本格的な 掘削工事			■			助成区間の河道全域
護岸工事				■		本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収				■		

4 狭窄部の伐木・掘削工事について



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 夏井川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年3月末時点で105箇所が完了しました。

令和元年発生災害進捗状況




写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事完了(100%完了)



護岸工事实施中(50%の進捗)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所


企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより(好間川)



福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 好間川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風により被災した河川や道路等の復旧工事を行っています。
 好間川の災害復旧工事は、夏井川合流点から常磐自動車道付近までの区間については、通常の復旧工事に加え、河川内の伐木や土砂撤去等の改良復旧工事を併せて工事しており、令和5年度内の完了を目指しております。
 当管内では247箇所被災しましたが令和3年3月末時点で、105箇所が完了しました。



写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

①好間町下好間字外川原地内 【施工前】



狭窄部土砂撤去中 (30%の進捗)



②好間町北好間字寺入地内 【施工前】



護岸工事 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問合せ

福島県いわき建設事務所


企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより (新川)



福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 新川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年3月末時点で105箇所が完了しました。

令和元年発生災害進捗状況



位置図



写真

現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。



堤防天端舗装を行ってます。



護岸工事に着手しました。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所


企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより(藤原川)




福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 藤原川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年3月末時点で105箇所が完了しました。

令和元年発生災害進捗状況



位置図 凡例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了)





写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事完了 (100%完了)



護岸工事完了 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





復旧・復興だより (鮫川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ

鮫川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。
令和3年3月末時点で105箇所が完了しました。




写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事実施中 (60%の進捗)



護岸工事 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>




令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより(大久川等)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 大久川等の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年3月末時点で105箇所が完了しました。



位置図

凡例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了)




写真

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

①大久町字大久字山ノ神地内 【施工前】



護岸工事 (100%完了)



②久之浜町字後三松地内 【施工前】



護岸工事 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより(仁井田川等)


福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 仁井田川等の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

令和元年発生災害進捗状況

■完了箇所 ■残箇所




令和3年3月末までに105箇所について復旧工事が完了しています。




写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事 (100%完了)



護岸工事 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

