

復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所



1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所への復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(10箇所)に着工しており、令和3年11月末までには9箇所が完了しています。

また、「本格的な掘削工事」についても事業区間を全14工区に分割して発注しており、護岸工についても一部で着手しています。

2 工事進捗状況について

事業区域図



狭窄部伐木・掘削工の状況

3 工事の見通しについて

凡例

● 破堤箇所 R2.11月完了済

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			9箇所が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。
本格的な 掘削工事			■			全14工区が発注済み 助成区間の河道全域
護岸工事				■		本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収				■		

4 工事の状況 夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事や護岸工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





復旧・復興だより(好間川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 好間川の災害復旧工事について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、好間川では令和2年8月末に破堤箇所への復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(4箇所)に着工しており、令和3年9月末までに全箇所が完了しています。また、「本格的な掘削工事」についても事業区間を全3工区に分割して発注しております。



写真 好間川の改良復旧工事 1, 2 工区の掘削・護岸工を実施している箇所を掲載しています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>






復旧・復興だより (新川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 新川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年10月末時点で180箇所が完了しました。



位置図

凡例 ○ 災害復旧工事(完了)



長町工区 (令和2年6月末完了)
内郷御厩町字長町地内
護岸工 L = 37.5m



写真

新川の河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。

① 尻子橋付近から下流について河道掘削工事を実施しています。



② 梅本橋から下流について河道掘削と護岸工事を実施しています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



フラスビタン




お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>






復旧・復興だより(藤原川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 藤原川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年10月末時点で180箇所が完了しました。

令和元年発生災害復旧状況



位置図 凡例 ○ 災害復旧工事(施工中)




写真 現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。



【施工前】

護岸工事 (95%進捗)



堤防強化のため、天端の舗装を実施しています。



【施工前】



【完了】

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





復旧・復興だより (鮫川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 鮫川水系の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。
令和3年10月末時点で **180箇所**が完了しました。




写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事 (100%完了)



護岸工事 (50%の進捗)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

令和3年11月号

Vol.7-6


復旧・復興だより(大久川等)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 大久川等の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年10月末時点で180箇所が完了しました。

令和元年発生災害復旧状況



位置図 凡例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了) ○ 交付金工事(完了)



写真 現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。

①大久町大久字助塚地内 【施工前】



護岸工事 (100%完了)



②大久町大久字岩下地内 【施工前】



護岸工事 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

