

# 復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所



## 1 地域のみなさまへ

### 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所<sup>①</sup>の復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(10箇所)に着工しており、令和3年12月末までに9箇所が完了しています。

また、「本格的な掘削工事」については事業区間を全14工区に分割して発注しており、護岸工についても一部で着手しています。

## 2 工事進捗状況について



## 狭窄部伐木・掘削工の状況

## 3 工事の見通しについて

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			9箇所が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。
本格的な 掘削工事				■		全14工区が発注済み 助成区間の河道全域
護岸工事					■	本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収					■	

## 4 工事の状況

夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事や護岸工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

### 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143  
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

