

平成23年7月新潟・福島豪雨災害の記録

災害対策等緊急事業推進費工事及び

只見川における河川整備計画について(途中経過報告)



会津若松建設事務所
河川砂防課 主査 塩田広勝

1. 概要

- ・平成23年7月27日～30日にかけて発生した『新潟・福島豪雨』では、只見川沿川で甚大な浸水被害が発生した。
- ・只見川の災害復旧工事に加え、再度の災害の防止を図るため、「災害対策等緊急事業推進費」を実施することとした。
- ・また、洪水に対する治水安全度の確保を目指した「只見川圏域河川整備計画」の変更を行い、対策を進めることとしている。

2. 経緯・課題

- ・災害対策等緊急事業推進費は、再度の災害防止を迅速に実施する事を目的としているため、速やかに工事が着工できるよう住民の合意形成に努めるとともに測量調査設計を並行して行った。
- ・只見川圏域河川整備計画の変更を進めるにあたり、流域住民の理解を広く求める必要があることから、被災状況などについて聴き取りを行うなど、沿川の行政区ごとにきめ細やかに調査を実施している。



町名	床上浸水 (戸)	床下浸水 (戸)
会津坂下町	7	9
柳津町	27	12
三島町	2	1
金山町	92	17

出典：会津地方災害対策本部調べ（平成23年8月15日現在）

<経緯>

- | | |
|-------------|--|
| 平成24年3月 | 災害対策等緊急事業推進費の実施に向け金山町、会津坂下町及び関係区の区長・役員に事業説明を実施 |
| 平成24年4月 | 災害対策等緊急事業推進費の実施箇所決定
測量設計及び地質調査に着手 |
| 平成24年9月 | 災害対策等緊急事業推進工事に着手 |
| 平成24年9月～10月 | 沿川の行政区に対し河川整備計画に関する聴き取り調査を実施 |
| 平成24年10月 | 第1回只見川圏域流域協議会 |
| 平成24年12月 | 第2回只見川圏域流域協議会 |

溢水被害状況




3. 内 容

<災害対策等緊急事業推進工事(金山町大字横田地区)>

【事業費】250百万円
【事業期間】平成24年度～平成25年度
【事業内容】護岸工 L=340m H=4m

<災害対策等緊急事業推進工事(会津坂下町大字片門地区)>

【事業費】90百万円
【事業期間】平成24年度～平成25年度
【事業内容】河道掘削工 L=1,000m V=40,000m³



4. 進捗状況・創意工夫

- ・災害対策等緊急事業推進費は、事前に事業説明会等を実施し、地元の理解を図り、スムーズな事業実施に努めた。
- ・只見川圏域河川整備計画では、地元の声を計画策定に反映させるため、沿川の各行政区ごとに洪水時の状況、河川改修に対する要望や意見を聴き取りした。

横田地区事業説明会



地元意見聴取状況



横田地区施工状況



片門地区施工状況



5. おわりに

- ・災害等緊急事業推進費は再度の災害防止対策のため速やかに工事に着手する必要があったが、金山町及び会津坂下町のご理解とご協力のもと、地元調整も円滑に進められ、工事着手が図れた。
- ・今後は引き続き只見川沿川住民の安全・安心を確保するため、只見川圏域河川整備計画の策定を進めていく。