



復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、令和4年3月末までに「狭窄部の伐木掘削工事」については、全10箇所ですべて完了しています。

また、「本格的な掘削工事」については事業区間を全14工区に分割して発注しており、護岸工についても一部で着手しています。

2 工事進捗状況について

事業区域図

狭窄部の伐木・掘削工

【施工前】 ①河川の木、竹を伐木します
②堆積した土砂を掘削します
(狭窄部を先行し実施中)

【施工後】 事業区間の場合は、全て天端被覆工(アスファルト舗装)を実施
路肩部には防草シートを実施します

令和元年東日本台風の降雨に対応する河川断面を確保するために、全体的に掘削工事をします

本格的な掘削工事

①河川の木、竹を伐木します
②堆積した土砂を全て掘削します

全14工区

狭窄部伐木・掘削工進捗率

全10箇所完了

完了済 100%

位置図の①～⑩

令和4年3月末に完了しました

狭小部伐木・掘削工進捗率

全10箇所完了

完了済 100%

3 工事の見通しについて

凡例

- 破堤箇所 R2.11月完了済

狭窄部の伐木・掘削箇所 (令和2年6月着手 令和4年3月完了)

本格的な掘削箇所 (令和3年1月着手 令和6年3月完了予定)

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			令和4年3月は全10箇所 が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を 先行して掘削します。 全14工区が発注済み
本格的な 掘削工事				■		助成区間の河道全域
護岸工事					■	本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収					■	

4 工事の状況 夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事や護岸工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

