

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,039,177	564,816
24	16,666,403	7,039,546	
25	14,901,486		
26	3,069,646		
27	47,325		
合計		35,724,037	7,604,362

<参考>	相馬市東日本大震災復興交付金基金残高	28,123,602	相馬市東日本大震災復興交付金基金の利息額	3,927
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	91,424	0
24	2,000,060	916,595	
25	3,031,000		
26	274,000		
27	0		
合計		5,396,484	916,595

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	継続	31,380	24 ~ 25	23	0	0	0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注	
															24	2,631	22,501	0		
															25	20,903				
															26	0				
															27	0				
															累計	23,534	22,501	0		
58	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	継続	177,822	24 ~ 25	23	0	0	0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注	
															24	13,256	118,547	0		
															25	105,291				
															26	0				
															27	0				
															累計	118,547	118,547	0		
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業： 太陽光発電設	磯部地区	市	市	直接	継続	8,316	25 ~ 25	23	0	0	0	25年3月、本体工事発注	
															24	0	6,237	0		
															25	6,237				
															26	0				
															27	0				
															累計	6,237	6,237	0		
78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	26,100	25 ~ 27	23	0	0	0	※25年度から実施	
															24	0	0	0		
															25	6,525				
															26	0				
															27	0				
															累計	6,525	0	0		
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬亙理 線 他	県	県	直接	継続	50,976	25 ~ 25	23	0	0	0		
															24	0	0	0		
															25	38,232				
															26	0				
															27	0				
															累計	38,232	0	0		
(注)														23	0	0	0			
														24	0	0	0			
														25	38,232	0	0			
														26	0	0	0			
														27	0	0	0			
														都道府県 交付分	各年度 別合計	38,232	0		0	0
														都道府県交付分 計			38,232		0	0
														23	0	0	0			
														24	15,887	147,285	0			
														25	138,956	0	0			
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													市町村交付分 計			154,843	147,285	0		
													県・市町村交付分 合計			193,075	147,285	0		

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、129,457千円

(様式2C)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23 ~ 24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
															24				
															25				
															26				
															27				
累計	20,000	0	20,000																
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・蒲庭・孫目地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24 ~ 24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工
															24	819,928	651,814	168,114	
															25				
															26				
															27				
累計	819,928	651,814	168,114																
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	松川浦漁港	市	市	直接	継続	4,926,248	24 ~ 27	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫分)
															24	3,453,485	145,803	0	
															25	82,500			
															26	0			
															27	0			
累計	3,535,985	145,803	0																
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係試験研究機関緊急整備事業(水産試験場相馬支場復旧事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	63,233	23 ~ 24	23	47,424	0	0	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年6月完成予定
															24		47,380		
															25				
															26				
															27				
累計	47,424	47,380	0																
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24 ~ 24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工
															24	78,900	69,961	8,939	
															25				
															26				
															27				
累計	78,900	69,961	8,939																
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	継続	35,232	24 ~ 24	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了予定している。
															24	35,232	35,232	0	
															25				
															26				
															27				
累計	35,232	35,232	0																
66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	継続	891,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	49,500			
															26				
															27				
累計	49,500	0	0																

67	◆	C	-	1	-	3	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (漁港環境整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	302,000	25	~	27	23					
																			24					
																			25	16,000				
																			26					
																			27					
累計	16,000	0	0																					
80		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	2,669,606	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。	
																			24					
																			25	72,960				
																			26					
																			27					
累計	72,960	0	0																					
81		C	-	8	-	2	-		水産種苗研究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	7,392,676	25	~	27	23					
																			24					
																			25	84,507				
																			26					
																			27					
累計	84,507	0	0																					

(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	20,000																	
		24	934,060	804,387	177,053																	
		25	222,967	0	0																	
		26	0	0	0																	
		27	0	0	0																	
都道府県交付分 計			1,224,451	804,387	197,053																	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	3,453,485	145,803	0																	
		25	82,500	0	0																	
		26	0	0	0																	
		27	0	0	0																	
市町村交付分 計			3,535,985	145,803	0																	
県・市町村交付分 合計			4,760,436	950,190	197,053																	
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、963,383千円																						

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	11,625	8,618	0	
															25	35,650			
															26	15,112			
															27	0			
															累計	62,387	8,618	0	
6	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	4,650	3,375	0	
															25	17,050			
															26	5,037			
															27	0			
															累計	26,737	3,375	0	
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	4,650	2,872	0	
															25	17,050			
															26	5,037			
															27	0			
															累計	26,737	2,872	0	
8	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)	尾浜地区	市	市	直接	継続	89,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	7,750	5,745	0	
															25	41,075			
															26	10,075			
															27	0			
															累計	58,900	5,745	0	
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	120,000	24 ~ 27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	12,400	10,485	0	
															25	36,425			
															26	21,700			
															27	0			
															累計	70,525	10,485	0	
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	751,000	24 ~ 27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	60,450	34,987	0	
															25	179,025			
															26	176,700			
															27	0			
															累計	416,175	34,987	0	
11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	140,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	14,725	5,672	0	
															25	53,475			
															26	20,150			
															27	0			
															累計	88,350	5,672	0	

12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	11,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	2,325	728	-	
																	25	3,487			
																	26	1,356			
																	27	0			
																	累計	7,168	728	0	
13	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	42,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	5,425	3,362	-	
																	25	14,337			
																	26	6,393			
																	27	0			
																	累計	26,155	3,362	0	
14	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	継続	312,000	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	44,562	20,109	-	
																	25	79,825			
																	26	70,137			
																	27	0			
																	累計	194,524	20,109	0	
15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(馬場野団地)	馬場野団地	市	市	直接	完了	149,351	23	~	24	23	128,625	129,305	-	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸
																	24	2,057	42	1,335	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	130,682	129,347	1,335	
16	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(明神前団地)	明神前団地	市	市	直接	完了	713,494	23	~	24	23	532,320	158,637	-	24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸
																	24	91,987	461,151	4,519	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	624,307	619,788	4,519	
17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(原釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	156,060	23	~	24	23	128,625	126,052	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸
																	24	7,927	9,564	936	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	136,552	135,616	936	
18	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(磯部地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	178,613	23	~	24	23	128,625	138,942	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸
																	24	27,661	12,072	5,272	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	156,286	151,014	5,272	
19	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業(細田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	1,289,721	24	~	24	23	0	0	-	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、25年3月、戸建住宅工事発注
																	24	1,128,505	1,070,112	-	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,128,505	1,070,112	0	
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区	市	市	直接	継続	369,479	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施
																	24	19,402	0	-	
																	25	37,615	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	57,017	0	0	

21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	馬場野、磯部、原釜、細田、明神前地区	市	市	直接	継続	186,976	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	7,241	0	-		
																	25	14,909				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	22,150	0	0		
22	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(事業計画策定)	尾浜、細田、岩子地区	市	市	直接	継続	376,500	23	~	24	23	10,000	0	-	24年8月、実施設計発注
																		24	291,200	136,660		
																		25	0			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	301,200	136,660	0	
23	◆	D	-	22	-	1	-	津波防災緑地基本計画策定	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	30,000	23	~	23	23	24,000		-	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中。
																		24		18,039		
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	24,000	18,039	0	
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(細田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	1,465,749	23	~	27	23	36,750	0	-	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注	
																	24	527,571	96,402			
																	25	353,049				
																	26	182,579				
																	27	0				
																	累計	1,099,949	96,402	0		
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(刈敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	継続	4,071,045	23	~	27	23	26,250	0	-	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注	
																	24	1,463,236	295,612			
																	25	1,007,323				
																	26	532,677				
																	27	0				
																	累計	3,029,486	295,612	0		
26	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(荒田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	3,834,755	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、	
																	24	657,428	673,982			
																	25	2,507,504				
																	26	95,239				
																	27	0				
																	累計	3,260,171	673,982	0		
27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(鷺山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	4,437,450	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注	
																	24	1,792,918	557,960			
																	25	1,270,930				
																	26	310,723				
																	27	0				
																	累計	3,374,571	557,960	0		
28	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(新沼地区)	新沼地区	市	市	直接	継続	2,211,866	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	139,044	0			
																	25	848,441				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	987,485	0	0		
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(南ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	継続	2,137,892	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注	
																	24	305,824	313,619			
																	25	725,348				
																	26	574,725				
																	27	0				
																	累計	1,605,897	313,619	0		

30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転促進事業(高塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	1,994,734	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	255,819	0	-		
																	25	243,886				
																	26	341,695				
																	27	0				
																	累計	841,400	0	0		
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(磯部中西地区)	磯部中西地区	市	市	直接	継続	991,019	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注	
																	24	349,982	127,605			
																	25	319,795				
																	26	98,682				
																	27	0				
																	累計	768,459	127,605	0		
32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	細田地区ほか	市	市	直接	継続	840,350	23	~	27	23	47,982	11,880	-	24年2月、実施設計発注	
																	24	440,304	134,910	-		
																	25	47,325				
																	26	47,325				
																	27	47,325				
																	累計	630,261	146,790	0		
34	◆	D	-	1	-	1	-	震災後における代替輸送確保支援モデル事業	相馬港	市	市	直接	継続	136,920	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、業務委託開始
																		24	37,212	20,977		
																		25	35,112			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	72,324	20,977	0	
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	新沼地区	市	市	直接	継続	75,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注	
																	24	7,750	3,160	-		
																	25	30,225				
																	26	10,075				
																	27	0				
																	累計	48,050	3,160	0		
36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	岩子地区	市	市	直接	継続	51,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	5,425	2,406	-		
																	25	21,700				
																	26	6,200				
																	27	0				
																	累計	33,325	2,406	0		
37	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	379,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	35,650	14,437			
																	25	138,337				
																	26	82,537				
																	27	0				
																	累計	256,524	14,437	0		
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	南飯渕地区	市	市	直接	継続	39,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	5,425	2,213	-		
																	25	13,175				
																	26	5,812				
																	27	0				
																	累計	24,412	2,213	0		
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	60,000	24	~	25	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	13,950	2,983	-		
																	25	32,550				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	46,500	2,983	0		

40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	25,000	24	~	25	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	6,975	1,118	-	
																	25	12,400			
																	26	0			
																	27	0			
累計	19,375	1,118	0																		
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	245,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	24,800	13,053	-	
																	25	70,525			
																	26	46,500			
																	27	0			
累計	141,825	13,053	0																		
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	磯部地区	市	市	直接	継続	375,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注
																	24	62,000	21,590	-	
																	25	93,775			
																	26	66,650			
																	27	0			
累計	222,425	21,590	0																		
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	継続	370,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	56,575	20,065	-	
																	25	89,125			
																	26	70,525			
																	27	0			
累計	216,225	20,065	0																		
44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	86,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	9,300	4,490	-	
																	25	24,800			
																	26	15,500			
																	27	0			
累計	49,600	4,490	0																		
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	35,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	4,650	1,719	-	
																	25	10,075			
																	26	6,200			
																	27	0			
累計	20,925	1,719	0																		
46	D	-	1	-	22	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	148,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	22,475	7,745	-	
																	25	36,037			
																	26	28,287			
																	27	0			
累計	86,799	7,745	0																		
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	233,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	81,375	8,713	-	
																	25	38,750			
																	26	30,225			
																	27	0			
累計	150,350	8,713	0																		
48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	850,000	24	~	27	23			-	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
																	24	72,000	10,878	-	
																	25	384,000			
																	26	128,000			
																	27	0			
累計	584,000	10,878	0																		

49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	650,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年12月用地測量発注。	
																	24	72,000	20,651		
																	25	300,000			
																	26	74,000			
																	27				
累計	446,000	20,651	0																		
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	560,000	24	~	27	23			24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注	
																	24	32,000	22,166		
																	25	312,000			
																	26	72,000			
																	27				
累計	416,000	22,166	0																		
51	◆	D	-	4	-	2	-	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	継続	266,990	24	~	27	23	0	0	24年12月、ホールボディカウンター購入 25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築
																		24	105,454	75,517	
																		25	47,212		
																		26	0		
																		27	0		
累計	152,666	75,517	0																		
52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	継続	2,695,980	24	~	27	23	0	0	24年6月、移転補助開始	
																	24	501,075	214,526		
																	25	506,970			
																	26	0			
																	27	0			
累計	1,008,045	214,526	0																		
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	相馬市沿岸部	市	市	直接	完了	8,148	24	~	24	23	0	0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了	
																	24	5,432	5,110		322
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	5,432	5,110	322																		
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合推進事業(各地区防災拠点整備事業)	市沿岸部ほか	市	市	直接	継続	197,712	24	~	25	23	0	0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注	
																	24	148,284	143,638		
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	148,284	143,638	0																		
55	D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(防災情報通信ネットワーク整備)	相馬市全域	市	市	直接	継続	934,725	24	~	25	23	0	0	24年10月、本体工事発注	
																	24	701,043	386,875		
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	701,043	386,875	0																		
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合推進事業(防災備蓄拠点整備事業)	八幡地区	市	市	直接	継続	322,220	24	~	25	23	0	0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注	
																	24	241,664	236,866		
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
累計	241,664	236,866	0																		
60	D	-	1	-	27	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:百槻和田線)	岩子地区	市	市	直接	継続	289,000	24	~	27	23	0	0	24年6月、実施設計発注	
																	24	28,675	11,841		
																	25	71,300			
																	26	62,000			
																	27	0			
累計	161,975	11,841	0																		

61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道・東部88号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	57,000	24	~	25	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	18,600	1,975	-	
																	25	25,575			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	44,175	1,975	0	
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	27	23	210,000	40,474	-	25年3月、詳細設計実施中。
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	210,000	40,474	0	
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23	680,000	0	-	25年3月、用地交渉実施中。
																	24	1,486,666			
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	2,166,666	0	0	
64	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	市	市	-	-	-	-	~	-	23	0	0	-	24年11月、業務委託発注、25年1月実施設計発注、25年3月機器購入
																	24	2,871,356	101,143		
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,871,356	101,143	0	
68	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(刈敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	継続	1,952,323	24	~	25	23	0	0	-	24年8月、用地買収開始 24年8月、造成工事発注
																	24	213,076	1,070,112	-	
																	25	1,495,206			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,708,282	1,070,112	0	
69	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(荒田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	1,216,462	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始
																	24	51,258	23,367	-	
																	25	938,658			
																	26	74,487			
																	27	0			
																	累計	1,064,403	23,367	0	
70	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(南ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	継続	842,352	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
																	24	31,032	18,339	-	
																	25	656,719			
																	26	49,306			
																	27	0			
																	累計	737,057	18,339	0	
71	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(鷺山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	1,809,392	24	~	25	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注
																	24	191,786	338,052	-	
																	25	1,391,431			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	1,583,217	338,052	0	
72	D	-	21	-	1	-	下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(細田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	4,690,000	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施
																	24	0	0	-	
																	25	447,000			
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	447,000	0	0	

73	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備 事業)(尾浜地 区)	尾浜地区	市	市	直接	継続	2,080,000	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	0	0	-		
																	25	186,750				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	186,750	0	0		
74	◆	D	-	21	-	2	-	雨水排水対策 事業(尾浜地 区)	尾浜地区	市	市	直接	継続	491,100	25	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施
																		24	16,000			
																		25	159,600			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	175,600	0	0	
75	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備 事業)(岩子地 区)	岩子地区	市	市	直接	継続	1,615,000	25	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	0	0	-		
																	25	131,325				
																	26	0				
																	27	0				
																	累計	131,325	0	0		
76	◆	D	-	21	-	3	-	雨水排水対策 事業(岩子地 区)	岩子地区	市	市	直接	継続	191,000	25	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施
																		24	0	0	-	
																		25	46,000			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	46,000	0	0	
83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県								23				
																		24				
																		25	287,135			
																		26				
																		27				
																		累計	287,135	0	0	
82	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	馬場野団 地、明神 前団地、 原釜地 区、磯部 地区、細	市	市	直接	継続	40,290	24	~	25	23	0	0	-	24年8月 本体工事契約手続完了
																		24	6,652	6,734	-	
																		25	25,579			
																		26	0			
																		27	0			
																		累計	32,231	6,734	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24,000	0	0
		24	1,066,000	112,208	0
		25	2,769,801	0	0
		26	274,000	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		4,133,801	112,208	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,039,177	564,816	0
		24	13,181,617	6,744,408	12,384
		25	14,629,435	0	0
		26	3,069,646	0	0
		27	47,325	0	0
市町村交付分 計		31,967,200	7,309,224	12,384	
県・市町村交付分 合計		36,101,001	7,421,432	12,384	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、7,777,512千円

(様式2E)

相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
77	E	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	0	※25年1月受付開始、13件助成決定				
													24	15,414	2,050	0					
													25	50,595	0	0					
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													累計	66,009	2,050	0					
													27	0	0	0					
(注)													23	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0					
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0					
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計					0	0	0	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計					23	0	0	0
													24	15,414	2,050	0					
													25	50,595	0	0					
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													市町村交付分 計					66,009	2,050	0	
													県・市町村交付分 合計					66,009	2,050	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、5,220千円