

(様式1)

田村市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

田村市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	7,434	7,248	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		7,434	7,248

<参考>	復興基金残高	復興基金の利息額

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	
	26	0	
	27	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

田村市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
1	A	2	1	1		都路中学校校舎大規模改造事業(空調設備)	田村市	市	市	直接	完了	11,151	24 ~ 24	23 24 25 26 27 累計	7,434 7,434	7,248 7,248	186 186	24年6月、工事発注。24年9月、工事費・工期の変更契約。24年11月、完了。	
(注)													23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、7,434千円		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0			
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道県交付分 各年度別合計			0		0	0
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			7,434		7,248	186
													市町村交付分 計			7,434		7,248	186
													県・市町村交付分 合計			7,434		7,248	186