

(様式1)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	958,585	0
24	17,477,293	1,903,502	
25	10,532,734		
26	1,356,968		
27	0		
合計		30,325,580	1,903,502

<参考>	南相馬市東日本大震災復興交付金基金残高	27,547,847	南相馬市東日本大震災復興交付金基金の利息額	2,984
------	---------------------	------------	-----------------------	-------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	104,600	36,638
24	1,746,111	348,419	
25	2,601,830		
26	670,266		
27	0		
合計		5,122,807	385,057

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (小高区)	小高区諏訪原遺跡外11地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 26	23				発掘調査予定 8件
															24	30,626	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	30,626	0	0																
2	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (鹿島区)	鹿島区大森遺跡外8地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 26	23				発掘調査完了 7件
															24	30,626	7,163	-	
															25				
															26				
															27				
累計	30,626	7,163	0																
3	A	-	4	-	3	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町区)	原町区金沢地区外11地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 26	23				発掘調査完了 7件
															24	30,625	6,440	-	
															25				
															26				
															27				
累計	30,625	6,440	0																
18	A	-	2	-	1	-	学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化)	小高区(小高中)	市	市	直接	継続	80,205	24 ~ 25	23				25年3月、本体工事発注。
															24	66,837	66,837	-	
															25				
															26				
															27				
累計	66,837	66,837	0																
35	A	-	4	-	4	-	罹災者住宅移転発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	継続	58,200	25 ~ 26	23				
															24				
															25	18,000			
															26				
															27				
累計	18,000	0	0																
36	◆A	-	4	-	3	-	出土遺物整理収蔵施設整備事業	原町区	市	市	直接	継続	101,492	25 ~ 25	23				
															24				
															25	81,193			
															26				
															27				
累計	81,193	0	0																
46	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業(原町海老相馬線道路改良他)	原町海老相馬線他	県	県	直接	継続	90,168	25 ~ 25	23				
															24				
															25	67,626			
															26				
															27				
累計	67,626	0	0																

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	0	0	0	
			25	67,626	0	0	
			26	0	0	0	
			27	0	0	0	
	都道府県交付分 計			67,626	0	0	
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
			24	158,714	80,440	0	
			25	99,193	0	0	
			26	0	0	0	
27			0	0	0		
市町村交付分 計			257,907	80,440	0		
県・市町村交付分 合計			325,533	80,440	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、81,087千円	

(様式2C)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設整備)	鹿島区真 野川漁港	市	市	直接	継続	951,900	24 ~ 27	23				25年2月実施設計完了。25年3月工事発注。
															24	37,350	35,054	-	25年3月地質調査発注。
															25	45,825			
															26				
															27				
累計	83,175	35,054	0																
5	C	-	9	-	1	-	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(木 質バイオマス 関連施設整備 事業)	原町区	市	市	直接	継続	126,000	23 ~ 24	23	74,500			H24年8月実施設計
															24		74,500	-	H25年3月工事発注 H26年3月完了予定
															25				
															26				
															27				
累計	74,500	74,500	0																
6	C	-	9	-	2	-	木質バイオマ ス関連施設整 備事業(木造 公共建築物整 備事業)	原町区	市	市	直接	継続	42,000	23 ~ 24	23	31,500			H24年8月実施設計
															24		31,500	-	H25年3月工事発注 H26年3月完了予定
															25				
															26				
															27				
累計	31,500	31,500	0																
15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	右田地区 他	県	県	直接	継続	128,075	23 ~ 24	23	104,600	36,638	-	H24年1月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に
															24	23,475	80,755	-	完了を予定している。
															25				
															26				
															27				
累計	128,075	117,393	0																
16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	2,599,340	24 ~ 26	23				平成25年2月18日着工
															24	286,755	31,298	-	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工
															25	210,000			
															26				
															27				
累計	496,755	31,298	0																
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業 (効果促進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	97,873	24 ~ 26	23				平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了
															24	18,488	15,475	-	
															25				
															26				
															27				
累計	18,488	15,475	0																
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業 (効果促進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	97,873	24 ~ 26	23				
															24				
															25	29,904			
															26				
															27				
累計	29,904	0	0																

19	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	700,000	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	86,250 86,231 0	平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工	
20	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(調査事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	58,000	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	46,400 46,400 0	H24年7月委託発注 H25年3月完了	
34	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	継続	64,893	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	64,893 64,893 0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了予定している。	
41	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	継続	320,000	25	~	27	23 24 25 26 27 累計	15,000 0 0		
42	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	金沢・北泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	26,250 238,462 254,266 518,978	25,414 0 0	地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に事業着手(実施設計に着手)した。
43	◆	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備・造成事業)	鹿島区	市	市	直接	継続	200,000	25	~	25	23 24 25 26 27 累計	160,000 0 0	
47	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,817,547	25	~	27	23 24 25 26 27 累計	127,845 0 0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。	
48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町東地区	県	県	直接	継続	7,720,674	25	~	27	23 24 25 26 27 累計	138,975 0 0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。	
49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	飯崎地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	23 24 25 26 27 累計	10,000 0 0	H24は特に無し。事業着手は7月頃を予定している。	

50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸施設整備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25	~	25	23 24 25 26 27 累計	900,000					
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																							
																		都道府県交付分	各年度別合計	23	104,600	36,638	0
都道府県交付分 計																		2,505,259	340,704	0			
市町村交付分	各年度別合計	23	106,000	0	0	24	83,750	187,454	0	25	235,729	0	0	26	0	0	0	27	0	0	0		
市町村交付分 計																		425,479	187,454	0			
県・市町村交付分 合計																		2,930,738	528,158	0			
																		※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、545,004千円					

(様式2D)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	1,079,390	24 ~ 25	23					
															24	180,153	0	-		
															25	764,312				
															26					
															27					
															累計	944,465	0	0		
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	2,265,227	23 ~ 26	23	154,309			24年8月西町地区、西川原用地買収。24年7月西町地区、西川原実施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。	
															24	1,081,313	229,965			
															25	239,362				
															26	507,087				
															27					
															累計	1,982,071	229,965	0		
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	6,568,256	23 ~ 25	23	698,276			24年7月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)実施設計発注。24年12月大町地区(大町駐車場)用地買収。25年1月大町地区(旧市立病院跡地)用地買収。	
															24	1,904,452	413,590			
															25	3,144,495				
															26					
															27					
															累計	5,747,223	413,590	0		
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	7,570,465	24 ~ 27	23				24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。	
															24	5,311,454	133,199	-		
															25	857,986				
															26	227,357				
															27					
															累計	6,396,797	133,199	0		
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	169,362	24 ~ 27	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。24年7月測量設計業務発注。	
															24	127,020	47,134			
															25					
															26					
															27					
															累計	127,020	47,134	0		
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	9,019,713	24 ~ 27	23				24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。24年8月移転費用補助金申請業務開始。24年11月移転促進区域用地買収開始。	
															24	4,661,350	440,002			
															25	2,540,528				
															26	571,529				
															27					
															累計	7,773,407	440,002	0		
13	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	241,154	24 ~ 27	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。24年7月測量設計業務発注。	
															24	126,698	63,154	-		
															25	54,167				
															26					
															27					
															累計	180,865	63,154	0		

14		D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	100,000	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	44,587 43,240 - - - 44,587 43,240 0	24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。24年11月計画策定業務発注(2件)。
21		D	-	1	-	1	-	道路事業(高見町北萱浜線)	原町区	市	市	直接	継続	162,000	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	43,400 12,148 29,450 38,750 - 111,600 12,148 0	24年7月、実施設計発注、25年9月まで繰越。
22	◆	D	-	1	-	1	-	震災対応復旧・復興事業のための輸送経路改善事業	鹿島区	市	市	直接	継続	1,414,200	24	~	26	23 24 25 26 27 累計	28,416 9,506 - - - 28,416 9,506 0	24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策定業務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務 発注
23		D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老 相馬線	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	620,000 30,670 292,000 216,000 - 1,128,000 30,670 0	24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。
24		D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高 線	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23 24 25 26 27 累計	620,000 13,683 260,000 200,000 - 1,080,000 13,683 0	24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。
25	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備計画策定支援事業	南相馬市 他	市	市	直接	継続	31,500	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	25,200 24,780 - - - 25,200 24,780 0	24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。
26	◆	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(災害記録編集事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	10,878	24	~	24	23 24 25 26 27 累計	8,702 5,863 2,839 - - 8,702 5,863 2,839	24年10月業務発注。
27	◆	D	-	23	-	1	-	復興作業支援事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	250,000	24	~	25	23 24 25 26 27 累計	120,000 45,406 80,000 - - 200,000 45,406 0	7月より施行。 申請件数13件、うち5件の支出が25年度に繰越。
28	◆	D	-	23	-	2	-	(仮称)南相馬市復興工業団地造成事業	原町区	市	市	直接	継続	4,385,123	24	~	28	23 24 25 26 27 累計	56,000 48,132 - - - 56,000 48,132 0	24年11月基本計画発注。

29	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(小高区)	小高区	市	市	直接	継続	168,674	24	~	24	23			24年7月支援業務発注。
																	24	126,505	36,750	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	126,505	36,750	0																	
30	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	市	市						~		23			
																	24	3,019,227	54,095	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	3,019,227	54,095	0																	
31	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	鹿島区 2-8号線	市	市	直接	継続	65,000	24	~	27	23			24年10月、実施設計発注。
																	24	7,750	7,659	-
																	25	29,760		
																	26	12,245		
																	27			
累計	49,755	7,659	0																	
32	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	1,760,000	24	~	27	23			平成24年度 支出負担行為40件 支払い3件
																	24	330,000	10,233	
																	25	330,000		
																	26			
																	27			
累計	660,000	10,233	0																	
37	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町区 萱浜零線	市	市	直接	継続	487,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	102,300		
																	26			
																	27			
累計	102,300	0	0																	
38	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	5,127,940	25	~	32	23			
																	24			
																	25	23,733		
																	26			
																	27			
累計	23,733	0	0																	
39	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	443,275	25	~	32	23			
																	24			
																	25	4,368		
																	26			
																	27			
累計	4,368	0	0																	
40	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(小高区)	小高区	市	市	直接	継続	2,634,397	25	~	27	23			24年8月移転費用補助金申請業務開始。
																	24		1,155	-
																	25	1,834,408		
																	26			
																	27			
累計	1,834,408	1,155	0																	
44	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅駐車場整備事業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	37,671	25	~	26	23			
																	24			
																	25	19,877		
																	26			
																	27			
累計	19,877	0	0																	

45	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(原町区)	原町区	市	市	直接	継続	90,341	25	~	25	23			
																			24			
																			25	72,272		
																			26			
																			27			
累計	72,272	0	0																			
51	◆	D	-	1	-	3	-	1	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	継続	50,000	25	~	25	23			
																			24			
																			25	40,000		
																			26			
																			27			
累計	40,000	0	0																			
52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県								23			
																			24			
																			25	301,922		
																			26			
																			27			
累計	301,922	0	0																			

(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0										
			24	1,240,000	44,353	0										
			25	893,922	0	0										
			26	416,000	0	0										
			27	0	0	0										
都道府県交付分 計			2,549,922	44,353	0											
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	852,585	0	0										
			24	17,202,227	1,626,011	2,839										
			25	10,127,018	0	0										
			26	1,356,968	0	0										
			27	0	0	0										
市町村交付分 計			29,538,798	1,626,011	2,839											
県・市町村交付分 合計			32,088,720	1,670,364	2,839											
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、2,948,369千円																

(様式2E)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
33	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応浄化槽等 集中導入事業 (南相馬市浄 化槽設置整備 復興事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	256,680	24	~	27	23			平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い済み。内訳(5人槽:7基、6~7人槽:20基、8~10人槽:4基)	
																24	32,602	9,597		
																25	70,794			
																26				
																27				
																累計	103,396	9,597	0	
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																				
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																				
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																				
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																				
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																				
														都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
																24	0	0	0	
																25	0	0	0	
																26	0	0	0	
																27	0	0	0	
														都道府県交付分 計			0	0	0	
														市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
																24	32,602	9,597	0	
																25	70,794		0	
																26	0	0	0	
																27	0	0	0	
														市町村交付分 計			103,396	9,597	0	
														県・市町村交付分 合計			103,396	9,597	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、15,525千円