

(様式1)

### 浪江町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	18,750	17,805	
25	218,267		
26	0		
27	0		
合計		237,017	17,805

<参考>	浪江町東日本大震災復興交付金基金残高	237,017	浪江町東日本大震災復興交付金基金の利息額	0
------	--------------------	---------	----------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	8,000		
26	0		
27	0		
合計		8,000	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

浪江町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																		
3	◆	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(効果 促進事業)	請戸漁港	町	浪江町	直接	継続	60,000	25	23									
															24		0	—						
															25	48,000								
															26									
															27									
															累計	48,000	0	0						
(注)																								
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
																	24	0	0	0	0			
		25	0	0	0	0																		
		26	0	0	0	0																		
		27	0	0	0	0																		
															都道府県交付分 計			0	0	0				
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
																	24	0	0	0	0			
																	25	48,000	0	0	0			
																	26	0	0	0	0			
																	27	0	0	0	0			
															市町村交付分 計			48,000	0	0				
															県・市町村交付分 合計			48,000	0	0				
																				※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円				

(様式2D)

浪江町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江町	直接	継続	65,005	24	~	25	23			津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月
																	24	18,750	17,805	—
																	25	30,003		
																	26			
																	27			
累計	48,753	17,805	0																	
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定費)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江町	直接	継続	154,138	25	~	27	23			
																	24			
																	25	115,603		
																	26			
																	27			
累計	115,603	0	0																	
4	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	23			
																	24			
																	25	8,000		
																	26			
																	27			
累計	8,000	0	0																	
5	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	浪江町	町	町	直接	継続	30,827	25	~	25	23			
																	24			
																	25	24,661		
																	26			
																	27			
累計	24,661	0	0																	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	8,000	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		8,000	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	18,750	17,805	0
		25	170,267	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		189,017	17,805	0	0
県・市町村交付分 合計		197,017	17,805	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、17,812千円