

只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）
（平成23年7月）

令和4年9月末現在
事業進捗率19%

河道掘削（五礼橋下流）を実施します。

事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めます。

事業の概要

- ◆河川改修事業
全体延長5,300m
- ◆平成27年度着工

位置図



今年度の事業

《 工事 》

- ◆築堤護岸
（只見町只見地内（新町工区））
L=300.0m A=3,100.0m²
- ◆河道掘削工（R4.8月竣工）
（只見町只見地内（新町工区））
L=260.0m A=24,000.0m³
- ◆河道掘削工
（只見町八木沢地内（八木沢工区））
L=36.0m V=6800.0m³

