

平成 26 年 3 月 20 日
福島県県中建設事務所

桜川改修工事の進捗状況について

桜川改修工事は、三春町内の重点整備区間 2,760m のうち、人家密集地域を含む 1,730m の改修が完了し、改修率が約 60% に達しました。

未改修区間 1,030m については、平成 26 年度完了に向けて事業を進めています。

【事業概要】

桜川は、三春町の中心市街地を貫流し、JR磐越東線や国道288号に沿って東西に流れ、郡山市で阿武隈川に至る総延長約 12km の河川です。

上流に位置する三春町中心市街地では、家屋や道路が桜川に近接し、また、川幅が狭く流下能力が著しく不足しているため、集中豪雨や台風により度々広範囲に浸水被害が発生しています。

このため、頻発している浸水被害の解消を目的に、三春町内の人家密集地域を中心とした 2,760m を重点整備区間と位置づけ、平成 20 年度から川幅を広げる改修工事を進めています。

また、整備にあたって桜川景観検討委員会、桜川景観・まちづくりワークショップを開催し、地域住民の意見を取り入れ、城下町の景観形成を損なわないよう自然石を使った石積護岸とするなど、景観に配慮した整備を進めています。

工事区間の周辺地域の方には、引き続き御理解と御協力をお願いします。

【進捗状況】

重点整備区間 L=2,760m

改修完了区間 L=1,730m (平成 25 年度末現在：改修率 63%)

工事中区間 L= 580m

残工事区間 L= 450m

※進捗状況の詳細は、別紙資料参照

【お問い合わせ先】

県中建設事務所 三春町駐在 主幹 おざわ ひでひこ 小沢 英彦

電話 0247-62-6271 (直通)

FAX 0247-62-6273

(話題提供) 桜川改修工事の進捗状況について

平成26年3月20日現在 福島県県中建設事務所

桜川は、三春町の中心市街地を貫流し、JR磐越東線や国道288号に沿って東西に流れ、郡山市で阿武隈川に至る総延長約12kmの河川です。

上流に位置する三春町中心市街地では、家屋や道路が桜川に近接し、また、川幅が狭く流下能力が著しく不足しているため、集中豪雨や台風により度々広範囲に浸水被害が発生しています。

このため、頻発している浸水被害の解消を目的に、三春町内の人家密集地域を中心とした2,760mを重点整備区間と位置づけ、平成20年度から川幅を広げる改修工事を進めています。

桜川改修工事は、三春町内の重点整備区間2,760mのうち、人家密集地域を含む1,730mの改修が完了し、**改修率が約60%に達しました。**

未改修区間1,030mのうち、現在580mについては工事に着手しており、残る450mについても平成26年度完了に向けて発注準備を進めています。

工事区間の周辺地域の方には、引き続き御理解と御協力をお願いします。



- 【進捗状況】
- 重点整備区間 2,760m
 - 改修完了区間 1,730m (63%)
 - 工事中区間 580m
 - 残工事区間 450m

年月日	原因	降雨量 (mm)	最大雨量 (mm)	被災状況		
				床上浸水 (戸)	床下浸水 (戸)	倒壊 (戸)
S61.8.5	台風10号	90	23	3	201	0
H59.10	集中豪雨	66	39	9	100	1
H10.7.29	集中豪雨	33	19	19	97	0
H11.7.21	集中豪雨	42	27	1	26	0
H14.7.11	台風6号	114	15	0	1	0

凡例
 改修完了区間
 工事中区間
 残工事区間

【お問い合わせ先】
 県中建設事務所
 三春町駐在 主幹 小沢 英彦
 電話 0247-62-6271
 FAX 0247-62-6273