

労働環境改善スケジュール

分野	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月		9月				10月			11月	12月	1月	2月	3月以降	備考		
				25	31	1	8	15	22	29	30	上	中	下	上	中	下		上	中
防護装備	1	防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る</p>	現場作業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進															(継続実施)
	2	ヒューマンエラー発生防止	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等															(継続実施)
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施（TBM・KY等） 熱中症予防対策の実施（4～10月） <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施（TBM・KY等） 熱中症予防対策の実施（4～10月） 	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価															(継続実施)
	4	長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き 2024年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備及び案内送付 2024年度対象者（社員）への「白内障検査」（福島）実施 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き 2024年度対象者（社員）への「白内障検査」（柏崎刈羽）実施 2024年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施 	現場作業	健康相談受付															(継続実施)
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の勤務医師調整 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の勤務医師調整 	検討・設計	1F救急医療室の勤務医師調整															(継続実施)
	6	感染症対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> インフルエンザ予防接種の実施 	現場作業	インフルエンザ予防接種の実施															新規追加
要員管理	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計															(継続実施)
	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 作業員へのアンケートによる実態把握 	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック															(継続実施)
				現場作業	実績追加 配付(9月19日) 回収(10月上旬) 公表(1月下旬)															
				現場作業	作業員へのアンケート(第15回)															

活動 内容	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		8月		9月				10月			11月	12月	1月	2月	3月以降	備考
		25	31	8	16	22	29	30	上	中	下	上	中	下	上	中	下	

廃炉中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)				

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程

