


ソフト・ハードが一体となった

総合的な防災・減災対策

～豪雨における

天然河岸流出被害を防止～



滝尻川筋 河川改修



(整備前写真)



令和7年12月末時点 事業進捗率100%(事業完了)


事業の目的

過去の出水により河道洗堀による土砂流出の被害を受けており、護岸工及び河道開削を実施することにより流下断面を拡大し、被害の防止を図ります。

事業の概要

事業年度 : 令和2年度～
計画内容 : 護岸工
R7事業内容 : 護岸工 L=174m

標準横断面図



落差工の中仕切り型枠をなくし施工することで、落差工の施工時間を半分程度、短縮することができました。水替えは管径を大きくして増水対策を行い、大幅に遅れることなく、工事を完了する事ができました。

渡部産業株式会社
現場代理人 (令和7年度受注者)

(喜多方建設事務所 河川砂防課)

