

福島第一原子力発電所 労働環境改善スケジュール（1／4）

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る</p>
	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等
	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） 熱中症予防対策の実施（4～10月） 2025年度災害発生状況、2026年度安全活動計画（4/23公表） <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） 熱中症予防対策の実施（4～10月）

福島第一原子力発電所 労働環境改善スケジュール（2/4）

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
労働環境改善	健康管理	4 長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き
		5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整
		6 感染症対策の実施	(実績) (予定)
	要員管理、労働環境改善	7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計
		8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応

福島第一原子力発電所 労働環境改善スケジュール (3/4)

分野名	括り	作業内容	4月		5月						6月			7月	8月	9月	10月	11月以降	備考			
			19	26	3	10	17	24	31	上	中	下	上	中	下	上	中	下		上	中	下
防護装備	1	防護装備の適正化検討 現場作業																		(継続実施)		
ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止 現場作業																			(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 現場作業																			(継続実施)	
労働環境改善	4	長期健康管理の実施 現場作業																			(継続実施)	
																						(継続実施)
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 検討・設計																			(継続実施)	
	6	感染症対策の実施 現場作業																				
要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 検討・設計																			(継続実施)	
	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み 現場作業																			(継続実施)	

福島第一原子力発電所 労働環境改善スケジュール (4/4)

