

災害公営住宅(帰還者向け)の進捗状況(令和8年4月30日時点)

建築住宅課

		事業主体	団地名又は 地区名等	計画戸数						計	完成 戸数	現在の状況	完成 予定 年度
				戸建・長屋建			共同住宅					設計・建設等	
				木造	非木造		木造	非木造					
帰還者向けの住宅整備 ※ 1	災害公営住宅	飯舘村	大谷地団地1期	8	8					8	8	入居開始	H28
			大谷地団地2期	8	8					8	8	入居開始	H29
			桶地内団地	10	10					10	10	入居開始	H30
			大師堂団地	12	12					12	12	入居開始	R1
			計	38	38	0	0	0	0	38	38		
		浪江町	幾世橋地区	22	22					85	22	入居開始	H29
				63	63						63	入居開始	H29
				請戸地区	26	26						26	26
			計	111	111	0	0	0	0	111	111		
		富岡町	曲田地区第1期	50	50					50	50	入居開始	H28
			曲田地区第2期第1工区	14	14					14	14	入居開始	H29
			曲田地区第2期第2工区				40		40	40	40	入居開始	H29
			栄町地区第2期第3工区				50		50	50	50	入居開始	H29
			計	64	64	0	90	0	90	154	154		
		檜葉町	寺脇地区	17	17					17	17	入居開始	H29
			計	17	17	0	0	0	0	17	17		
		葛尾村	落合地区				11	11		11	11	入居開始	H28
			計	0	0	0	11	11	0	11	11		
		大熊町	大川原地区第1期〔県代行整備〕	20	20					20	20	入居開始	R1
				15	15					15	15	入居開始	R1
				15	15					15	15	入居開始	R1
				大川原地区第2期〔県代行整備〕	42	42					42	42	入居開始
			計	92	92	0	0	0	0	92	92		
		双葉町	双葉駅西側地区北エリア①〔県代行事業〕	8	8					8	8	入居開始	R4
			双葉駅西側地区北エリア③〔県代行事業〕	3	3					3	3	入居開始	R5
			双葉駅西側地区南エリア①〔県代行事業〕	15	15					15	15	入居開始	R6
			双葉駅西側地区南エリア②〔県代行事業〕	4	4					4	4	入居開始	R5
			計	30	30	0	0	0	0	30	30		
		小計①		352	352	0	101	11	90	453	453		
	再生賃貸住宅	田村市	都路地区	12	12					12	12	入居開始	H28
			計	12	12	0	0	0	0	12	12		
		飯舘村	深谷団地	15	15					15	15	入居開始	H30
			大谷地団地	10	10					10	0	入居開始	R7
			計	25	25	0	0	0	0	25	15		
		浪江町	幾世橋地区				80		80	80	80	入居開始	H29
			津島地区	10	10					10	10	入居開始	R4
			権現堂地区				76	7	69	76	0	建設工事中	R9
			計	10	10	0	156	7	149	166	90		
		大熊町	大川原地区第1期〔県代行整備〕	20		20				20	20	入居開始	R1
							20	20		20	20	入居開始	R1
			大川原地区第2期	8	8					8	8	入居開始	R4
			下野上地区	50	50					50	50	入居開始	R5
		計	28	8	20	20	20	0	98	98			
		川内村	町分住宅	10	10					10	10	入居開始	R2
			計	10	10	0	0	0	0	10	10		
		双葉町	双葉駅西側地区北エリア①〔県代行事業〕	17	17					17	17	入居開始	R4
			双葉駅西側地区北エリア②〔県代行事業〕	9	9					9	9	入居開始	R4
			双葉駅西側地区北エリア③〔県代行事業〕	2	2					2	2	入居開始	R5
			双葉駅西側地区南エリア①〔県代行事業〕	6	6					6	6	入居開始	R6
			双葉駅西側地区南エリア②〔県代行事業〕	22	22					22	22	入居開始	R5
			計	56	56	0	0	0	0	56	56		
		葛尾村	西ノ内団地	6	6		10		10	16	16	入居開始	R6
			計	6	6	0	10	0	10	16	16		
		小計②		172	152	20	186	27	159	383	297		
	子育て世帯の 帰還を支援する 住宅整備※ 2	福島市	町庭坂第一団地	10	10					10	10	入居開始	H26
			町庭坂第二団地	10	10					10	10	入居開始	H26
			計	20	20	0	0	0	0	20	20		
			小計③	20	20	0	0	0	0	20	20		
合計①＋②＋③			544	524	20	287	38	249	856	770			

※1 対象:避難指示区域の指定を受けた12市町村



※2 対象:福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)の市町村

市町村災害公営住宅(帰還)等整備 進捗状況



















令和8年4月30日版
土木部建築住宅課(住宅整備担当)

【単位:戸】

再生賃貸住宅



災害公営住宅



(30地区) 計画戸数(整備予定戸数)
(30地区) 交付申請
(30地区) 用地確保完了地区
(30地区) 建築設計(着手済)
(30地区) 建築工事(着手済)
(30地区) 建物完成