

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	722,641	158,062
24	22,213,216	9,380,011	
25	31,828,498	35,797,222	
26	22,223,425		
27	2,121,879		
合計		79,109,659	45,335,295

<参考>	いわき市東日本大震災復興交付金基金残高	33,807,352	いわき市東日本大震災復興交付金基金の利息額	32,988
------	---------------------	------------	-----------------------	--------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	192,280	0
24	5,698,658	1,752,257	
25	11,786,382	8,920,803	
26	6,649,133		
27	0		
合計		24,326,453	10,673,060

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	継続	187,299	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年3月終了。
														24	12,232	9,450	-	
														25	128,241	96,322	-	25年7月、本体工事発注。26年9月竣工予定。
														26				
														27				
累計	140,473	105,772	-															
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	継続	20,431	25 ~ 25	23				
														24				
														25	13,620	6,126	-	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工予定。
														26				
														27				
累計	13,620	6,126	-															
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	100,639	24 ~ 25	23				25年3月、本体工事発注。26年2月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)
														24	37,740	64,237	-	
														25	37,739	0	8,078	26年2月、工事完了。
														26				
														27				
累計	75,479	64,237	8,078															
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	24 ~ 25	23				25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)
														24	3,526	4,503	-	
														25	3,525	0	5,363	26年2月、工事完了。
														26				
														27				
累計	7,051	4,503	5,363															
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(未統)	久之浜地区未統	市	市	直接	継続	2,328	24 ~ 27	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
														24	1,422	628	-	
														25				
														26				
														27				
累計	1,422	628	-															
2	A	-	4	-	2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	継続	8,504	24 ~ 27	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
														24	1,422	1,420	-	
														25				
														26	4,956			
														27				
累計	6,378	1,420	-															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	24	~	24	23			24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。	
																24	23,059	10,439	-	
																25		12,615	5	平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																26				
																27				
累計	23,059	23,054	5																	
4	A	-	4	-	4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,842	24	~	24	23			24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。	
																24	9,631	6,855	-	
																25		2,772	4	25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																26				
																27				
累計	9,631	9,627	4																	
5	A	-	4	-	5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	継続	603	24	~	24	23			24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。	
																24	452	452	-	
																25				
																26				
																27				
累計	452	452	-																	
103	A	-	4	-	6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	継続	98,040	25	~	27	23				
																24				
																25	24,510	24,507	-	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了予定。
																26	24,510			
																27				
累計	49,020	24,507	0																	
128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	継続	9,840	25	~	25	23			25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。	
																24		3,093	-	
																25	7,380	803	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																26				
																27				
累計	7,380	3,896	0																	
148	A	-	4	-	8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	継続	16,752	25	~	25	23				
																24				
																25	12,564	2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																26				
																27				
累計	12,564	2,279	0																	
166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25	~	25	23				
																24				
																25	31,248	2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																26				
																27				
累計	31,248	2,659	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
169	◆	A	-	4	-	6	-	1	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	常磐地区	市	市	直接	継続	246,578	25	～	26	23				25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。
																			24				
																			25	5,339	4,103		
																			26	191,923			
																			27				
																			累計	197,262	4,103	0	
																			27				
(注)																							
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																							
都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
		24	0	3,093	0																		
		25	51,192	5,741	0																		
		26	0	0	0																		
		27	0	0	0																		
都道県交付分 計		51,192	8,834	0																			
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
		24	89,484	97,984	0																		
		25	212,974	146,445	13,450																		
		26	221,389	0	0																		
		27	0	0	0																		
市町村交付分 計		523,847	244,429	13,450																			
県・市町村交付分 合計		575,039	253,263	13,450																			

(様式2C)

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	1	-	1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24 ~ 24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
														24	31,000	29,925	1,075	
														25				
														26				
														27				
累計	31,000	29,925	1,075															
7	C	-	1	-	2	復興整備実施 計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24 ~ 24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
														24	18,000	17,987	13	
														25				
														26				
														27				
累計	18,000	17,987	13															
52	C	-	1	-	3	復興整備実施 計画事業(四倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24 ~ 24	23				24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。
														24	16,000	15,981	19	
														25				
														26				
														27				
累計	16,000	15,981	19															
59	◆C	-	4	-	1	園芸産地復興 プロジェクト支援事業	平地区夏 井	市	市	直接	完了	11,078	24 ~ 24	23				24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務 発注。25年3月終了。
														24	8,862	8,391	471	
														25				
														26				
														27				
累計	8,862	8,391	471															
8	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	5,549,846	24 ~ 26	23				24年4月～5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円)
														24	1,947,700	3,815,518	-	
														25	1,867,818	0		
														26				
														27				
累計	3,815,518	3,815,518	-															
53	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	30,558	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完 了。
														24	22,918	20,081		
														25		91	2,746	
														26				
														27				
累計	22,918	20,172	2,746															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	C	-	9	-	2		木質バイオマス施設等緊急整備事業(後田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
															24	20,002	7,323	-	25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。
															25		12,679	-	25年6月、本体建築工事発注
															26				26年2月、完成
															27				
累計	20,002	20,002	0																
55	C	-	9	-	3		木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
															24	22,918	8,568	-	25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。
															25		13,702	648	25年6月、本体建築工事発注
															26				25年11月、完成
															27				
累計	22,918	22,270	648																
56	C	-	9	-	4		木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
															24	18,180	11,694	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
															25		5,065	1,421	25年6月、機械設備工事発注
															26				25年11月、完了。
															27				
累計	18,180	16,759	1,421																
57	C	-	9	-	5		木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	24 ~ 25	23				24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。
															24	12,165	6,305	-	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
															25		5,860	0	25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。
															26				25年7月、本体建築工事発注
															27				25年11月、完了。
累計	12,165	12,165	0																
58	C	-	9	-	6		木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	24 ~ 25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
															24	29,283	19,923	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
															25		6,591	2,769	25年6月、機械設備工事発注
															26				25年11月、完了。
															27				
累計	29,283	26,514	2,769																
104	C	-	9	-	7		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	継続	27,472	25 ~ 25	23				
															24				
															25	20,604	19,911	-	26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。
															26				25年5月、設計業務発注。25年9月終了。
															27				25年12月、本体建築工事発注。
累計	20,604	19,911	-	26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了予定。															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	C	-	-	-	-																	
105	◆	C	-	9	-	7	-	1	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	継続	2,500	25	~	25	23			25年12月、工事発注。26年6月、完了予定。	
																			24				
																			25	2,000	1,999		
																			26				
																			27				
累計	2,000	1,999	-																				
134		C	-	9	-	8		木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	継続	36,910	25	~	25	23			25年5月、設計業務発注。25年9月完了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了予定。		
																		24					
																		25	27,682	25,550			
																		26					
																		27					
累計	27,682	25,550	-																				
135		C	-	9	-	9		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	継続	17,015	25	~	25	23			25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了予定。		
																		24					
																		25	12,761	11,482			
																		26					
																		27					
累計	12,761	11,482	-																				
9		C	-	4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区 いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	23			平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工		
																		24	44,088	44,084		4	
																		25					
																		26					
																		27					
累計	44,088	44,084	4																				
10		C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23	~	24	23	32,280	0	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入		
																		24		32,060		220	
																		25					
																		26					
																		27					
累計	32,280	32,060	220																				
60	◆	C	-	1	-	4	-	1	道の駅よつから港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24	~	24	23			いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了	
																			24	57,120	57,120		
																			25		-2,481		2,481
																			26				
																			27				
累計	57,120	54,639	2,481																				
61		C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	継続	447,000	24	~	25	23			未執行 H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。		
																		24	267,750	0			
																		25	67,500	45,027		-	
																		26					
																		27					
累計	335,250	45,027	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	継続	80,000	24	~	25	23			24年11月、測量設計発注。	
																	24	7,500	1,217		
																	25	52,500	1,097	-	25年8月トイレ建築設計発注
																	26				
																	27				
累計	60,000	2,314	0																		
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	継続	92,000	24	~	24	23			24年8月、測量設計発注。	
																	24	69,000	11,844		
																	25		2,138	-	25年3月、工事発注(H25へ繰越)
																	26				
																	27				
累計	69,000	13,982	0	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)																	
64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	継続	1,269,857	24	~	26	23			平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約	
																	24	4,803	4,803		
																	25	473,795	473,794	-	平成25年3月設計業務完了
																	26	473,793			
																	27				
累計	952,391	478,597	0	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約																	
84	◆	C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23			24年12月四倉地区防災対策検討業務
																		24	16,000	15,999	1
																		25			
																		26			
																		27			
累計	16,000	15,999	1																		
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	878,996	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手 続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。	
																	24				
																	25	201,052	150,657		
																	26	262,700			
																	27				
累計	463,752	150,657	0	25年11月、区画整理工契約。																	
149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	1,357,876	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続 きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。	
																	24				
																	25	264,450	216,938		
																	26	294,763			
																	27				
累計	559,213	216,938	0	26年1月、区画整理工契約。																	
151	◆	C	-	7	-	1	-	冷凍・冷蔵施 設生産ライン 整備事業	小名浜	市	市	直接	継続	635,644	25	~	25	23			
																		24			
																		25	508,515	505,848	
																		26			
																		27			
累計	508,515	505,848	0	25年11月、工事発注。26年9月、完了予定																	
152	◆	C	-	7	-	1	-	小名浜地域水 産業施設地盤 健全化事業	小名浜	市	市	直接	継続	431,518	25	~	25	23			
																		24			
																		25	345,214	345,214	
																		26			
																		27			
累計	345,214	345,214	0	25年9月、地盤健全化工事発注。26年5月、完了予定。																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,017,450	25 ~ 27	23				平成25年11月、実施設計・境界測量契約。			
															24							
															25	628,792	112,256	-				
															26	915,195						
															27							
累計	1,543,987	112,256	0																			
168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	継続	20,000	25 ~ 25	23				事業計画書作成H26.5未完了の見込み。			
															24							
															25	20,000	19,872	-				
															26							
															27							
累計	20,000	19,872	0																			
(注)														23	32,280	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	466,261	167,127	225					
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	1,708,089	1,019,298	2,481					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	1,946,451	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 計					4,153,081	1,186,425	2,706	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計					23	0	0	0
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計					24	2,147,028	3,961,696	1,578
														市町村交付分 計					25	2,784,594	953,992	7,584
														県・市町村交付分 合計					26	0	0	0
														県・市町村交付分 合計					27	0	0	0
														県・市町村交付分 合計					9,084,703	6,102,113	11,868	

(様式2D)

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業((都)駅 前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	270,000	24 ~ 27	23				24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
														24	8,525	7,778	-	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了予定。
														25	86,800	4,354	-	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了 25年12月、用地取得開始 26年1月、物件補償開始
														26	96,100			
														27 累計	191,425	12,132	-	
12	D	-	1	-	2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	781,000	24 ~ 27	23				24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
														24	27,900	3,744	-	
														25	41,100	26,629	-	25年7月、詳細設計業務発注。 26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額 変更。26年3月終了。
														26	282,750			
														27 累計	351,750	30,373	-	
13	D	-	1	-	3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	256,800	24 ~ 27	23				24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。
														24	24,025	13,937	-	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了予定。
														25	8,525	-1,647	-	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。
														26	88,970			
														27 累計	121,520	12,290	-	
14	D	-	1	-	4	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	114,000	24 ~ 26	23				24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。
														24	19,375	5,125	-	
														25	31,775	548	-	25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。
														26	18,600			
														27 累計	69,750	5,673	-	
136	D	-	1	-	12	市道下浅貝2 号線道路改良 事業(常磐湯 本)	常磐地区	市	市	直接	継続	96,720	25 ~ 26	23				
														24		0	-	
														25	74,958	28,571	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了予定。
														26				
														27 累計	74,958	28,571	-	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	2	-	1	高台移転等に 伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	2,228,400	24	～	26	23				24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。
																24	77,500	77,443		
																25	195,813	283,839	25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。 25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了予定。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了予定。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了予定。 25年10月、用地取得終了。 25年6月、移転補償開始。	
																26	1,078,561			
																27				
																累計	1,351,874	361,282		
16	D	-	2	-	2	高台移転等に 伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	継続	312,090	24	～	26	23				25年度に繰越して実施予定。
																24	93,410	0		
																25	90,133	103,908	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施予定。	
																26	58,325			
																27				
																累計	241,868	103,908		
17	D	-	2	-	3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊間	市	市	直接	継続	719,000	24	～	26	23				25年度に繰越して実施予定。
																24	131,611	0		
																25	301,794	191,038	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施予定。	
																26	79,669			
																27				
																累計	513,074	191,038		
18	D	-	2	-	4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背後地)	小名浜地区	市	市	直接	継続	2,263,800	23	～	27	23	10,307	0		24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年10月、土地評価算定調査業務発注。25年3月終了。 24年11月、貨物ターミナル移転計画策定調査業務発注。25年9月終了予定。 25年1月、幹線道路詳細設計調査業務発注。25年8月終了予定。 25年3月、区画整理事業計画(変更)策定業務発注。25年8月終了。 25年9月、整地工事発注。26年7月終了予定。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。
																24	246,217	107,406		
																25	651,542	923,112		
																26	454,150			
																27	392,227			
																累計	1,754,443	1,030,518		
19	D	-	2	-	5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	継続	189,240	24	～	24	23				25年度に繰越して実施予定。
																24	146,661	0		
																25		0	26年度に繰越して実施予定。	
																26				
																27				
																累計	146,661	0		
20	D	-	2	-	6	高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	323,357	24	～	26	23				25年度に繰越して実施予定。
																24	112,950	0		
																25	108,156	102,722	25年6月、用地取得開始。26年9月終了予定。	
																26	29,494			
																27				
																累計	250,600	102,722		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	3	-	1		主要市道橋耐震化事業(関田跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	170,500	24 ~ 25	23				H25に繰越して実施予定。 H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。 26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了
															24	70,137	0	-	
															25		12,425	-	
															26				
															27				
累計	70,137	12,425	-																
22	D	-	4	-	1		災害公営住宅整備事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	5,303,907	23 ~ 25	23	9,015	0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、新築地質調査業務発注。25年2月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年8月終了。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了予定。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年1月終了予定。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。26年10月終了予定。 (H25分契約額:48,195千円 H26分契約額:48,195千円)
															24	1,387,429	356,065	-	
															25	3,244,473	2,223,572	-	
															26				
															27				
累計	4,640,917	2,579,637	-																
106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	継続	84,000	25 ~ 25	23				26年度に繰越して実施予定。
															24				
															25	67,200	0	-	
															26				
															27				
累計	67,200	0	-																
138	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅家賃算定システム構築等事業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	25 ~ 25	23				25年4月～9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注、25年9月、完了。
															24				
															25	916	856	60	
															26				
															27				
累計	916	856	60																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	4	-	2		災害公営住宅 整備事業(四倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	継続	4,141,740	24 ~ 25	23				24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了予定。 25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。 25年2月、公共下水道汚水幹線実施設計業務発注。25年7月終了予定。 25年2月、新築設計業務発注。25年5月終了予定。 25年1月、第1次造成工事発注。25年9月終了予定。		
															24	927,803	293,425				
															25	2,696,218	2,799,921		25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了予定。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了予定。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発注。26年5月終了。 26年2月、公共下水道汚水幹線実施設計業務終了。		
															26						
															27						
															累計	3,624,021	3,093,346	-			
107	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	継続	90,000	25 ~ 25	23				
																	24				
																	25	72,000	24,238		26年3月契約、26年9月終了予定。
																	26				
																	27				
															累計	72,000	24,238	-			
139	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25 ~ 25	23				
																	24				
																	25	8,450	4,032	4,418	25年11月、協定締結
																	26				
																	27				
															累計	8,450	4,032	4,418			
24	D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24 ~ 25	23				24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。 24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。 24年8月、建築設計業務発注。25年3月終了。 24年10月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年3月、建築杭打工事発注。25年7月終了予定。		
															24	557,057	83,509				
															25	370,468	790,099	53,917	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。		
															26						
															27						
															累計	927,525	873,608	53,917			
108	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25 ~ 25	23				
																	24				
																	25	19,200	7,480	11,720	26年3月、本体工事とともに完了。
																	26				
																	27				
															累計	19,200	7,480	11,720			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	3														-	2		
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25	~	25	23				25年11月、協定締結
																			24				
																			25	1,932	672	1,260	
																			26				
																			27				
累計	1,932	672	1,260																				
25		D	-	4	-	4		災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	4,470,070	23	~	25	23	9,122	0		24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了予定。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了予定。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了予定。 25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了予定。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了予定。 25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。	
																		24	982,162	262,552			
																		25	2,920,026	2,122,558			
																		26					
																		27					
累計	3,911,310	2,385,110																					
109	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	60,000	25	~	25	23				26年3月契約、26年9月終了予定。
																			24				
																			25	48,000	18,911		
																			26				
																			27				
累計	48,000	18,911																					
141	◆	D	-	4	-	4	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平薄磯 地区)	平薄磯	市	市	直接	完了	7,035	25	~	25	23				25年10月、協定締結
																			24				
																			25	5,628	2,646	2,982	
																			26				
																			27				
累計	5,628	2,646	2,982																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
26	D	-	4	-	5		災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	5,440,404	23 ~ 25	23	18,714	0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了予定。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了予定。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。		
															24	2,112,358	365,823	-	24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了予定。 25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 25年3月、配水管新設設計業務発注。25年6月終了予定。		
															25	2,629,279	3,911,016	-	25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月 終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了予定。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年7月終了予定。 25年12月、第三次造成工事発注。26年7月終了予定。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了予定。		
															26						
															27 累計	4,760,351	4,276,839	-			
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	114,000	25 ~ 25	23				
																	24				
																	25	91,200	40,716	-	26年3月契約、26年9月終了予定。
																	26				
																	27 累計	91,200	40,716	-	
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	25 ~ 25	23				
																	24				
																	25	10,869	5,250	5,619	25年10月、協定締結
																	26				
																	27 累計	10,869	5,250	5,619	
74	D	-	4	-	6		災害公営住宅 整備事業(平 作町)	平地区作 町	市	市	直接	継続	1,324,405	24 ~ 26	23				24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終 了。 24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事発注。25年7月終了予定。 (H24及びH25分の杭打工事を一括発注。)		
															24	528,525	165,809	-	(H24分契約額:56,866千円 H25分契約額:56,875千円)		
															25	299,708	862,029	-	25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了予定。 25年8月、新築工事発注。26年8月終了予定。 (H25分契約額:603,000千円 H26分契約額:259,029千円)		
															26	330,619					
															27 累計	1,158,852	1,027,838	-			
83	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	24 ~ 24	23				24年9月、解体工事発注。25年3月終了。
																	24	61,116	57,365	3,751	
																	25				
																	26				
																	27 累計	61,116	57,365	3,751	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業(小 名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	継続	6,382,583	24 ~ 26	23				24年12月、造成測量調査設計業務発注。25年9月終了予定。 24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。 25年3月、境界確定・地積測量業務発注。25年3月終了。
														24	1,033,678	32,793	-	
														25	2,328,592	4,169,355	-	25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。 25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。 25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。27年9月終了予定。 26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了予定。 26年3月、新築工事発注。27年9月終了予定。 (H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分契約額:1,103,029千円) 26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了予定。
														26	1,584,100			
														27	638,388			
													累計	5,584,758	4,202,148	-		
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	継続	1,857,860	24 ~ 26	23				24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。
														24	427,303	1,045	-	
														25	414,806	247,692	-	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了予定。
														26	416,146			
														27	367,370			
													累計	1,625,625	248,737	-		
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	24 ~ 26	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事(第1工区)発注。25年7月終了予定。 25年3月、新築杭打工事(第2工区)発注。25年7月終了予定。
														24	1,255,020	384,213	-	
														25	227,113	1,142,526	307,963	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
														26	352,569			
														27				
													累計	1,834,702	1,526,739	307,963		
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	2,265,703	24 ~ 26	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了予定。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了予定。 (H25分契約額:823,896千円 H26分契約額:361,603千円)
														24	1,321,695	245,622	-	
														25	259,558	1,245,082	-	
														26	401,236			
														27				
													累計	1,982,489	1,490,704	-		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
79	D	-	4	-	11		災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24	~	25	23			24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了予定。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)			
																	24	291,706	460,292	-			
																	25	265,779	16,654	80,539	26年2月完成。		
																	26						
																	27						
															累計	557,485	476,946	80,539					
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	9,600	25	~	25	23				
																			24				
																			25	7,680	5,893	1,787	25年12月発注、26年2月完成。
																			26				
																			27				
															累計	7,680	5,893	1,787					
112	D	-	4	-	12		災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	継続	1,905,428	24	~	26	23			24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。			
																	24	219,542	1,138				
																	25	857,951	890,907	-	25年5月、新築工事地質調査設計業務発注。25年10月終了。 25年6月、敷地造成測量調査設計業務発注。25年7月終了。 25年6月、新築工事設計業務発注。26年2月終了。 25年10月、新築杭打工事発注。26年2月終了。 25年12月、新築工事発注。26年12月終了予定。 (H25分契約額:287,835千円 H26分契約額:251,640千円) 26年1月、新築電気設備工事発注。26年12月終了予定。 26年2月、新築工事監理業務発注。26年12月終了予定。 26年2月、新築ガス設備工事発注。26年12月終了予定。 26年2月、新築給排水衛生設備工事発注。26年12月終了予定。 26年3月、造成工事発注。26年10月終了予定。		
																	26	459,877					
																	27	129,876					
															累計	1,667,246	892,045	-					
137	D	-	4	-	15		災害公営住宅 整備事業(常 磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	継続	3,007,287	25	~	27	23						
																	24						
																	25	1,525,566	383,319	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年6月終了予 定。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。		
																	26	781,688					
																	27	324,121					
															累計	2,631,375	383,319	-					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	D	-	12	-	1		沼ノ内地域津波避難ビル耐震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	24	~	24	23			24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了予定。	
																	24	30,732	2,485		
																	25		26,666	1,581	25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。
																	26				
																	27				
累計	30,732	29,151	1,581																		
66	D	-	12	-	2		四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	継続	29,598	24	~	26	23			24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	2,874	2,870		
																	25	2,841	1,050		
																	26	14,016			
																	27				
累計	19,731	3,920																			
113	D	-	13	-	1		住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	末続地区金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	継続	84,960	25	~	27	23				
																	24				
																	25	37,170	6,999		
																	26	15,930			
																	27				
累計	53,100	6,999		25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了予定。																	
27	D	-	14	-	1		造成宅地滑動崩落緊急対策事業(西郷町忠多)	常磐地区(泉)西郷町	市	市	直接	完了	403,884	23	~	25	23	21,750	0	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 24年11月、工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。)	
																	24	75,000	294,894	(H24分契約額:76,467千円 H25分契約額:196,687千円)	
																	25	206,163	8,019	0	25年11月、工期内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。
																	26				
																	27				
累計	302,913	302,913	0																		
143	◆	D	-	14	-	1	-	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	継続	12,150	25	~	26	23			
																		24			
																		25	5,600	4,998	
																		26	4,120		
																		27			
累計	9,720	4,998		25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	17	-	1		久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23 ~ 23	23	106,757	21,065	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、概略換地業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。
															24		85,589	103	
															25				
															26				
															27				
累計	106,757	106,654	103																
32	D	-	17	-	2		久之浜緊急防災空地整備事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	1,343,533	24 ~ 24	23				24年12月、用地取得開始。25年2月終了。
															24	1,007,649	102,615	905,034	
															25				
															26				
															27				
累計	1,007,649	102,615	905,034																
33	D	-	17	-	3		薄磯都市再生事業計画案作成事業	平地区薄磯	市	市	直接	完了	123,455	23 ~ 23	23	92,591	24,711	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
															24		67,742	138	
															25				
															26				
															27				
累計	92,591	92,453	138																
34	D	-	17	-	4		薄磯緊急防災空地整備事業	平地区薄磯	市	市	直接	完了	497,920	24 ~ 24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
															24	373,440	31,641	341,799	
															25				
															26				
															27				
累計	373,440	31,641	341,799																
35	D	-	17	-	5		豊間都市再生事業計画案作成事業	平地区豊間	市	市	直接	完了	208,983	23 ~ 23	23	156,737	57,408	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
															24		95,955	3,374	
															25				
															26				
															27				
累計	156,737	153,363	3,374																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
36	D	-	17	-	6		豊間緊急防災 空地整備事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	24	～	24	23			24年12月、用地取得開始。25年1月終了。		
																	24	371,387	61,106	310,281		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	371,387	61,106	310,281																			
37	D	-	17	-	7		小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	509,500	23	～	28	23	6,300	0	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。 24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了予定。 25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了予定。		
																	24	137,175	15,139			
																	25	51,450	87,222	25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了予定。 25年10月、移転補償開始。27年3月終了予定。		
																	26	153,225				
																	27	33,975				
累計	382,125	102,361																				
68	◆	D	-	17	-	7	-	1	小名浜公民館 耐震化事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	219,107	24	～	26	23			24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																			24	8,268	5,583	
																			25	5,119	4,620	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。
																			26	161,898		
																			27			
累計	175,285	10,203																				
38	D	-	17	-	8		小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23	～	23	23	17,520	10,552	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。		
																	24		6,792	176		
																	25					
																	26					
																	27					
累計	17,520	17,344	176																			
39	D	-	17	-	9		小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	100,000	24	～	24	23			25年に繰越して実施予定。		
																	24	75,000	0			
																	25		15,438	59,562	25年4月、用地取得開始。25年6月終了。	
																	26					
																	27					
累計	75,000	15,438	59,562																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	17	-	10		岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	23 ~ 23	23	147,428	24,727	0	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年11月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、概略換地設計業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。	
															24		69,534	53,167		
															25					
															26					
															27					
															累計	147,428	94,261	53,167		
41	D	-	17	-	11		岩間緊急防災 空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24 ~ 24	23				24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。	
															24	295,124	53,771	241,353		
															25					
															26					
															27					
															累計	295,124	53,771	241,353		
69	◆	D	-	17	-	11	-	植田公民館耐 震化事業	勿来地区	市	市	直接	継続	88,997	24 ~ 26	23				24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。
																24	6,735	5,544	-	
																25	4,860	3,528	-	
																26	59,601			
																27				
																累計	71,196	9,072	-	
70	◆	D	-	17	-	11	-	金山・岩間・小 浜地区第2次 避難所耐震化 事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24 ~ 25	23				24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。 25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。
																24	4,800	1,890	-	
																25	13,600	5,964	10,546	
																26				
																27				
																累計	18,400	7,854	10,546	
115	D	-	17	-	12		久之浜被災市 街地復興土 地区画整理事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	2,211,692	24 ~ 27	23				25年に繰越して実施予定。 25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了予定。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了予定。 25年6月、移転補償開始。	
															24	193,938	34,835	-		
															25	500,032	431,850	-		
															26	663,702				
															27					
															累計	1,357,672	466,685	-		
116	◆	D	-	17	-	12	-	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	継続	61,660	25 ~ 25	23				25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了予定。
																24				
																25	49,328	48,834	-	
																26				
																27				
																累計	49,328	48,834	-	
117	◆	D	-	17	-	12	-	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整 備事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	840,863	24 ~ 27	23				25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。 26年に繰越して実施予定。
																24	87,360	41,496	-	
																25	92,800	0	-	
																26				
																27				
																累計	180,160	41,496	-	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
118	D	-	17	-	13		薄磯被災市街 地復興土地 画整理事業	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	6,068,531	24 ~ 27	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了予定。 25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他 26年度に繰越して実施予定。 25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了予定
															24	86,366	31,950	-	
															25	881,970	2,315,854	-	
															26	2,645,904			
															27 累計	3,614,240	2,347,804	-	
119	D	-	17	-	14		豊間被災市街 地復興土地 画整理事業	平地区豊 間	市	市	直接	継続	8,954,888	24 ~ 27	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了予定。 25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他 26年度に繰越して実施予定。
															24	106,730	42,000	-	
															25	1,453,591	3,218,236	-	
															26	4,234,001			
															27 累計	5,794,322	3,260,236	-	
120	D	-	17	-	15		小浜被災市街 地復興土地 画整理事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	344,408	25 ~ 27	23				26年度に繰越して実施予定。
															24				
															25	201,031	0	-	
															26	32,961			
															27 累計	233,992	0	-	
121	D	-	17	-	16		岩間被災市街 地復興土地 画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	560,000	25 ~ 27	23				25年12月、用地取得開始。26年9月終了予定。
															24				
															25	141,765	49,211	-	
															26	199,637			
															27 累計	341,402	49,211	-	
122 ◆	D	-	17	-	16	-	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	29,800	24 ~ 26	23				25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了予定。
															24				
															25	23,840	18,810	-	
															26				
															27 累計	23,840	18,810	-	
42	D	-	20	-	1		久之浜地区防 災拠点施設 (津波避難ピ ル)整備事業	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	継続	908,742	24 ~ 27	23				24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。 24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。 24年2月、用地取得開始。25年3月終了。 25年4月、基本・実施設計発注 25年5月、地質調査発注。25年10月終了。 25年10月、造成工事発注。26年3月終了。
															24	69,048	41,173	-	
															25	46,763	57,084	-	
															26	538,413			
															27 累計	654,224	98,257	-	
123 ◆	D	-	20	-	1	-	久之浜公民館 等解体・移転 事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	82,941	24 ~ 27	23				24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。 25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了予定。 25年3月、解体工事設計業務発注。25年4月完了予定。 25年7月、解体工事発注。25年9月終了。
															24	10,152	8,710	-	
															25	46,785	30,593	-	
															26	3,420			
															27 累計	60,357	39,303	-	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
80	D	-	20	-	2		都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	市	市	直接	完了	94,290	24	~	25	23			24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了予定。			
																	24	59,062	58,274	-			
																	25	11,655	11,585	858	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。		
																	26						
																	27						
累計	70,717	69,859	858																				
145	◆	D	-	20	-	2	-	1	公共施設受水 槽施設改良事 業	市内全域	市	市	直接	完了	24,750	25	~	25	23			25年11月、工事発注。25年12月竣工。	
																			24				
																			25	19,800	14,222		5,578
																			26				
																			27				
累計	19,800	14,222	5,578																				
146	◆	D	-	20	-	2	-	2	災害時要援護 者支援マップ 作成事業	市内全域	市	市	直接	継続	3,034	24	~	27	23			25年6月、マップ作成業務発注。26年3月完了。	
																			24				
																			25	1,793	1,793		-
																			26	316			
																			27				
累計	2,109	1,793	-																				
67	D	-	21	-	1		四倉地区公共 下水道事業	四倉地区	市	市	直接	継続	400,586	24	~	26	23			24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。 24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。 24年10月、管渠築造工事(第3工区)発注。25年9月終了。			
																	24	84,075	75,832	-			
																	25	122,250	117,104	-	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。26年9月終了予定。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。26年10月終了予		
																	26	94,114					
																	27						
累計	300,439	192,936	-																				
71	◆	D	-	21	-	1	-	1	四倉地区公共 下水道末端管 渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	継続	242,355	24	~	26	23			24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。 24年10月、管渠築造工事(第3工区)発注。25年9月終了。	
																			24	26,720	24,804	-	
																			25	50,400	40,807	-	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。26年9月終了予定。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。26年10月終了予
																			26	116,764			
																			27				
累計	193,884	65,611	-																				
124	D	-	21	-	2		小名浜地区公 共下水道事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	680,800	24	~	27	23			25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。			
																	24	13,800	13,230	-			
																	25	95,400	93,865	-	25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。 25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了予定。 26年2月、合流管渠築造工事発注。26年10月終了予定。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。		
																	26	238,200					
																	27						
累計	347,400	107,095	-																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	22	-	1		豊間地区津波 防災公園整備 事業(施設整 備)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	967,000	23 ~ 27	23	26,250	0	-	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。 24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。 24年9月、補償物件調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、実施設計業務発注。25年9月終了予定。
															24	48,750	61,583	-	
															25	213,750	438,748	-	25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了予定。 (H26分:213,749千円 H27分:224,999千円)
															26	225,000			
															27				
															累計	513,750	500,331	-	
125	D	-	22	-	16		豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	123,700	24 ~ 25	23			-	25年に繰越して実施予定。
															24	62,066	0	-	
															25	20,400	40,116	-	用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了
															26				
															27				
															累計	82,466	40,116	-	
44	D	-	23	-	1		末続防災集団 移転促進事業	久之浜地 区末続	市	市	直接	継続	347,388	24 ~ 27	23	15,300	4,898	-	24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 24年12月、用地取得開始。25年2月終了。 25年3月移転補償開始。28年3月終了予定。
															24	193,172	25,335	-	
															25	92,940	137,503	-	25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了予定。
															26				
															27				
															累計	301,412	167,736	-	
126	◆	D	-	23	-	1	住宅団地関連 道路整備事業	末続地区	市	市	直接	継続	10,000	25 ~ 25	23			-	
															24				
															25	8,000	0	-	26年施行実施及び終了予定。
															26				
															27				
															累計	8,000	0	0	
45	D	-	23	-	2		金ヶ沢防災集 団移転促進事 業	久之浜地 区金ヶ沢	市	市	直接	継続	379,790	23 ~ 27	23	15,100	6,748	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年2月、用地取得開始。28年3月終了予定。
															24	237,003	22,928	-	
															25	77,694	152,352	-	25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。 25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了予定。
															26				
															27				
															累計	329,797	182,028	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
46	D	-	23	-	3		錦町須賀防災 集団移転促進 事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	1,001,328	23 ~ 27	23	37,500	7,953	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、用地取得開始。25年3月終了。 24年12月、移転補償費開始。28年3月終了予定。 25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。
															24	605,867	289,429	-	
															25	226,544	368,433	-	
															26				
															27				
累計	869,911	665,815	0																
81	D	-	23	-	4		走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地区 走出	市	市	直接	完了	6,500	24 ~ 24	23				24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。
															24	4,875	3,543	1,332	
															25				
															26				
															27				
累計	4,875	3,543	1,332																
82	D	-	23	-	5		走出防災集団 移転促進事業 (本体内)	小名浜地区 走出	市	市	直接	継続	242,261	24 ~ 25	23				25年に繰越して実施予定。 24年12月、用地取得開始。26年10月終了予定。
															24	27,037	0	-	
															25	184,940	37,378	-	
															26				
															27				
累計	211,977	37,378	-																
87	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業 (市分)		市						23				
															24	3,049,867	133,599	-	
															25	763,815	2,118,675	-	
															26	405,821			
															27				
累計	4,219,503	2,252,274	-																
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	継続	36,885	23 ~ 26	23				廃止の方向。
															24	29,508	0		
															25				
															26				
															27				
累計	29,508	0	0																
48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	継続	1,143,000	24 ~ 27	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計中。
															24	25,508	0		
															25	175,916	21,361	-	
															26	190,576			
															27				
累計	392,000	21,361	0																
49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	695,000	24 ~ 26	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計中。
															24	21,131	5,302		
															25	240,000	26,228	-	
															26	147,434			
															27				
累計	408,565	31,530	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	継続	200,000	23	~	23	23	160,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中	
																			24		116,048		
																			25		28,392	-	25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施中
																			26				
																			27				
																			累計	160,000	144,440	0	
72		D	-	1	-	8	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	610,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																			24	12,000	5,664		
																			25	160,000	23,196	-	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去中。
																			26	160,000			
																			27				
																			累計	332,000	28,860	0	
73		D	-	1	-	9	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	27	23			25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施中。	
																			24	776,000	23,001		
																			25	320,000	192,580	-	26年3月、用地交渉継続中、電線共同溝設計完了。
																			26	312,000			
																			27				
																			累計	1,408,000	215,581	0	
85		D	-	1	-	10	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,117,200	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																			24	12,000	0		
																			25	32,000	31,337	-	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計中。
																			26	390,400			
																			27				
																			累計	434,400	31,337	0	
86		D	-	1	-	11	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	392,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																			24	4,000	0		
																			25	8,000	6,720	-	25年11月、URへ道路整備業務発注
																			26	207,200			
																			27				
																			累計	219,200	6,720	0	
88		D	-	22	-	2	-		都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																			24	112,500	27,212		
																			25	360,000	108,831	-	25年11月 構造物取り壊し
																			26	195,000			
																			27				
																			累計	667,500	136,043	0	
89		D	-	22	-	3	-		都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。	
																			24	900,000	396,406		
																			25	880,000	973,784	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																			26	853,333			
																			27				
																			累計	2,633,333	1,370,190	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,380,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。	
																	24	112,500	28,480		
																	25	311,250	56,261	-	26年3月 盛土工発注。
																	26				
																	27				
累計	423,750	84,741	0																		
91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	27	23			未執行	
																	24	633,333	0		
																	25	390,000	0	-	用地交渉継続中
																	26	390,000			
																	27				
累計	1,413,333	0	0																		
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	210,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。	
																	24	30,000	15,129		
																	25	15,000	5,985	-	25年5月 物件調査実施中
																	26	37,500			
																	27				
累計	82,500	21,114	0																		
93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。	
																	24	173,333	0		
																	25	186,666	118,821	-	用地交渉継続中
																	26	100,000			
																	27				
累計	459,999	118,821	0																		
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	380,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。	
																	24	52,500	23,563		
																	25	75,000	103,242	-	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																	26	82,500			
																	27				
累計	210,000	126,805	0																		
95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中	
																	24	286,666	218,702		
																	25	266,666	395,677	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	260,000			
																	27				
累計	813,332	614,379	0																		
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	790,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。	
																	24	127,500	51,407		
																	25	172,500	81,900	-	25年11月 発注者支援
																	26	142,500			
																	27				
累計	442,500	133,307	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24 ~ 27	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中
															24	820,000	325,186		
															25	846,666	1,025,959	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
															26	873,333			
															27				
累計	2,539,999	1,351,145	0																
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	350,000	24 ~ 27	23				25年3月、詳細設計実施中。
															24	45,000	17,804		
															25	67,500	62,316	-	25年12月 盛土工発注
															26	75,000			
															27				
累計	187,500	80,120	0																
99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	250,000	24 ~ 27	23				未執行
															24	26,666	0		
															25	73,333	0	-	用地交渉継続中
															26	66,666			
															27				
累計	166,665	0	0																
130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	470,000	24 ~ 27	23				25年3月、詳細設計実施中。
															24	30,000	18,191		
															25	105,000	0	-	未執行
															26	75,000			
															27				
累計	210,000	18,191	0																
131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24 ~ 27	23				未執行
															24	173,333	0		
															25	173,333	0	-	用地交渉継続中
															26				
															27				
累計	346,666	0	0																
132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	継続	1,080,000	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託発注。
															24	70,000	12,883	-	
															25	875,000	829,660	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															26				
															27				
累計	945,000	842,543	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	継続	4,867,336	24 ~ 25	23				25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。
															24	758,919	297,059		
															25	3,500,000	3,601,467		
															26				
															27				
累計	4,258,919	3,898,526	0																
147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	998,000	25 ~ 27	23		0		24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、橋梁詳細設計中。26年3月、用地取得実施中。
															24				
															25	464,000	199,893		
															26	144,240			
															27				
累計	608,240	199,893	0																
150	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県		継続			~	23		0		25年8月、海岸避難誘導階段設計委託
															24				
															25	329,271	2,154		
															26				
															27				
累計	329,271	2,154	0																
153	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(平 北白土)	平北白土	市	市	直接	継続	1,720,091	25 ~ 27	23				25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。
															24				
															25	863,541	188,206		
															26	448,696			
															27	192,842			
累計	1,505,079	188,206	0																
154	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅 管理・入居シ ステム整備事 業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	25 ~ 25	23				25年9月、整備業務委託、25年12月完了。
															24				
															25	5,228	5,227	1	
															26				
															27				
累計	5,228	5,227	1																
155	◆	D	-	4	-	12	災害公営住宅 給配水管整備 事業(勿来四 沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	継続	3,150	25 ~ 25	23				H26に繰越して実施予定。
															24				
															25	2,520	0		
															26				
															27				
累計	2,520	0	0																
156	◆	D	-	17	-	13	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	直接	継続	41,715	25 ~ 25	23				25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了予定。
															24				
															25	33,372	30,754		
															26				
															27				
累計	33,372	30,754	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
157	D	-	20	-	3	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(田之網地区)	田之網	市	市	直接	継続	131,020	25	23				25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了予	
															24					
															25	31,753	6,723			
															26	66,511				
															27					
															累計	98,264	6,723	0		
158	D	-	20	-	4	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	継続	86,928	25	23				26年度に繰越して実施予定。	
															24					
															25	23,235	0			
															26	41,961				
															27					
															累計	65,196	0	0		
159	D	-	20	-	5	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	継続	68,118	25	23				25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。	
															24					
															25	16,884	7,417			
															26	34,203				
															27					
															累計	51,087	7,417	0		
160	D	-	20	-	6	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	継続	14,451	25	23				26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。	
															24					
															25	1,545	931			
															26	9,292				
															27					
															累計	10,837	931	0		
161	D	-	20	-	7	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	33,718	25	23				25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了	
															24					
															25	10,699	5,143			
															26	14,588				
															27					
															累計	25,287	5,143	0		
162	◆	D	-	20	-	2	-	耐震性貯水槽 整備事業	いわき市	市	市	直接	継続	449,600	25	23				H25年10月、測量設計業務発注、H26年3月終了
																24				
																25	19,200	17,179		
																26	340,480			
																27				
																累計	359,680	17,179	0	
163	◆	D	-	20	-	2	-	応急給水施設 整備事業	いわき市	市	市	直接	継続	18,500	25	23				25年8月、工事発注、26年3月、工事完了
																24				
																25	7,600	7,560		
																26	7,200			
																27				
																累計	14,800	7,560	0	
164	◆	D	-	20	-	2	-	津波緊急一時 避難機能向上 事業	いわき市	市	市	直接	継続	43,592	25	23				25年10月、設計業務発注、26年3月完了。
																24				
																25	1,177	1,008		
																26	33,696			
																27				
																累計	34,873	1,008	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	20	-	2														-	6		
165	◆	D	-	20	-	2	-	6	防災備蓄倉庫 整備事業	いわき市	市	市	直接	継続	134,415	25	~	27	23			25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完	
																			24				
																			25	101,024	79,065		
																			26				
																			27				
累計	101,024	79,065	0																				
170	◆	D	-	4	-	6	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	継続	19,800	25	~	26	23			H26に繰越して実施予定。	
																			24				
																			25	7,920	0		
																			26	7,920			
																			27				
累計	15,840	0	0																				
171	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	25	~	25	23			26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。	
																			24				
																			25	29,280	20,170		9,110
																			26				
																			27				
累計	29,280	20,170	9,110																				
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	43,200	25	~	26	23			H26に繰越して実施予定。	
																			24				
																			25	17,280	0		
																			26	17,280			
																			27				
累計	34,560	0	0																				
173		D	-	5	-	1	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	継続	1,156,167	25	~	27	23			災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始	
																			24				
																			25	861	1,039		
																			26	405,838			
																			27				
累計	406,699	1,039	0																				
174		D	-	6	-	1	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	265,195	25	~	27	23			災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始	
																			24				
																			25	188	112		
																			26	79,227			
																			27				
累計	79,415	112	0																				
175		D	-	11	-	1	-	1	優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	継続	2,093,472	25	~	27	23			25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分)	
																			24				
																			25	150,000	889,980		
																			26	739,980			
																			27				
累計	889,980	889,980	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
176	D	-	20	-	8	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	継続	5,492	25	~	26	23			H26に繰越して実施予定。	
																	24				
																	25	2,703	0		
																	26	1,416			
																	27				
																	累計	4,119	0		0
177	D	-	20	-	9	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区小名浜	市	市	直接	継続	13,329	25	~	26	23			26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。	
																	24				
																	25	5,781	1,984		
																	26	4,215			
																	27				
																	累計	9,996	1,984		0
178	D	-	20	-	10	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区小浜	市	市	直接	継続	150,630	25	~	26	23			H26に繰越して実施予定。	
																	24				
																	25	6,627	0		
																	26	106,344			
																	27				
																	累計	112,971	0		0
179	D	-	20	-	11	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	継続	7,152	25	~	26	23			26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。	
																	24				
																	25	719	614		
																	26	4,644			
																	27				
																	累計	5,363	614		0
180	D	-	20	-	12	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区錦町	市	市	直接	継続	12,046	25	~	26	23			26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了予定。	
																	24				
																	25	4,917	2,349		
																	26	4,117			
																	27				
																	累計	9,034	2,349		0
181	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	継続	86,400	26	~	26	23				
																	24				
																	25				
																	26	75,600			
																	27				
																	累計	75,600	0		0
182	◆	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	継続	28,500	26	~	27	23			
																		24			
																		25			
																		26	11,400		
																		27	11,400		
																		累計	22,800	0	
183	◆	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	継続	12,000	26	~	27	23			
																		24			
																		25			
																		26	4,800		
																		27	4,800		
																		累計	9,600	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	15														-	1	
184	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	継続	38,400	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	15,360		
																			27	15,360		
累計	30,720	0	0																			
185	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平白白土)	平地区北 白土	市	市	直接	継続	28,800	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	11,520		
																			27	11,520		
累計	23,040	0	0																			
186	◆	D	-	17	-	7	-	2	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	継続	31,326	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	9,412		
																			27			
累計	9,412	0	0																			
187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	継続	157,602	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	45,926		
																			27			
累計	45,926	0	0																			
188	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	継続	109,020	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	21,600		
																			27			
累計	21,600	0	0																			
189	◆	D	-	17	-	14	-	1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地 区	市	市	直接	継続	176,218	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	50,160		
																			27			
累計	50,160	0	0																			
190	◆	D	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	継続	48,964	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	2,080		
																			27			
累計	2,080	0	0																			
191	◆	D	-	17	-	16	-	2	消防水利整備 事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	継続	87,546	26	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26	16,188		
																			27			
累計	16,188	0	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	20	-	2	-															
192	◆	D	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	継続	214,330	26	~	26	23			
																			24			
																			25			
																			26	171,464		
																			27			
																			累計	171,464	0	0
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行政 無線整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	継続	480,606	26	~	26	23			
																			24			
																			25			
																			26	384,484		
																			27			
																			累計	384,484	0	0
194	◆	D	-	20	-	2	-	9	津波情報収 集・配信シス テム整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	継続	27,175	26	~	26	23			
																			24			
																			25			
																			26	21,740		
																			27			
																			累計	21,740	0	0
195		D	-	20	-	13	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(江名)	小名浜地 区江名	市	市	直接	継続	15,532	26	~	26	23				
																		24				
																		25				
																		26	11,649			
																		27				
																		累計	11,649	0	0	
196		D	-	20	-	14	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	継続	32,972	26	~	26	23				
																		24				
																		25				
																		26	24,729			
																		27				
																		累計	24,729	0	0	

(様式2E)

いわき市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
127	E-1-1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	市全域	市	市	直接	継続	586,488	24 ~ 27	23				24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。
										24	42,252	3,580	-	
										25	132,391	58,062	-	25年度 補助実績195件(新築・建替)。
										26				
										27				
										累計	174,643	61,642	-	
(注)										23	0	0	0	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0	
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										都道府県交付分 各年度別合計				
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										都道府県交付分 計				
										23	0	0	0	
										24	42,252	3,580	0	
										25	132,391	58,062	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
										市町村交付分 各年度別合計				
										市町村交付分 計				
										県・市町村交付分 合計				