

(様式1)

富岡町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

富岡町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	20,250	20,239
	25	36,142	23,442
	26	96,210	
	27	0	
合計		152,602	43,681

<参考>	富岡町東日本大震災復興交付金基金残高	108,921	富岡町東日本大震災復興交付金基金の利息額	6
------	--------------------	---------	----------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	13,600	5,647
	26	0	
	27	0	
合計		13,600	5,647

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

富岡町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	都市防災推進事業(富岡町復興まちづくり計画策定)	富岡町一円	町	富岡町	直接	継続	86,359	24	~	26	23			着工H24.10.18 竣工H25.3.25
																24	20,250	20,239	
																25	22,884	15,911	
																26	21,634		着工H25.3.26 竣工H26.3.28
																27			
累計	64,768	36,150	0																
2	◆	D	-	1	-	交通インフラ検討事業	仏浜地区	県	県	直接	継続	17,000	25	~	25	23			
																24			
																25	13,600	5,647	
																26			26年1月道路概略設計発注。
																27			
累計	13,600	5,647	0																
3	D	-	23	-	1	防災集団移転推進事業(事業計画策定に向けた調査検討費)	富岡沿岸区域	町	富岡町	直接	継続	14,570	25	~	26	23			
																24			
																25	10,927	7,531	
																26			着工H25.11.5 竣工H26.3.28
																27			
累計	10,927	7,531	0																
4	★	F	-	2	-	市街地効果促進事業	富岡町	町	富岡町	直接	継続		25	~	25	23			
																24			
																25	2,331	0	
																26	7,680		
																27			
累計	10,011	0	0																
5	D	-	17	-	1	都市再生区画整理事業(曲田地区)	富岡町曲田地区	町	富岡町	直接	継続	48,000	26	~	30	23			
																24			
																25		0	
																26	36,000		
																27			
累計	36,000	0	0																
6	◆	D	-	20	-	町内地形図作成事業	富岡町一円	町	富岡町	直接	継続		26	~	26	23			
																24			
																25			
																26	30,896		
																27			
累計	30,896	0	0																
(注)													23	0	0	0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道府県交付分	各年度別合計	24	0		0	0
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	13,600	5,647	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計	13,600	5,647	0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分	各年度別合計	23	0		0	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	20,250	20,239	0			
													25	36,142	23,442	0			
													26	96,210	0	0			
													27	0	0	0			
													市町村交付分 計	152,602	43,681	0			
													県・市町村交付分 合計	166,202	49,328	0			