

(様式1)
福島県

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告総括表

平成30年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
福島県	28	726	187
	29	409,788	0
	30	0	0
	31	0	0
	32	0	0
合計		410,514	187

(様式2)

福島県

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	継続／完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額(国費)	事業間流用額(国費)	執行額(契約額の国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況(0～2の番号で回答)	進捗状況(左記で「2」を選んだ場合は、その理由を具体的に記載下さい。)	単年度型支出額(国費)	国庫返還額(国費)	備考
	A-1-1	いわき市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	4,039,393	28～31	28	726		187	539	小名浜地区(その1)側溝堆積物撤去・残土処理場保管(H29.3～H30.2)最終処分(H30.3)	2	仮置き場を造成するにあたり、地元調整に時間を要した。			
						29	221,649				小名浜地区(その2)外23地区造成、土砂撤去(H29.12～H30.3)繰越し中(小名浜地区(その1)外23地区:側溝堆積物撤去・保管(H30.4～H30.12予定)処分(H30.4～H31.3予定))			187		
						30										
						31										
						32										
累計	222,375	0	187	539		187	0									
	A-1-2	鏡石町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	1,581	29～29	29	790				鏡石2区側溝堆積物撤去(H29.10～H30.3)	1				
						30										
						31										
						32										
						累計	790	0	0	0				0	0	
	A-1-3	天栄村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	34,472	29～29	29	17,235				大平地区外6地区側溝堆積物撤去(H29.9～H30.3)繰越し中(大平地区、田良尾地区、湯本地区、牧之内地区、上松本・下松本地区、広戸3、大里1:側溝堆積物撤去(H30.4～H30.7予定))	2	降雪により最終処分場までの搬入が困難になった。			
						30										
						31										
						32										
						累計	17,235	0	0	0				0	0	
	A-1-4	白河市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	330,400	29～30	29	81,885				東郷、東白河地区側溝堆積物撤去・残土処理場保管(H29.8～H30.3)繰越し中(表郷、東、白河地区:側溝堆積物撤去・運搬(H30.4～H30.7予定))	2	最終処分場への搬入量に制限があり調整に時間を要した。			
						30										
						31										
						32										
						累計	81,885	0	0	0				0	0	
	A-1-5	西郷村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	141,115	29～29	29	70,557				西郷村一円側溝堆積物撤去・残土処理保管(H29.～H30.3)繰越し中(西郷村村内一円:側溝堆積物撤去・運搬(H30.4～H30.7予定))	2	最終処分場への搬入量に制限があり調整に時間を要した。			
						30										
						31										
						32										
						累計	70,557	0	0	0				0	0	
	A-1-6	郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	200,909	29～30	29	13,763				郡山第1側溝堆積物撤去・残土処理保管(H29.8～H30.3)	1				
						30										
						31										
						32										
						累計	13,763	0	0	0				0	0	
	A-1-7	福島市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	86,201	29～30	29	3,909				福島西部地区B側溝堆積物撤去・残土処理保管(H30.3)繰越し中(福島西部地区B:側溝堆積物撤去:(H30.4～H30.5予定))	2	入札不調により繰り越し			
						30										
						31										
						32										
						累計	3,909	0	0	0				0	0	

