

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年10月14日～10月17日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
10月14日	2号機海水配管トレンチ凍結 止水状況の確認	2号機海水配管トレンチ	○2号機海水配管トレンチ立坑Aの凍結管設置状況を確認。	13時20分現在
	2号機及び4号機タービン建 屋1階搬入口付近漏えい検 知器作動現場状況の確認	2号機タービン建屋、4号機 タービン建屋	○2号機及び4号機タービン建屋1階搬入口付近に設置され ている漏えい検知器の作動現場を確認。	
10月15日	モバイル型ストロンチウム除 去設備安全性の確認	モバイル型ストロンチウム除 去設備	○モバイル型ストロンチウム除去設備における汚染水の漏 えい対策の実施状況を確認。	13時15分現在
	ホウ酸水タンク移設作業の 状況確認	ホウ酸水タンク	○ホウ酸水タンク移設作業に伴うホウ酸水のタンク間移送作 業の状況を確認。	
	水処理施設設置状況の確認	サブドレン他浄化設備、増設 ALPS、高性能ALPS	○サブドレン他浄化設備、増設ALPS、高性能ALPSの設置 状況を確認。	
10月16日	2号機海水配管トレンチ開削 ダクト間詰材充填作業実施 状況の確認	2号機海水配管トレンチ開削 ダクト	○2号機海水配管トレンチ開削ダクトにおける間詰材充填作 業の実施状況を確認。	11時30分現在
10月17日	1号機原子炉建屋カバー解 体作業現場状況の確認	飛散防止剤散布装置等の遠 隔操作室(コンテナ)、免震重 要棟リモート操作室、1・2号 機開閉所前、3号機南側ダ ストモニタ	○1号機原子炉建屋カバー解体作業の現場状況を確認。	13時20分現在
	フランジ型タンク解体物一時 保管施設設置状況の確認	フランジ型タンク解体物一時 保管施設	○フランジ型タンク解体物一時保管施設の設置状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。