

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 8月17日 (金)

2 確認箇所

ウェルポイント用集水タンク (T.P. 2.5m盤)

3 確認項目

ウェルポイント用集水タンク A の設置状況等

4 確認結果の概要

ウェルポイント用集水タンク A の設置状況等について確認した。

- ・当該タンクは、1・2号機間ウェルポイント北側のプラスチック製の小屋内に設置されており(写真1左側)、容量は18m³であった。
- ・当該タンクの周囲には、高さ1m程度の堰が設置されていた。
- ・当該タンクに流入・流出する配管への表示については、「中継タンク A」、「ウェルA」、「1号北ウェル」から流入する旨の表示があり、「ウェルA」、「2号機T/B」へ流出する旨の表示があった。
- ・配管をたどると、付近には、中継タンク A (写真2)、ウェルA (写真3) が設置されていた。



(写真1)



(写真2)



(写真3)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。