

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成31年3月14日（木）
- 2 確認箇所  
高温焼却建屋
- 3 確認項目  
SARRY吸着塔の交換作業の状況
- 4 確認結果の概要  
本日（3月14日）、SARRY吸着塔の交換作業が行われたことから、その状況を確認した。
  - ・使用済吸着塔は、クローラクレーンで移動用車両に据え付けられた架台に、慎重に積載された。その後、吸着塔は構内の一時保管施設に運搬された。（写真1）
  - ・同様に、新たな吸着塔は、フォークリフトに据え付けられた架台（チルローラー）に慎重に積載された後、建屋内に搬入された。（写真2）
  - ・建屋内においては、新たな吸着塔がリフターにより所定の場所に移動された。（写真3）
  - ・特段トラブルが発生することなく、作業が実施された。

使用済  
吸着塔



（写真1-1）クレーンによる吊り上げ状況



(写真1-2) 慎重に架台（移動車両用）に吊り下ろしている状況



(写真1-3) 積載が完了した状況



(写真2-1) 慎重に架台（チルローラー）に吊り下ろしている状況



(写真 2 - 2) 建屋内に搬入している  
状況

架台  
(チルローラー)



(写真 3) リフターによる建屋内の移  
動状況

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。