

労働環境改善スケジュール

区分	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月		5月					6月			7月			8月			備考
			26	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	上	中	下				
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討																	
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																	
	人身安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	検討・設計	▼2019年度災害発生状況、2020年度安全活動計画(4/30公表) 情報共有、安全施策の検討・評価																	
			現場作業	熱中症予防対策の実施(4~10月)																	
	健康管理	3 長期健康管理の実施	検討・設計	健康相談受付																	
			現場作業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き																	
要員管理、労働環境改善	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	検討・設計	1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整																		
		現場作業	1F救急医療室6月までの医師確保完了 新規追加 1F救急医療室の10~12月の勤務医師調整																		
要員管理、労働環境改善	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼																		
		現場作業	作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計																		
要員管理、労働環境改善	6 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																		
		現場作業	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック																		

分野 名 括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定					4月					5月					6月					7月		8月		備考
		26	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	前	後											
建設 改修 工事		<p> ■ R zone [アノラックエリア] ※1 ■ Y zone [カバーオールエリア] ※2 ■ G zone [一般般エリア] ※3 </p> <p> ● 連続ダストモニタ </p> <p> 1号機海側 (2.5m室) 3号機海側 (2.5m室) 旧G、6号機出入管理所 旧厚生棟 旧換気棟 (8.5m室) 2号西側 (8.5m室) H11南側 (8.5m室) 3号機南側 1・2号機法面 3・4号機法面 免震要領棟 シールド中央制御室 Hタンクエリア 登録センター 正門警備所 </p> <p> ※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア ※2 黄色点線のY zoneは、濃縮塩水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、パトロールや作業計画時の現場調査などは、G zoneの設備とする。 なお、上図以外においてもG zone内で高濃度粉じん作業（建屋解体等）や濃縮塩水等のタンク移送ラインに関わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。 ※3 図中のG zoneの他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。 </p> <p>提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe</p>																								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">管理対象区域の運用区分 レイアウト</div>																								