




ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年9月4日(月)	確認目的	ALPS 処理水希釈放出設備の状況確認 (放出12日目)	
確認箇所	5・6号機敷地護岸ヤード、移送設備(5・6号機東側電気品建屋)			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第1回放出の12日目におけるALPS 処理水希釈放出設備の運転状況等を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 5・6号機東側電気品建屋内において、移送配管、流量調整弁、緊急遮断弁-1等を確認したところ、漏えいや機器等の異常は認められなかった。(写真1) 5・6号機敷地護岸ヤードにおいて、海水移送ポンプ、海水配管及び海水配管ヘッダ、上流水槽に設置されている放射線モニタ等を確認したところ、異常等は認められなかった。(写真2) 			
				
	<p>(写真1-1) 5・6号機東側電気品建屋内の移送配管及び各弁等の状況①</p>		<p>(写真1-2) 5・6号機東側電気品建屋内の移送配管及び各弁等の状況②</p>	
		<p>(写真2) 放流立坑(上流水槽)の放射線モニタ設置状況(南東側から撮影)</p>		