

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年4月11日～4月15日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月11日	B・C排水路電動ゲートの設置状況の確認	セシウム吸着塔第三保管施設周辺	○B・C排水路に設置完了した電動ゲート設備を確認し、迅速に排水を遮断できるよう自重落下式になっていること等を確認した。	14時05分現在
4月12日	遮熱性塗装の試験実施状況の確認	五差路周辺	○夏場の熱中症対策として検討されていた遮熱性塗装の試験結果を確認し、採用を見送ること等の報告を受けた。	13時05分現在
4月13日	トレーラーからの油漏れ事故の状況確認	双葉通り	○当日漏えいしたトレーラーの油回収状況を確認し、漏えい原因等を聞き取りした。	11時40分現在
	焼却工作建屋1階の水溜まりの状況確認	焼却工作建屋	○当日発見された焼却工作建屋1階の水たまりの状況を確認し、水たまりから建屋内に流れ出していないことを確認した。	
	スラリー入りHICからの上澄み水抜き取り設備の確認	セシウム吸着塔第二保管施設	○高性能容器(HIC)の水抜き装置の設備を確認し、漏えい拡大防止用にパンが設置されていること等を確認した。	
4月14日	高温焼却炉建屋(HTI)の水位計確認	高温焼却炉建屋(HTI)	○4月8日に高温焼却炉建屋で発生した運転上の制限の逸脱について、水位計の位置の確認や監視状況の聞き取りを行った。	13時09分現在
	4,000トンノッチタンク群移設作業の状況確認	1,000トンノッチタンク群エリア	○1,000トンノッチタンク群の移設作業の進捗を確認し、順調に進捗していることを確認した。	
4月15日	多核種除去設備pH計ラックでの漏えいの状況確認	多核種除去設備	○前日発生した多核種除去設備での漏えいについて、漏えい箇所の確認や原因調査状況の聞き取りを行った。	13時35分現在
	H8タンクエリアの状況確認	H8タンクエリア	○H8タンクエリアの堰カバー施工状況や仮置き品の管理状況を確認した。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。