

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年5月30日～6月3日)

| 確認日 | 確認目的 | 確認箇所 | 確認状況 | プラント関連 パラメータ |
|-------|--|----------------------------|--|--------------------------|
| 5月30日 | ガレキ・伐採木一時保管エリア(Gエリア)の状況確認 | ガレキ・伐採木一時保管エリア(Gエリア) | ○ガレキ・伐採木一時保管エリアの工事進捗状況を確認した。 | 13時25分現在 |
| 5月31日 | 1号機建屋カバー解体作業の確認 | 1・2号機開閉所前 | ○1号機建屋カバー内の小ガレキ吸引作業の実施状況を確認した。 | 13時25分現在 |
| | 海側遮水壁工事の状況の確認 | 1～4号機護岸 | ○海側遮水壁周辺のフェーシング等の状況を確認した。たわみに伴う大きな変化は確認されなかった。 | |
| 6月1日 | サブドレン中継タンクNo. 4・5から集水タンクへの仮設移送配管の状況確認 | サブドレン中継タンクNo. 4・5 | ○サブドレン中継タンクNo.4・5から集水タンクへの仮設配管を確認した。 | 10時25分現在 |
| | 地下貯水槽No. 2からの滞留水移送状況の確認 | 地下貯水槽No. 2 | ○地下貯水槽No. 2から多核種除去設備への滞留水移送が行われることから、配管の状況を確認した。 | |
| | モニタリングポストNo. 2の状況確認 | モニタリングポストNo. 2 | ○当日発生したモニタリングポストNo. 2に設置されているダストモニタの警報に伴い、現場確認を行った。 | |
| 6月2日 | 地下貯水槽No.2の滞留水移送状況の確認 地下貯水槽No.5～7の状況確認 | 地下貯水槽(No.2、No.5、No.6、No.7) | ○地下貯水槽No. 2から多核種除去設備への滞留水移送が行われる予定であることから、配管の状況を確認した。 | 13時15分現在 |
| | 大型休憩所シャワー室の運用状況の確認 | 大型休憩所シャワー室 | ○大型休憩所シャワー室の運用状況について、利用者数や利用者からの意見等を聞き取り調査した。利用者数が比較的少なく、30室のうち10室のみを常時利用可能としているとのことだった。 | |
| 6月3日 | J7タンクエリアの状況の確認 | J7タンクエリア | ○J7エリアの内堰設置が5月末完了予定であることから、進捗状況について確認した。内堰は5m程の区間2区間を残して完了していた。外堰は施工中であった。 | 13時35分現在 |

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。