

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年10月24日～10月28日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月24日	5・6号機北側海岸保全工事 計画の確認	5・6号機北海岸 免震重要棟	<a href="#">○5・6号機北側の海岸の浸食が進んでいるため、遡上波減 衰堤と方塊ブロックにより保全を行うとの説明を受けた。</a>	<a href="#">13時10分現在</a>
10月25日	1号機建屋カバー壁パネル 取り外しの状況確認	1号機原子炉建屋周辺	<a href="#">○1号機建屋カバー北面中段1枚目の取り外しが行われた。 ダストモニタとモニタリングポストに異常はなかった。</a>	<a href="#">13時05分現在</a>
	セシウム吸着装置(キュリオ ン)の自動停止に係る対応の 確認	免震重要棟	○10月8日に発生したセシウム吸着装置の自動停止につい て、無停電電源装置の故障であるとの説明を受けた。今後、 計画的に電源装置を交換していくとのことだった。	
	JAEA分析・研究施設建設 工事の状況確認	モニタリングポストNo. 5付 近	<a href="#">○JAEA研究施設の工事現場を確認した。くい打ち機による 作業が行われていた。ダストモニタに異常はなかった。</a>	
10月26日	双葉町側散水場所の状況確 認	双葉町側散水場所	<a href="#">○双葉町側の雨水処理水散水地点を確認した。</a>	<a href="#">11時50分現在</a>
	伐採木屋外集積エリアHの 状況確認	伐採木屋外集積エリアH	<a href="#">○伐採木屋外集積エリアHの状況を確認した。伐採木の破 砕が行われていた。</a>	
	アスファルト乳剤漏えい現場 の状況確認	伐採木屋外集積エリアH南 側隣接地	<a href="#">○5月4日に発生したドラム缶からの乳剤漏えいについて、ド ラム缶が撤去されていることを確認した。</a>	
10月27日	建屋内RO循環設備の運転 状況の確認	4号機タービン建屋	<a href="#">○建屋内淡水化装置(RO装置)の運転状況を確認した。運 転操作訓練を終え連続運転に入ったところ逆洗回数が予想 よりも多く、差圧設定値を変更したとの説明を受けた。</a>	<a href="#">13時10分現在</a>
10月28日	雨水処理水散水設備の確認	大熊側散水地点	<a href="#">○大熊町側の雨水処理水散水地点を確認した。</a>	<a href="#">11時23分現在</a>

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。