

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年12月26日～12月28日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
12月26日	H5タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H5タンクエリア	○H5タンクエリアのフランジ型タンク解体工事が開始されたことから、現場状況を確認した。汚染の小さい堰内雨水回収用タンクの解体が開始されていた。汚染水タンクは1月から解体するとの説明を受けた。	13時15分現在
12月27日	4m盤雨水浸透防止カバー設置工事の状況確認	1～4号機護岸	○4m盤の雨水浸透防止カバーの設置工事の進捗を確認した。2号機前と4号機前の一部を残して、カバーが設置されていた。	11時33分現在
12月28日	H1タンクエリアの状況確認	H1タンクエリア H1東タンクエリア	○外堰と堰カバーの設置が進捗していた。	13時07分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。