

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日  
 原子力災害現地対策本部(放射線班)  
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値					平均値	前回 調査結果 (平均値)			
								① 中央	②	③	④	⑤					
984	中島村	保育園	中島保育所	10月6日	50cm	0.22	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.32	○		
					1m			0.16					0.16	0.35			
985	中島村	幼稚園	中島村立中島幼稚園	10月6日	50cm	0.15	0.12	0.15	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.30	○		
					1m			0.14					0.14	0.31			
986	中島村	小学校	中島村立滑津小学校	10月6日	50cm	0.16	0.14	0.20	0.16	0.18	0.19	0.17	0.18	0.23	○		
					1m			0.19					0.19	0.24			
987	中島村	小学校	中島村立吉子川小学校	10月6日	50cm	0.19	0.16	0.21	0.21	0.18	0.23	0.21	0.21	0.28	○		
					1m			0.20					0.20	0.28			
988	中島村	中学校	中島村立中島中学校	10月6日	1m	0.18	0.13	0.11	0.15	0.14	0.13	0.10	0.13	0.27	○		

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則6月1日～10日に実施した「福島県環境放射線モニタリング・学校等調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。