

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年 7月 5日 (木)

### 2 確認箇所

地下水バイパス揚水井No. 3, 9

### 3 確認項目

地下水バイパス揚水井の状況

### 4 確認結果の概要

地下水バイパス揚水井 12 箇所のうち、6 箇所の状況を確認した。それらのうち、2 箇所の揚水井の状況は次のとおりであった。

#### ○地下水バイパス揚水井 No. 3

当該揚水井は、1・2号機開閉所前に設置されており、昨年度途中まで揚水井廻りに櫓が組まれていたが、現在は櫓が撤去されており、代わりにプラスチック製の小屋ができていた。(写真1)

東京電力によると、揚水井のポンプ点検清掃時に櫓を使用していたが、台風対策のため、櫓を撤去し、現在はクレーンで小屋上部のカバー及びポンプ等を取り外して点検清掃しているとのことであった。

#### ○地下水バイパス揚水井 No. 9

当該揚水井は、3号機開閉所前に設置されており、これまでと同様、揚水井廻りに櫓が組まれていた。(写真2)

東京電力によると、当該揚水井付近は、クレーンを扱えるスペースが確保できないことから、小屋は設置せず、より安全性の高い本設櫓を設置する方向で検討しているとのことであった。



(写真1)



(写真2)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。