

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 8月 3日 (金)

2 確認箇所

2号機原子炉建屋西側 (サブドレンピットNo.207, 208)

3 確認項目

増強サブドレンピット等の設置状況

4 確認結果の概要

これまで、増強サブドレンピット等の設置状況を確認しているが、今回は、2号機原子炉建屋西側周辺の新設サブドレンピット (No.207、No. 208)、増強サブドレンピット (No.208)を確認した(以下「サブドレンピット」を「ピット」という。)

- ・増強ピット (No.208)は、新設ピット (No.208)に隣接して設置されており、これまで確認したピットと同様、雨水浸入対策として、廻りはコンクリートが打設され、金属製の箱で覆われていた。(写真1)
- ・新設ピット (No. 207、No. 208)も金属製の箱で覆われていたが、廻りに移送配管や電源ケーブルは、敷設されていなかった。(写真1、2)



(写真1)

(写真2)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。