

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 8月7日 (水)

2 確認箇所

1 / 2号機排気筒 (T. P. 33. 5m盤から確認)

3 確認項目

1 / 2号機排気筒解体工事の状況

4 確認結果の概要

「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」による立入調査を実施し、1 / 2号機排気筒解体工事の状況を確認した。(写真1)

- ・現場確認時、排気筒上部に解体装置が据え付けられていた。
- ・なお、東京電力によると、本日9時11分から切断装置(チップソー)で筒身の切断を開始したが、その後、チップソーの切れ味が悪くなったことから、一旦解体装置を吊り下ろし、チップソーを交換して再切断を開始した。しかし、18時頃、全周の半分程度を切断したところで、切断装置4台のうち1台の動作が悪いことから、本日の残りの切断作業の中止を決定したとのことであった。



(写真1-1)

排気筒解体工事の状況(8時40分頃撮影)



(写真1-2)

排気筒上部の状況 (赤枠内を拡大)



(写真1-2)
東京電力から説明を受けている状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。