

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年 8月20日 (月)

### 2 確認箇所

H4タンクエリア

### 3 確認項目

H4タンクエリアの汚染土壌回収作業の進捗状況

### 4 確認結果の概要

H4タンクエリアの汚染土壌回収作業の進捗状況を確認した。(前回確認；[平成30年6月25日](#))

なお、当該エリアは浅層が汚染された浅層部と、深層まで汚染された深層部があり、両方の状況を確認した。

- ・現場確認時(10時頃)には、深層部の埋め戻し作業が行われていた。バックホーによる埋め戻し用の土砂投入時は、散水により土砂の飛散を防止していた(写真1)。作業員によると、深層部の埋め戻し作業は、7月下旬から開始され、9月下旬には終了する予定とのことであった。
- ・浅層部の埋め戻し及び地盤改良は完了していた。(写真2)



(写真1)  
深層部への埋め戻し土砂投入状況  
(西側から撮影)



(写真2)  
浅層部の状況  
(南東側から撮影)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。