

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 9月20日（木）

2 確認箇所

一時保管エリアP1

3 確認項目

一時保管エリアP1に保管されている土砂の流出防止対策の状況

4 確認結果の概要

前回（平成30年9月7日）、一時保管エリアP1に保管されている土砂の応急的な流出防止対策の状況を確認したが、今回、東京電力が追加の対策を講じたことから、現場を確認した。

- ・前回確認時、一部の土砂のみがシート養生されていたが、本日確認時は、当該エリアに保管されている大型土のうを含む流出リスクのある土砂すべてがシートで養生されていた。（写真1）
- ・また、排水枡には、ゼオライト土のうが追加設置されていた。（写真2）



（写真1）



（写真2）

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。