

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年12月25日（火）
- 2 確認箇所
がれき類一時保管エリアC
- 3 確認項目
がれき類一時保管エリアCの雨水対策状況

4 確認結果の概要

がれき類一時保管エリアCで実施されているシート養生等の雨水対策の進捗状況について確認した。（前回確認：平成30年10月12日）

- ・前回、北西側エリアではがれき類の上に覆土し、保管高さを均一化する作業が実施されていたが、今回作業が進捗しており、同エリアの一部にシート養生が実施されていた。（写真1）
- ・南西側エリアではがれき類の上に覆土し、保管高さを均一化する作業が実施されていた。（写真2）
- ・北西側エリアの周囲に側溝が新設されていた。（写真3）



（写真1－1）平成30年10月12日



（写真1－2）平成30年12月25日



（写真2）



(写真3-1)



(写真3-2)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。