

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年 3月 5日 (火)

2 確認箇所

がれき類一時保管エリアC

3 確認項目

がれき類一時保管エリアCの雨水対策状況

4 確認結果の概要

がれき類一時保管エリアCで実施されているシート養生等による雨水対策の進捗状況について確認した。(前回確認：[平成30年12月25日](#))

- ・前回、北西側エリアではガレキ類に覆土した上からシート養生を実施する作業中であったが今回確認したところ、シート養生が完了していた。

(写真1)

- ・前回、南西側エリアではガレキ類の上に覆土し、保管高さを均一化する作業が実施されていたが、今回シート養生が完了していた。(写真2)

- ・養生シート周辺の側溝や排水柵の中には濁りが確認されなかった。(写真3)



(写真1-1) 平成30年12月25日



(写真1-2) 平成31年3月5日



(写真 2 - 1) 平成 30 年 12 月 25 日



(写真 2 - 2) 平成 31 年 3 月 5 日



(写真 3 - 1)
養生シート周辺の側溝



(写真 3 - 2)
排水枡

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。