

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年10月2日（水）
- 2 確認箇所
Bタンクエリア、B南タンクエリア
- 3 確認項目
Bタンクエリア及びB南タンクエリアの状況
- 4 確認結果の概要
フランジ型タンクから溶接型タンクへのリプレース工事が行われているBタンクエリア及びB南タンクエリアの状況を確認した。

（前回確認：平成31年3月7日）

ア Bタンクエリアの状況

- ・前回確認時には、30基のタンクが設置されていたが、今回確認時は、当該エリアの全てのタンク37基の設置が完了しており、エリア全周に渡り、コンクリート製の内堰及び外堰が設置されていた。


（写真1）

- ・内堰の内壁及び床面の被覆は完了していたが、内堰の外壁及び外堰床面の被覆は作業途中であった。また、堰カバーの設置工事は着手されていなかった。（写真2）



（写真1-1）

Bタンクエリア外観（前回確認時（平成31年3月7日）エリア北東側から撮影）



（写真1-2）

Bタンクエリア外観（今回（令和元年10月2日）エリア北東側から撮影）



(写真 2 - 1)
内堰内側の状況 (被覆完了)
(エリア南東側の例)



(写真 2 - 2)
内堰外壁及び外堰の状況 (被覆中)
(南東側から撮影)

イ B南タンクエリアの状況

- ・ 前回確認時には、当該エリアの全てのタンク 7 基の設置と内堰の設置が完了し、外堰を構築中であったが、今回確認時は、全周に渡り外堰が設置されていた。(写真 3)
- ・ Bタンクエリアと同様に、内堰の内壁及び床面の被覆は完了していたが内堰の外壁及び外堰床面の被覆は作業途中であり、堰カバーの設置工事は着手されていなかった。



(写真 3 - 1)
B南タンクエリア外観 (前回確認時
(平成 31 年 3 月 7 日) エリア北西側
から撮影)



(写真 3 - 2)
B南タンクエリア外観 (今回 (令和
元年 10 月 2 日) エリア北西側から
撮影)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。