

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和2年11月16日

8時59分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況 ※3		給水系 (FDW小流量)	1.45 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.50 m3/h	給水系 (FDW小流量)	3.00 m3/h		
		CS系 (CS小流量)	1.43 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.52 m3/h	CS系 (CS小流量)	0.00 m3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	22.3 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	22.2 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	24.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	27.0 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	22.2 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	26.8 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	25.8 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	22.4 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	27.2 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	27.6 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	22.2 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	26.6 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	25.3 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	1.11 kPa g	(PT-5-52A)	3.20 kPa g	(PT-5-52A)	0.42 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	※4 15.31 Nm3/h	RPV(圧力容器)	13.30 Nm3/h	RPV(圧力容器)	16.89 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		21.1 m3/h		14.59 m3/h		17.14 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.02 vol%	A系	0.06 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.02 vol%	B系	0.05 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	9.44E-04 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	3.92E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.4E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.0E-01 Bq/cm3		
		B系: 指示値	8.67E-04 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3		
検出限界値	3.47E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.3E-01 Bq/cm3	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	※5 - °C	(TE-19-72)	※6 - °C	(TI012-1)	15.3 °C	(XX-TE-015)	※7 - °C	
FPCスキマサージタンク水位		※5 - m	(LT-19-10)	5.59 m		4.25 m	(LT-19-79)	44.27 × 100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 作業に伴い原子炉注水流量変更中

※4 監視計器等の都合によりRVHラインのみ確認

※5 1号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中

※6 2号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中

※7 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止運用中