

保守点検項目

消火器設備

本館

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	16	台	○	○
粉末消火器 車載式	1	本	○	○
強化液消火器	4	本	○	○

交流棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	24	本	○	○
強化液消化液	8	本	○	○

研究棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	31	本	○	○
粉末消火器 車載式	1	本	○	○
強化液消火器	8	本	○	○

屋内車庫1

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	2	本	○	○
強化液消火器	1	本	○	○

屋内車庫2-1

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	1	本	○	○

屋内車庫2-2

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	1	本	○	○

屋内車庫3

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	2	本	○	○

本館 発電機室

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	3	本	○	○
粉末消火器 車載式	1	本	○	○

交流棟 発電機室

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	4	本	○	○

研究棟 発電機室

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末消火器 蓄圧式	2	本	○	○

消火栓設備

本館

項目	数量	単位	機器点検	総合点検	
加圧送水装置	1	式	○	○	※
制御盤	1	台	○	○	※
消火栓	9	台	○	○	
起動用スイッチ	9	台	○	○	
表示灯	9	個	○	○	
表示盤	1	台	○	○	※
補給水槽	1	式	○	○	
水源(貯水槽、給水装置、バルブ類)	1	台	○	○	※
呼水装置	1	台	○	○	※
放水試験	1	式		○	
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○	

※は、本館のみ設置設備

交流棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
消火栓	10	台	○	○
起動用スイッチ	10	台	○	○
表示灯	10	個	○	○
補給水槽	1	台	○	○
放水試験	1	式		○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

研究棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
消火栓	9	台	○	○
起動用スイッチ	9	台	○	○
表示灯	9	個	○	○
補給水槽	1	式	○	○
放水試験	1	式		○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

別紙1

粉末消火設備

本館

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末タンク(操作部含む)	2	台	○	○
加圧用窒素容器	2	本	○	○
起動用ガス容器	1	本	○	○
容器弁開放装置 電磁式	2	台	○	○
起動用操作箱	1	台	○	○
音響装置	4	台	○	○
制御盤	1	台	○	○
ピストンレリーザ	2	台	○	○
ダンパー	1	台	○	○
電源装置	1	台	○	○
放出表示灯箱	3	台	○	○
選択弁	2	台	○	○
ヘッド	7	個	○	○
作動試験	1	式	○	○
放出試験(窒素ガス、空気)	1	式		○
窒素ガス	1	式		○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

研究棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
粉末タンク(操作部含む)	1	台	○	○
加圧用窒素容器	2	本	○	○
起動用ガス容器	2	本	○	○
容器弁解放装置 電磁式	2	台	○	○
起動容器格納庫	2	台	○	○
音響装置	6	台	○	○
制御盤	1	台	○	○
ピストンレリーザ	7	台	○	○
電源装置	1	台	○	○
放出表示等箱	2	台	○	○
選択弁	2	個	○	○
ヘッド	10	式	○	○
作動試験	1	式	○	○
放出試験(窒素ガス、空気)	1	式		○
窒素ガス	1	式		○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

別紙1

自動火災報知設備
本館

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
受信機 P型1級	1	台	○	○
差動式スポット型感知器	6	個	○	○
定温式スポット型感知器	34	個	○	○
煙式スポット型光電式感知器	185	個	○	○
P型1級発信機	10	台	○	○
表示灯	10	個	○	○
消火栓起動装置	1	台	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

交流棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
複合受信機 P型1級 60回線	1	台	○	○
副受信機 60回線	1	台	○	○
差動式スポット型感知器	6	個	○	○
定温式スポット型感知器	33	個	○	○
煙式スポット型光電式感知器	132	個	○	○
P型1級発信機	10	台	○	○
表示灯	10	個	○	○
消火栓起動装置	1	台	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

研究棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
受信機 P型1級 40回戦	1	台	○	○
副受信機 40回線	2	台	○	○
差動式スポット型感知器	14	個	○	○
定温式スポット型感知器	39	個	○	○
煙式スポット型光電式感知器	173	個	○	○
P型1級発信機	9	台	○	○
表示灯	9	個	○	○
消火栓起動装置	1	台	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

屋内車庫2-2

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
差動式スポット型感知器	10	個	○	○
P型1級発信機	1	台	○	○
音響装置	1	台	○	○

屋内車庫2-1

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
差動式スポット型感知器	12	個	○	○
P型1級発信機	1	台	○	○
音響装置	1	台	○	○

屋内車庫1

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
差動式スポット型感知器	8	個	○	○
煙式スポット型光電式感知器	3	個	○	○
P型1級発信機	1	台	○	○
音響装置	1	台	○	○

屋内車庫3

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
差動式スポット型感知器	8	個	○	○
P型1級発信機	1	台	○	○
音響装置	1	台	○	○

本館発電機室

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
差動式スポット型感知器	1	個	○	○
音響装置	1	台	○	○

研究棟発電機室

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
差動式スポット型感知器	1	個	○	○
音響装置	1	台	○	○

交流棟発電機室

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
差動式スポット型感知器	1	個	○	○
音響装置	1	台	○	○

別紙1

誘導灯及び誘導標識

本館

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
誘導灯	22	台	○	○
誘導標識	4	枚	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

交流棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
誘導灯	37	台	○	○
客席誘導灯	6	台	○	○
誘導標識	6	枚	○	○
誘導灯信号装置	1	台	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

研究棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
誘導灯	33	台	○	○
誘導標識	4	枚	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

非常放送設備

本館

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
増幅器	1	台	○	○
スピーカー	97	個	○	○
音量調節器	37	個	○	○
起動装置(押しボタン)	1	台	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○
自火報連動試験	1	式	○	○

交流棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
増幅器	1	台	○	○
スピーカー	93	個	○	○
音量調節器	26	個	○	○
起動装置(押しボタン)	1	台	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○
自火報連動試験	1	式	○	○

研究棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
増幅器(非常リモコン)	3	台	○	○
スピーカー	133	個	○	○
音量調節器	35	個	○	○
起動装置(押しボタン)	3	台	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○
自火報連動試験	1	式	○	○

別紙1

非常用電源(自家発電設備)

200V 200KVA

本館

原動機	発電機	蓄電池	充電装置	数量	単位	機器点検	総合点検
ヤンマー(株) 型式 6D123T-GL	藤澤電機(株) 型式 AP230D	(株)GSユアサ REH24-12	コーリンエンジニアリング(株) CH-91-1	1	式	○	○

※ 総合点検時には、消防用設備等の点検要領に定める「負荷運転等」を行うこと。

200V 200KVA

研究棟

原動機	発電機	蓄電池	充電装置	数量	単位	機器点検	総合点検
ヤンマー(株) 型式 6D123T-GL	藤澤電機(株) 型式 AP230D	(株)GSユアサ REH24-12	コーリンエンジニアリング(株) CH-91-1	1	式	○	○

※ 総合点検時には、消防用設備等の点検要領に定める「負荷運転等」を行うこと。

防火(防火排煙)設備

本館

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
制御盤	1	台	○	○
防火戸ドア式 S型	4	台	○	○
防火戸ドア式 W型	1	台	○	○
光電式スポット型感知器	9	個	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

交流棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
制御盤	1	台	○	○
排煙抗口	7	ヶ所	○	○
防火戸ドア式 S型	5	台	○	○
防火戸ドア式 W型	2	台	○	○
防火シャッター	2	台	○	○
音響装置	2	台	○	○
防火垂れ壁	7	台	○	○
手動開閉装置	7	台	○	○
排煙装置	1	台	○	○
排煙装置起動盤	1	台	○	○
光電式スポット型感知器	24	個	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○

研究棟

項目	数量	単位	機器点検	総合点検
制御盤	1	台	○	○
防火戸ドア式 S型	6	台	○	○
防火戸ドア式 W型	3	台	○	○
光電式スポット型感知器	16	個	○	○
常用電源	1	式	○	○
予備電源	1	式	○	○
絶縁抵抗測定及び配線点検	1	式		○