


福島県復興計画（第3次）素案

～未来につなげる、うつくしま～



平成27年 月
福 島 県

福島県復興計画（第3次） 目次

	ページ
I はじめに	1
II 基本理念	7
III 主要施策	8
i 復興へ向けた重点プロジェクト	9
1 避難地域等復興加速化プロジェクト	10
2 生活再建支援プロジェクト	20
3 環境回復プロジェクト	26
4 心身の健康を守るプロジェクト	32
5 子ども・若者育成プロジェクト	38
6 農林水産業再生プロジェクト	42
7 中小企業等復興プロジェクト	48
8 新産業創造プロジェクト	52
9 風評・風化対策プロジェクト	60
10 復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト	66
※重点プロジェクトの指標	72
ii 地域別の取組	75
1 相馬エリア	78
2 双葉エリア	90
3 いわきエリア	104
4 中通りエリア	114
5 会津エリア	124
iii 復興ビジョン（7つの主要施策）対応表	131
IV 復興の実現に向けて	144

福島県復興計画（第3次）の構成

I はじめに

- i 復興計画策定の趣旨・策定までの経過
- ii 復興計画の性格

II 基本理念

- i 原子力に依存しない※、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり
- ii ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
- iii 誇りあるふるさと再生の実現

※ 国・原子力発電事業者に対して、県内の原子力発電所の全基廃炉を求めていることとしている。

III 主要施策

i 復興へ向けた重点プロジェクト

避難地域の再生・復興

- 1 避難地域等復興加速化プロジェクト

安心して住み、暮らす

- 2 生活再建支援プロジェクト
- 3 環境回復プロジェクト
- 4 心身の健康を守るプロジェクト
- 5 子ども・若者育成プロジェクト

ふるさとで働く


- 6 農林水産業再生プロジェクト
- 7 中小企業等復興プロジェクト
- 8 新産業創造プロジェクト

まちをつくり、人とつながる

- 9 風評・風化対策プロジェクト
- 10 復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

ii 地域別の取組

各エリアの重点的に推進する施策として関連する重点プロジェクトやエリア固有の課題、特に重要な事項を中心に記載。



iii 復興ビジョン（7つの主要施策）対応表

復興ビジョンの7つの主要施策と重点プロジェクトの取組との関係を記載。

IV 復興の実現に向けて



- 1 復興の着実な推進
- 2 復興財源の確保
- 3 市町村との連携強化
- 4 地域住民等との協働
- 5 民間企業等の協力と連携
- 6 復興に係る各種制度の活用

I はじめに

i 復興計画策定の趣旨・策定までの経過

大震災及び原発事故の発生

- 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに引き続く大津波は、1,915人の死者、65人の行方不明者、81,216棟の家屋の全・半壊（平成23年12月27日現在※1）や産業・交通・生活基盤の壊滅的被害など、浜通りを中心に県内全域に甚大な被害をもたらした。
- 本県をさらに困難な状況に追い込んだのは、その後発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故であり、自主的に避難している方も含めて15万人に及ぶ県民が県内外に避難し、そのうち福島県外に避難している方は6万人を超えた（平成23年12月25日現在※2）。震災前202万4千人だった本県人口は、昭和53年以来33年ぶりに200万人を割り込み、198万5千人（平成23年12月1日現在福島県現住人口調査※3）にまで減少している。9町村が県内外の地域に役場機能に移転せざるを得なくなったほか、原発から100km離れた会津地方を含め県内全域に風評被害が及び、農林水産業のみならず製造業を含めたあらゆる産業が大きな打撃を受けるなど、原子力災害は、文字通り本県の基盤を根底から揺るがすものとなっている。



【被ばく放射線量等に基づく避難指示の設定】

- 平成23年4月22日、緊急時の被ばく状況で放射線から身を守るための国際的な基準値（年間20～100ミリシーベルト）を参考にしながら、3つの避難区域が設定された。
 - 計画的避難区域
事故後1年間の被ばく線量の合計（積算線量）が20ミリシーベルトになることが予想される区域のうち、第1原発から20km圏外の区域。
※ 国が区域内の住民に対して避難を指示。
 - 緊急時避難準備区域
第1原発から20～30km圏内の区域
※ 緊急時に屋内退避または避難できるよう準備しておく区域。
 - 警戒区域
第1原発から20km圏内
※ 例外を除き、立ち入りが禁止された区域。

避難指示区域の状況（平成23年4月22日時点）



※1 平成27年10月1日現在 死者3,792人（うち震災関連死1,964人）、行方不明者3人。家屋全・半壊93,264棟

※2 平成27年10月1日現在 県内避難者60,694人、県外避難者44,387人、計105,081人

※3 平成27年10月1日現在 福島県現住人口調査1,925,605人

復興ビジョンの策定 ※平成23年8月

- こうした事態を踏まえて、復興に向けて希望の旗を掲げ、すべての県民が思いを共有しながら一丸となって復興を進めていくため、有識者で構成する復興ビジョン検討委員会での活発な審議、市町村との意見交換、1,538件に上る多くの意見をいただいたパブリックコメント、県議会東日本復旧・復興対策特別委員会等からの要請等、県議会からの意見を踏まえるなどして、平成23年8月11日に「原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり」等3つの基本理念と7つの主要施策を内容とする福島県復興ビジョンを策定した。
- 今回の災害は、人類がこれまで経験したことのない未曾有のものであり、その克服は、一地方自治体の力を超えている。また、原子力災害は、事業者とともに国策として原子力発電を進めてきた国が責任を負うべきものである。このため、復興ビジョンの策定と並行して、国の復興構想会議を通じ、本県の復興に必要な事項に関して意見を主張してきた。その結果、本県の主張が復興構想会議の第1次提言及び国の復興基本方針に盛り込まれており、復興ビジョンは、国の復興基本方針と整合性が取れたものとなっている。


福島県復興ビジョン（案）に対するパブリックコメント等の結果概要

1. パブリックコメント

○ 意見提出期間 平成23年7月15日（金）～8月3日（水）

○ 意見提出者・団体数 731通（701人・30団体）
 事務局回答数 1,538件

○ 県外からの意見提出状況			○ 県内からの意見提出状況		
地域	人数	割合	地域	人数	割合
10km以下	23	3%	東北	570	78%
20km	51	7%	関東	60	12%
30km	76	10%	関東	3	0%
40km	119	16%	近畿	17	2%
50km	273	37%	中国	2	0%
60km	122	17%	四国	17	2%
70km	15	2%	九州	10	1%
80km以上	10	1%	北海道	10	1%
不明	12	2%	北海道	12	2%
計	303	4%	合計	731	100%
合計	731	100%			



復興計画（第1次）の策定 ※平成23年12月

- 復興ビジョンに基づき、さらに具体的な復興のための取組や事業を示すため、平成23年12月28日、福島県復興計画（第1次）を策定した。
- 復興計画の策定に当たり、平成23年9月に有識者や関係団体からの代表者で構成する復興計画検討委員会及びその分科会を設置し、活発な審議を行った。緊急時避難準備区域の復旧計画、各市町村復興ビジョン・復興計画や津波被災地のまちづくりに関する考え方などについて、各市町村と意見交換するなど、市町村の復興に向けた考え方との調整を行った。地方振興局ごとの地域を基本として9箇所で開催した地域懇談会を開催し、また、パブリックコメントなどにより県民から様々な意見を伺うとともに、県議会東日本大震災復旧・復興対策特別委員会等からの要請など、県議会からの意見を踏まえることに努めた。
- また、国の復興基本方針に基づき設置された「原子力災害からの福島復興再生協議会」を通じて本県の復興に関して国と協議を行っており、復興計画は、策定時までの協議内容を反映したものとした。
- 復興ビジョン策定の直前、政府は、「東京電力福島第一原子力発電所事故の収束へ向けた道筋」のステップ1を達成したと発表し、平成23年9月30日には緊急時避難準備区域を解除、同年10月29日には中間貯蔵施設の整備に係る工程表を発表した。復興計画の策定に当たっては、できる限り、これらの新たな動きに対応することに努めた。
- 平成23年7月末に発生した新潟・福島豪雨災害は、会津地方を中心として、多くの住家被害のほか、河川、道路、鉄道、農地、林地などに甚大な被害をもたらした。また、平成23年9月下旬に本県を通過した台風15号は、中通り地方を中心として浸水により住家、農地などに多大な被害をもたらした。このため、東京電力福島第一原子力発電所の事故が収束しない中で発生したこれらの災害の復旧・復興のための取組についても、本復興計画に盛り込むこととした。
- なお、福島復興再生特別措置法（平成24年3月31日施行）及び同法に基づく基本方針（平成24年7月13日閣議決定）は、本県の復興計画（第1次）の内容が反映されており、整合性が取れたものとなっている。

避難指示区域の見直し ※平成24年4月～

- 原子炉の冷却停止状態が確認されたため、平成24年4月1日より、住民の帰還に向けた環境整備と、地域の復興再生を進めるため、“警戒区域”と“計画的避難準備区域”の一部を年間積算線量の状況に応じた区域の見直しが始まった。
 - ・ 避難指示解除準備区域

年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実と確認された区域。


区域の中への立入りが柔軟に認められるようになり、住民の一時帰宅（宿泊は禁止）や病院・福祉施設、店舗等の一部の事業や営農が再開が可能となった。
 - ・ 居住制限区域

年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、引き続き避難の継続が求められる地域。

住民の一時帰宅や、道路などの復旧のための立入りが可能となった。
 - ・ 帰還困難区域


年間積算線量が50ミリシーベルトを超えて、5年間たっても年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれがある区域

引き続き避難の徹底が求められている。



復興計画（第2次）の策定 ※平成24年12月

- 復興計画（第1次）策定以降、平成24年4月1日の田村市、川内村を始め、これまで6市町村において避難指示区域の見直しが行われるなど、避難生活を送られている方々を取り巻く状況は日々刻々と変化し、それに伴う新たな課題への対応が必要となっている。
- このようなことを踏まえ、復興計画（第2次）では、有識者や県内各種団体の代表者、県内外に避難している方などで構成する福島県復興計画評価・検討委員会を始め、県議会、県民、市町村などの意見を踏まえながら、避難の長期化に伴う支援強化や新たな生活拠点の整備、さらには、帰還を加速する取組など、被災者それぞれの状況に応じた新たな取組を追加した。




復興計画（第3次）の策定 ※平成27年12月

- 復興計画（第2次）策定以降、震災・原発事故により失われた浜通りの生活・産業基盤の復興に向け、廃炉等に関連した技術の研究・開発、ロボット産業や再生可能エネルギー産業など新産業の創出・集積を進める「イノベーション・コースト構想」の具体化に向けた動きや、避難地域の30～40年後の姿を見据え、当面2020年に向けた具体的な課題と取組を取りまとめた「福島12市町村の将来象に関する有識者検討会提言」の策定、福島復興指針の改定など、本県の復興に大きな影響を与える動きが生じている。
- このような状況を踏まえ、復興計画（第3次）では、有識者、公募により選出された県民、県内各団体の代表者等で構成する「福島県総合計画審議会総合計画進行管理・復興計画見直し部会」、県民、市町村等の意見を踏まえ、いまだ多くの県民が避難を続けている避難地域をはじめとした浜通りの復興の加速化、ロボット産業やエネルギー産業等の新産業の集積、さらには、福島県風評・風化対策強化戦略を踏まえ、農林水産業や観光業等、様々な分野において根強く残る風評の影響を払拭するための取組や時間の経過とともに進む風化の防止に向けた取組などを新たに追加した。

ii 復興計画の性格

(1) 復興計画の位置付け


- 復興計画は、平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震やその余震、それに伴う大津波、東京電力福島第一原子力発電所事故と風評、さらに東京電力福島第一原子力発電所の事故が収束しない中で発生した新潟・福島豪雨、台風15号などの一連の災害からの復興に向けての取組を総合的に示すための計画である。



- 本県の復興は、国、市町村、民間団体、企業、県民等、様々な主体と力を合わせて行わなければならないことは言うまでもない。そのため、県が実施するもののほか、県以外の主体の取組であっても、県が関わるものを盛り込んでいる。

(2) 復興ビジョンとの関係

- 復興ビジョンは、本県の復興に当たっての基本的な方向を示したものであり、復興計画は、復興ビジョンで定めた3つの基本理念及び7つの主要施策を踏まえ、重点プロジェクトや具体的な取組などを示すものである。



(3) 総合計画との関係

- 総合計画は、県政全体の基本的方針を示す最上位の計画であり、復興計画は、総合計画と将来像を共有しながら、本県の一日も早い復興のために必要な取組を機動的かつ確実に進めるための計画である。
- なお、本計画における重点プロジェクトを総合計画の重点プロジェクトとして位置付け、取組を一体的に進めていく。

(4) 復興計画の位置付け

- 復興ビジョンと同じく、計画期間は10年とする。

(5) 進行管理及び柔軟な見直し

- 復興計画は、策定されただけではなく、随時、進捗状況を管理するとともに、現実に実行されなければならない。そのため、復興計画に盛り込まれた各取組の実施状況について毎年度点検を行い、福島県総合計画審議会による評価を受け、その評価結果や社会経済状況の変化等を踏まえて加除・修正を図るなど、適切な進行管理を行う。
- 復興計画は、今後の原子力発電所事故の収束状況や進行管理の結果等を踏まえ、県民の意向に細やかに対応しながら、復興に向けて必要な取組が行われるよう、適時、柔軟に見直しを行う。

Ⅱ 基本理念

復興計画は、復興ビジョンで掲げた以下の基本理念の下に復興を進めるものとする。

i 原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり

- 「脱原発」という考え方の下、原子力に依存しない社会を目指し、環境との共生が図られた社会づくりを推進。このため、国及び原子力発電事業者に対し、事故の完全収束を求めるとともに、県内の原子力発電所についてはすべて廃炉とすることを求める。
- 地域でエネルギー自立を図る多極分散型モデル、経済的活力と環境との共生が両立するモデルを提示。
- 何よりも人命を大切にする。
- 環境放射線モニタリングの徹底・除染対策、産業・生活基盤の迅速な復旧により、安全・安心なコミュニティと持続的に発展しうる産業を再構築。
- ハード・ソフト両面で様々な手段を重層的に確保し、万一の際に対応できる、安全で安心な社会を構築。
- 人口減少・超高齢社会に全国に先駆けて的確に対応。
- 放射性物質による影響から長期にわたって県民の健康を守るほか、さらに一步進んで全国に誇れる健康長寿の県づくりを推進。

ii ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興

- 全県民が今回の災害を自らのものとして受け止め、「ふくしま」全体で支えあい、復興を推進。
- 県民一人一人の生活基盤の再建が復興の基本であり、復興の主役は住民。
- 復興の主体は、地域や市町村。
- 県民、企業、民間団体、市町村、県など、あらゆる主体が力を合わせる。
- 本県の復興は、国内外の他地域の復興などに積極的に寄与するものと位置づけ。
- 国内外でふくしまを愛し、ふくしまに心を寄せるすべての人の力を結集。
- 原子力災害に関して国が全面的責任を負うべきであり、国による財政的、法的バックアップを求める。

iii 誇りあるふるさと再生の実現

- 本県に脈々と息づく地域のきずなを守り育て、世界に発信。
- すべての県民がふるさとで元気な生活を取り戻すことができた日にこそ、ふくしまの復興の第一歩が記されるという思いを県民すべてが共有。
- 地域のきずなが一層高められたコミュニティづくりを着実に推進。
- 子ども・若者たちが誇りを持つことのできるふくしまの再生。

Ⅲ 主要施策

主要施策は、復興ビジョンの策定に当たり、地震、津波、原子力災害及び風評被害、並びに新潟・福島豪雨災害及び台風15号による被害に対応する施策として位置づけたものである。

i 復興へ向けた重点プロジェクト

復興へ向けた取組を政策目的別に10の重点プロジェクトとし、その取組と取組主体、年度計画を示した。

→9ページ～74ページ

ii 地域別の取組

被害状況を踏まえたエリアごとに、重点的に推進する施策を示した。

→75ページ～130ページ

iii 復興ビジョン（7つの主要施策）対応表

主要施策を実現するために必要な取組として、関連する重点プロジェクトの取組を示した。

→131ページ～143ページ

i 復興へ向けた重点プロジェクト

福島県の復興に向けた取組を、政策目的別に10の「重点プロジェクト」として位置付けた。

各プロジェクトにおいては、目指す姿、現状と課題、取組方向、取組等を示した。本県が復興を成し遂げるために、全ての力を結集し、これらのプロジェクトを推進する。

復興へ向けた重点プロジェクトの全体図

避難地域の再生・復興

- 1 避難地域等復興加速化プロジェクト

安心して住み、暮らす

- 2 生活再建支援プロジェクト
- 3 環境回復プロジェクト
- 4 心身の健康を守るプロジェクト
- 5 子ども・若者育成プロジェクト

ふるさとで働く

- 6 農林水産業再生プロジェクト
- 7 中小企業等復興プロジェクト
- 8 新産業創造プロジェクト

まちをつくり、人とつながる

- 9 風評・風化対策プロジェクト
- 10 復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

1 避難地域等復興加速化プロジェクト

避難地域の
再生・復興

目指す姿


○ 震災・原発事故により大きな被害を受けた避難地域及び浜通り地域が、住民の帰還等に伴って商工業や農林業の再開が進むとともに、廃炉に関する研究等を端緒とした新たな産業が集積するなど地域経済に活力が戻り始め、さらには医療、福祉、教育など生活インフラも整いつつあり、域外からの人口移入も見られるようになっている。

復興の現状と課題

[避難地域の居住人口・帰還人口の推移]

避難指示の解除が進む中で、居住人口、帰還人口ともに緩やかな増加傾向にあり、避難地域におけるさらなる環境整備が必要。

居住人口・帰還人口




※ 居住人口：旧警戒区域、旧計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に指定された地域から避難し対象地域内に帰還した人数、新たに移住してきた人数、対象地域から避難することなく居住している人数の合計
 ※ 帰還人口：対象地域から避難し、対象区域内に帰還した人数
 ※ なお、平成26年10月時点で町村内全域が避難指示区域に指定されている町村については、居住人口、帰還人口ともに計上されていない。

[避難地域の経済状況]

避難地域12市町村内の総生産額は、第1次産業、第3次産業で大きく落ち込んでおり、地域経済の再建・雇用創出に向けた産業振興が必要。


避難地域12市町村内総生産の推移



[避難地域の事業の再開状況]

事業を再開する事業者は増加しつつあるが、避難指示により帰還できない地域の事業所は再開を見合わせている状況。

商工会会員事業所[※]の事業再開件数・再開率




※ 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、鹿島区(一部)、小高区、飯館村、川俣町(一部)、都路町、常葉町(一部)、船引町(一部)の商工会会員事業所を対象。

[避難地域の農業の再開状況]

避難地域の除染の遅れやインフラ復旧の遅れにより、農業者の帰還が進んでおらず、営農再開に向けた更なる支援が必要。

農業を開始した認定農業者(経営体)の数



(出典)福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」、福島県「福島県市町村経済計算年報 平成24(2012)年度版」

プロジェクトの取組方向

1 安心して暮らせるまちの再生・復興

平成29年3月の避難指示解除準備区域・居住制限区域の避難指示解除を見据えた環境整備に向けて、安心して住み、働き、暮らすことができる地域を形成するため、復興拠点や広域インフラなどの基盤の整備、事業や営農の再開支援など産業・生業の再生、医療・福祉サービスの確保等の取組を進めていく。

○ 復興拠点の整備

住宅、役場機能、商業施設、医療機関など、暮らしに必要な機能を備えたまちづくりを進めつつ、復興拠点相互に連携・補完した取組により、広域的な機能を有する拠点の整備を通じて、復興に取り組んでいく。

避難地域の12市町村が計画する復興拠点等

田村市(都路地区)	住居、商業、医療、福祉等	川内村(川内村復興拠点)	住居、商業、福祉、再エネ等
南相馬市(小高駅周辺)	住居、商業、福祉、子育て等	大熊町(大川原地区)	住居、商業、公共施設、研究
川俣町(山木屋地区)	住居、商業、医療、福祉等	双葉町(双葉町復興拠点)	住居、商業、研究、再エネ等
広野町(広野駅東側)	住居、商業、農業	浪江町(JR常磐線から東部)	住居、研究、農業、商業等
楡葉町(楡葉コンパウンド)	住居、商業・交流、医療等	葛尾村(葛尾村復興拠点)	住居、医療、福祉、商業等
富岡町(富岡町復興拠点)	住居、医療、福祉、商業等	飯館村(深谷地区)	住居、農業、商業、再エネ

○ 広域連携の推進

住民が暮らすために必要な全ての都市機能や公共的サービスの確保を市町村が単独で行うには負担が大きいことから、復興拠点相互の連携を進めていく。また、医療や地域交通などに関する機能・サービスの範囲や対象エリアについての検討を進め、広域的に持続可能な地域づくりを推進していく。



○ 医療・福祉の提供

帰還する住民や新たに移住する方の健康を守り、安全・安心を確保するため、医療・福祉・介護人材の確保と震災以降休止している医療機関等の再開を進めるとともに、救急医療・入院医療に対応した二次医療機関の確保に向けて国や市町村とともに取り組む。



○ 産業・生業の再生

原発事故や風評により深刻な影響を受けている地域経済の再生と帰還した住民の働く場の確保に向け、現行の支援策に加え、国・民間企業と連携した地元事業者の戸別訪問・相談支援を実施し、事業再開・営農再開支援を強力に推進する。



2 世界に発信するモデル地域の実現

原発事故によって失われた産業・雇用の場を創出し、帰還や移住の促進を図るため、イノベーション・コースト構想の具体化を核とした新たな技術の導入や産業の創出、未来を担う人材の育成強化によって、世界に誇れるモデル地域を実現し、2020年(平成32年)開催の東京オリンピック・パラリンピック等の機会を通して、ふくしまの力強い復興を国内外に発信する。



※ 本プロジェクトでは避難地域等の復興加速に特化した取組をまとめており、避難地域等を含め、全県的に対応する取組は各プロジェクトにおいて推進していく。

プロジェクトのイメージ



参考

福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想



プロジェクトの取組

1 安心して暮らせるまちの再生・復興

(1) 復興拠点を核としたまちづくり

新規追加

① 避難地域の復興拠点づくりの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県 市町村	
② ふるさと帰還後の買い物支援や生活交通の確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県 市町村	
③ 避難指示区域等におけるインフラの復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県 市町村	
④ 住宅や公共用施設、道路、農地、森林等の除染・放射線量低減対策の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県 市町村 等	<再掲> 環境P 1

(2) 広域インフラの充実・広域連携の推進

ア 幹線道路の整備

新規追加

新規追加

① 「ふくしま復興再生道路」の整備、東西連携軸の強化等	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県	<再掲> 基盤P 2
② 相馬福島道路、東北中央自動車道の整備	(相馬～(仮)相馬西)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国
	(仮)相馬西～(仮)阿武隈東)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	
	(仮)阿武隈東～(仮)霊山)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	
	(仮)霊山～(仮)福島北JCT)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	
	(福島～米沢間)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	
③ 常磐自動車道の4車線化・追加ICの整備	(4車線化)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県 市町村 NEXCO
	((仮)大熊IC整備)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	
	((仮)双葉IC整備)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	
④ 復興拠点へのアクセス道路の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県 NEXCO	
⑤ 防災・減災対策など安全に安心して暮らせる道路の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県	<再掲> 基盤P 2

イ JR常磐線の整備

① JR常磐線の早期復旧・基盤強化	(相馬駅～宮城県浜吉田駅間)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	JR東日本
	(竜田駅～原ノ町駅間)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	

【凡例】

取組の期間

H27 H28 H29 H30 H31 H32	H27 H28 H29 H30 H31 H32	H27 H28 H29 H30 H31 H32
平成28年度に終了	平成30～32年度の間に終了	平成32年度またはそれ以降に終了

ウ 広域連携の検討

新規追加	① 日常生活で必要となる総合的地域交通ネットワークの構築	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村
新規追加	② 二次救急医療機能を担う医療機関の確保に向けた検討	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県
新規追加	③ 必要に応じたその他広域連携の検討	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村

(3) 浜通り地方の医療等の提供体制の再構築

ア 医療の提供体制の整備

① 医師の確保と医療機関の機能回復・拡充	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県
----------------------	-----------------------------	-------------

イ 介護福祉サービスの提供体制の整備、介護予防の強化

新規追加	① 介護福祉人材の確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県
	② 福祉施設等の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村 事業者
新規追加	③ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村

ウ 保健・福祉サービスの提供体制の整備

① 保健・医療・福祉に係る専門人材、施設・設備の確保等、サービスの提供体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村	<再掲> 健康P 2
--	-----------------------------	--------------------	------------------

エ 帰還した住民の健康保持・増進

① 長期にわたる県民健康調査を通じた健康の保持・増進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村	<再掲> 健康P 1
② 県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県	<再掲> 健康P 1

※ほか、県民の心身の健康を守るプロジェクトで対応。特記すべき内容を以下に列記。

(4) 産業・生業の再生

ア 産業の再生

	① 被災事業者がふるさとに帰還する際の事業再建支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村
新規追加	② 官民合同チームによる事業者等への戸別訪問・相談支援を通じた事業再開支援の拡充（ハズオン支援）	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 民間
新規追加	③ 若者の起業による定着促進など、地域活力向上・帰還促進に向けた創業支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 等
新規追加	④ 商工会などへの復興支援員配置を通じた事業者支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県・団体

イ 復興へ向けた重点プロジェクト

1 避難地域等復興加速化プロジェクト

新規追加

⑤ 震災復興に向けた人材の育成・確保、被災者の安定的な雇用確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村 民間団体	<再掲> 中小P 1(1)
---------------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

⑥ 新たな産業（企業）の戦略的な誘致	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県	
--------------------	-------------------------	-----------	--

※ ほか、中小企業等復興プロジェクトで対応。

イ 農業の再生

新規追加

① 安全な農産物の生産対策の徹底	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村 団体 営農集団 等	
------------------	-------------------------	----------------------------	--

② 農林水産物の放射性物質検査の徹底及び情報の迅速・的確な公表	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県、市町村、大 学・研究機関、民	<再掲> 農林P 1
---------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------

新規追加

③ 出荷制限、作付制限等の解除に向けた試験栽培等の実施	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県 市町村	
-----------------------------	-------------------------	--------------------	--

④ 農地、農道、農業用ダム、ため池、排水機場、農業集落排水施設等の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県 市町村	<再掲> 農林P 2
-------------------------------------	-------------------------	--------------------	------------------

⑤ 農地整備や海岸保全施設の整備など農林水産業基盤の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県 市町村	<再掲> 農林P 2
------------------------------	-------------------------	--------------------	------------------

新規追加

⑥ 地域農業の将来像（経営再開マスタープラン等）の策定	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県、市町村、大 学・研究機関、民	
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

新規追加

⑦ 営農再開に向けた農地の保全管理	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村 団体 営農集団 等	
-------------------	-------------------------	----------------------------	--

⑧ 営農の再開・農業の再生に向けた調査研究を行う「浜地域農業再生研究センター」の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県	
--	-------------------------	-----------	--

新規追加

⑨ 「浜地域農業再生研究センター」における調査研究の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県	
------------------------------	-------------------------	-------------	--

新規追加

⑩ 地域農業の担い手の確保・育成、営農再開への支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県 市町村	
---------------------------	-------------------------	--------------------	--

新規追加

⑪ 住民の避難に伴い増加した野生鳥獣による農作物等被害の防止対策の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村 団体 営農集団 等	
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

新規追加

⑫ 県産品の安全性や魅力に対する流通事業者・量販店等の理解醸成・販路の開拓	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村 団体 等	<再掲> 風評P 1
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

※ ほか、農林水産業再生プロジェクトで対応。

ウ 森林林業の再生

① 森林施策と放射性物質の拡散抑制対策の一体的な実施	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県	<再掲> 農林P 3
----------------------------	-------------------------	-----------	------------------

② 林地・林道等の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村 団体 営農集団 等	<再掲> 農林P 3
-------------	-------------------------	----------------------------	------------------

※ ほか、農林水産業再生プロジェクトで対応。

工 水産業の再生

① 漁港、漁場、市場、水産業共同利用施設等の復旧・復興	(漁港の復旧)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県	<再掲> 農林P 4
	(上記以外)	H27 H28 H29 H30 H31 H32		
② 共同利用に供する漁船建造の支援、早急な漁業生産活動の再開・活性化支援		H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県	<再掲> 農林P 4
③ 適切な水産資源管理と栽培漁業の再構築		H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 団体 等	<再掲> 農林P 4

※ ほか、農林水産業再生プロジェクトで対応。

2 世界に発信するモデル地域の実現

(1) イノベーション・コースト構想の推進

ア ロボットテストフィールド

新規追加	① 県内の橋梁、トンネル、ダム、河川、山野等を利用した災害対応ロボット等の福島浜通りロボット実証区域の指定	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県
新規追加	② 陸海空を対象とした型式認証、操縦者の訓練、ライセンス付与、災害時出動拠点等、福島しかない機能を有する災害対応等ロボットの実証拠点（ロボットテストフィールド）の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国・県 等
新規追加	③ 原子炉格納容器の調査・補修ロボットの開発・実証試験、燃料デブリ取り出しの実証試験などを行うモックアップ試験施設（楡葉遠隔技術開発センター）の整備・運用	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] JAEA
新規追加	④ ロボット技術開発最先端拠点となるようトップクラスの大学・研究機関・企業招聘を想定した共同研究施設の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国・県 等

※ ほか、新産業創造プロジェクトにおいて対応

イ 国際産学連携拠点等（廃炉を含む）

新規追加	① ロボット技術開発最先端拠点となるようトップクラスの大学・研究機関・企業招聘を想定した共同研究施設の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国・県 等
新規追加	② 震災・原子力災害の教訓等を継承等するためのアーカイブ拠点の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国・県 等
新規追加	③ 廃炉人材等の育成、防災研修を行う技術者研修拠点の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県 等
新規追加	④ 廃炉、環境回復等多様な分野を対象とした大学教育拠点の構築	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国・県 等
新規追加	⑤ 廃炉等の研究開発・人材育成の拠点となる廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] JAEA
新規追加	⑥ 福島大学や福島工業高等専門学校などの高等教育機関等における廃炉等の研究開発、人材育成の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 大学等
新規追加	⑦ 原子炉格納容器の調査・補修ロボットの開発・実証試験、燃料デブリ取り出しの実証試験などを行うモックアップ（楡葉遠隔技術開発センター）試験施設の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] JAEA

新規追加	⑧ 燃料デブリや放射性廃棄物などの性状把握、処理・処分技術の開発を行う放射性物質分析・研究施設の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 JAEA
------	--	-------------------------	--------------

ウ スマート・エコパーク（環境・リサイクル関連産業）

新規追加	① 浜通りを中心とした環境・リサイクル関連産業の集積（スマート・エコパーク）の実現	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国、県、市町村、民間
------	---	-------------------------	--------------------

エ エネルギー関連産業

新規追加	① 避難地域への再生可能エネルギー導入と「まちづくり」「地域の再興」の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 発電事業者
------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------

新規追加	②（陸上風力）風力発電の大量導入の支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、研究機関、発電事業者、民間事業者等
------	---------------------	-------------------------	---------------------------------

新規追加	③（洋上風力）浮体式洋上風力発電の実証研究など	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国等
------	-------------------------	-------------------------	------------

新規追加	④ クリーンコール（石炭のクリーンな利用）分野で世界をリードする拠点の実現	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 発電事業者等
------	---------------------------------------	-------------------------	----------------

新規追加	⑤ CO ₂ が少なく再エネの調整電源として優れる天然ガス（LNG）火力発電所等の立地促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国、発電事業者等
------	--	-------------------------	------------------

新規追加	⑥ 天然ガス（LNG）の地域利用の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、民間事業者
------	---------------------	-------------------------	---------------------

新規追加	⑦ 復興まちづくりと連動したスマートコミュニティの導入	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、民間事業者
------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

新規追加	⑧ 水素によるエネルギーの貯蔵・効率的な利用の実証研究	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、民間事業者
------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

新規追加	⑨ 動植物系の廃棄物のメタン発酵ガス発電システムの導入	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、発電事業者
------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

<再掲>
こどもP
3

新規追加	⑩ 藻類バイオマスに関する事業化支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、発電事業者
------	--------------------	-------------------------	---------------------

新規追加	⑪ 県有ダム等を活用した小水力発電の導入促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、発電事業者
------	------------------------	-------------------------	---------------------

新規追加	⑫ 浜通り地域へのエネルギー関連産業の集積	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国、県、市町村
------	-----------------------	-------------------------	-----------------

オ 農林水産業

新規追加	① 水稲超省力・大規模生産、畑作物大規模生産、環境制御型施設園芸構築、フラワーコースト創造、阿武隈高地畜産産業クラスター、作業支援ロボットの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、団体、営農集団等
------	--	-------------------------	------------------------

新規追加	② CLT等の新技術や木質バイオマスの推進による県産材の新たな需要創出	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、民間等
------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

新規追加	③ 海洋における放射性物質対策の研究・情報発信を行う水産研究拠点の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、大学・研究機関、民間
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

(2) 未来を担う、地域を担う人づくり

ア 先進的教育の推進

新規追加	① ふたば未来学園中・高校の校舎整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

新規追加	② ふたば未来学園高校を核とした先進的な教育の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

新規追加	③ 教育環境の充実、児童生徒の交通手段の確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

※ほか、未来を担う子ども・若者育成プロジェクトで対応。

イ 産業人材の育成

新規追加	① 県立小高工業高校と県立小高商業高校との統合高校の校舎整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

新規追加	② 県立小高工業高校と県立小高商業高校との統合高校におけるロボット工学の基礎知識や実践的技術など先端技術教育の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

新規追加	③ 再生可能エネルギーや医工連携、ロボットの分野など、ふくしまの将来の産業を担う人づくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県	<再掲> 子どもP 3
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

新規追加	④ 廃炉人材等の育成、防災研修を行う技術者研修拠点の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 ※調整中	<再掲> 避難P 2
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

新規追加	⑤ 廃炉、環境回復等多様な分野を対象とした大学教育拠点の構築	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 ※調整中	<再掲> 避難P 2
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

(3) 地域の再生を通じた交流の促進

新規追加	① 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたJヴィレッジの再生	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

新規追加	② 浜通り独自の観光資源づくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 民間等
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

新規追加	③ 震災・原子力災害の教訓等を継承等するためのアーカイブ拠点の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県	<再掲> 風評P 3
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

新規追加	④ 犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記録と教訓の伝承、復興への強い意志の発信等のための復興祈念公園等の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村	<再掲> 風評P 3
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

新規追加	⑤ アーカイブセンター等を中心とした震災ツーリズムの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体等
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

2 生活再建支援プロジェクト

安心して
住み、暮らす

目指す姿


○ 復旧・復興の進展に伴って、応急仮設住宅から安定した暮らしを送ることができる住宅への移行が進むとともに、新たに形成されたコミュニティ等による支え合いや行政サービスの確保によって安全・安心な暮らしが実現しつつある。

復興の現状と課題


[避難者数の推移]

避難者数は平成24年5月（16万4,865人）をピークに、徐々に減少傾向にあるが、いまだ10万人以上の方が県内外で避難生活を続けている状況（子どもの避難者数は県内外で2.3万人）。

県内外の避難者数




子どもの避難者数



[仮設住宅・借上住宅の入居状況]

入居者はピーク時の6割程度まで減少しているが、いまだ多くの方が避難を続けており、供与の終了を見据えた帰還・生活再建支援が必要。

仮設住宅・借上住宅の入居者数の推移




※ 借上住宅の入居者数は、県が借り上げた一般借上住宅、避難住民が自ら県内の民間賃貸住宅を契約し、後に契約者を県に切り替えた特例借上住宅の合計。

[復興公営住宅等の整備状況]

建設用地の確保や造成工事に時間を要したため、復興公営住宅の進捗率が1割程度に留まっており、避難者の生活安定に向けて早期整備が必要。

復興公営住宅の整備見通し



※ 東日本大震災の被災者及び原子力災害による避難者の生活再建を目的として整備する公営住宅を「復興公営住宅」と呼称している。

※ 設計や工事の状況により整備戸数・完成時期が変動する場合があります。

(出典) 福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」、福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度重点プロジェクトの進捗状況調査」

プロジェクトの取組方向

1 住まいや安全・安心の確保

応急仮設住宅の供与はもとより、生活の再建・安定につながる恒久的な住宅への円滑な移行を進めるため、復興公営住宅の早期整備を最優先に取り組んでいく。

また、避難者・被災者の暮らしを支える保健・医療・教育・雇用の確保、避難先や帰還後のふるさとにおける治安対策、コミュニティの形成・維持などきめ細やかな支援を展開していく。



2 帰還に向けた取組・支援

被災したインフラの復旧をはじめとして、医療・福祉・商業機能などの生活関連サービスの確保、市町村が取り組む復興拠点整備への支援、住宅再建や帰還に関する相談支援、広報誌や帰還支援アプリなどによる情報提供など、帰還に向けた環境を整えて行く。




3 避難者支援体制の充実

多様な主体との連携・協働や原発避難者特例法等を活用した被災市町村への支援、子ども被災者支援法の活用など、被災者支援の充実に向けた体制の整備を進める。



プロジェクトのイメージ




プロジェクトの取組

1 住まいや安全・安心の確保

(1) 住まいの確保とコミュニティの形成


新規追加

① 避難者ニーズに応じた復興公営住宅の整備



【主体】
県 市町村

② コミュニティ交流員を通じた復興公営住宅におけるコミュニティの形成・維持



【主体】
県

③ 応急仮設住宅等の供与、居住環境の維持



【主体】
県 市町村

④ 県内自主避難者に対する借上げ住宅の供与



【主体】
県 市町村


⑤ 生活相談支援員を通じた応急仮設住宅等におけるコミュニティの確保、孤立防止対策の推進



【主体】
県 市町村

新規追加


⑥ 応急仮設住宅（借上げ住宅）から恒久的な住宅への移行支援



【主体】
国 県 市町村

(2) 情報提供・相談支援

① 行政情報、生活情報に関するきめ細かな情報提供



【主体】
国 県 市町村

② 各都道府県や市町村等に設置する相談窓口等を通じた避難者の相談支援



【主体】
県 市町村 民間団体

(3) 保健・医療・福祉の提供、心のケア

① 被災者の健康状況悪化予防や健康不安の解消等に向けた生活習慣の改善や栄養サポートなどの健康支援活動の実施



【主体】
県 市町村

② 被災者のための仮設診療所や高齢者等サポート拠点の設置




【主体】
国 県

③ 被災した障がい者の福祉サービス提供体制の整備



【主体】
県 市町村


④ 長期にわたる県民健康調査を通じた健康の保持・増進



【主体】
国 県 市町村

<再掲>
健康P
1

⑤ 県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進



【主体】
国 県

<再掲>
健康P
1

⑥ 震災孤児等の修学及び生活に対する経済的支援（寄付の活用）



【主体】
県 市町村

【凡例】

取組の期間



平成28年度に終了



平成30～32年度の間に終了



平成32年度またはそれ以降に終了

⑦ 相談窓口や訪問活動などによる被災者の心のケアの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 国 県	<再掲> 健康P 4
-----------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

⑧ 震災や原発事故により不安やストレスを抱える子どもや家族の心のケア	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 国 県	<再掲> 健康P 4
------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

(4) 教育環境の整備

① サテライト校の運営や特別支援学校の整備など、被災した子どもたちの教育環境の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 国 県	
---	-----------------------------	-------------	--

② 被災した子どもたちの就学環境等を確保するための経済的支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 国 私立学校 等	
--------------------------------	-----------------------------	---------------------	--

③ 被災児童、生徒の受け入れ学校の教員の増員	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県	
------------------------	-----------------------------	-----------	--

④ 被災した学校施設等の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県 市町村	<再掲> 子どもP 2
----------------	-----------------------------	---------------	-------------------

(5) 仕事・雇用の確保

① 避難先での農林漁業の再開に対する支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県	
----------------------	-----------------------------	-----------	--

② 本格的な事業再開までの被災者の雇用確保への支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県	<再掲> 中小P 1(1)
---------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------

③ 再開した事業所等における被災者等の安定的な雇用確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県	<再掲> 中小P 1(1)
-----------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------

(6) 賠償の請求支援等

① 福島県原子力損害対策協議会の活動を通じた取組や賠償請求支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県 市町村 団体 等	
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--

② 被災者等に対する災害見舞金の交付、義援金の配分、生活再建支援金の支給 等	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 国 県 市町村	
--	-----------------------------	--------------------	--

(7) 治安対策

① 被災者の安全・安心の確保に向けたパトロールの強化のほか、復興関連事業者に対する法令遵守の徹底指導や防犯・交通教室の開催などによる治安対策の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県	
---	-----------------------------	-----------	--

② 暴力団等反社会的勢力の排除機運の向上	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県	
----------------------	-----------------------------	-----------	--

(8) きずなの維持・再生

① ICT等を活用した避難者への情報発信による全国各地に分散している県民のきずなの維持	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県 市町村 民間団体	
---	-----------------------------	-----------------------	--

② 地域の伝統芸能や文化、スポーツ等を通じたきずなの再生	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	[主体] 県 市町村 民間団体	
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--

2 帰還に向けた取組・支援

(1) 帰還支援

新規追加	① 移転費用の補助や帰還先に対する公営住宅等の確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村
新規追加	② 帰還支援アプリ等を通じた情報提供等による帰還のための支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村
	③ 被災住宅の再建・補修などに関する相談や支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県
	④ 住宅の二重ローン対策など、被災者や帰還する方の住宅再建・確保の支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村
	⑤ 避難指示区域等の防犯機能の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県

(2) 避難地域等の帰還環境の整備 ※ 避難地域等復興加速化プロジェクトで対応

3 避難者支援体制の充実

新規追加	① 多様な主体との連携・協働による被災者支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村 民間団体
	② 被災市町村等への職員派遣や原発避難者特例法に基づく行政事務等への支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村
	③ 子ども被災者支援法による健康や医療の確保、子育て支援、被災者の生活再建に向けた住宅支援などの支援施策の充実	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県

3 環境回復プロジェクト

安心して
住み、暮らす

目指す姿



- 県民のふるさとへの一刻も早い帰還や安心して生活できる環境の確保に向け、放射性物質に汚染された生活圏、農地、森林などの徹底した除染及び汚染廃棄物の円滑な処理により、美しく豊かな県土が回復している。
- 農産物など食品の検査体制強化及び安全・安心に関する情報提供により流通・消費段階における安全が確保され、県内で生産された食品が安心して消費されている。

復興の現状と課題

[空間放射線量の推移]

除染の実施や放射性物質の自然減衰により、県内の空間放射線量は震災直後から比べて大幅に減少しており、安心して生活ができる環境の確保に向け、引き続き着実な除染の実施が必要。

空間線量率マップ




[除染の進捗状況]

市町村の除染実施体制が整い、住宅等を中心に着実に除染が進んできている状況。


市町村除染地域における住宅等の除染の進捗率

※除染の進捗率: 各市町村の除染計画戸数に占める実績戸数の割合



[災害廃棄物の処理状況]

災害廃棄物の処理・処分率 ※ 災害廃棄物推定量に対する処理完了量



市町村等による処理が着実に進み、国が直轄及び代行で処理を行う地域を除き処理が完了しており、今後とも、国が処理を行う地域における処理促進に向けた連携が必要。

(出典) 福島県「福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査結果に基づく福島県全域の空間放射線量率マップ」、福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」

プロジェクトの取組方向

1 除染の推進

県民の一刻も早い帰還や、安心して暮らせる環境の確保を図るため、引き続き生活圏や農林地等における迅速かつ着実な除染を推進し、地域の実情を踏まえ、追加的除染の仕組みや帰還困難区域・森林除染の実施方針の早期決定を国に要請していく。また、除去土壌等の適正な保管・管理に努めるとともに、国が整備する中間貯蔵施設への早期搬出に向け、施設・輸送の安全確保等に取り組んでいく。

除染作業の様子



2 食品の安全確保

基準値を超える放射性物質を含む食品を流通させないため、引き続き検査の徹底及び検査結果の公表を行い、食品の安全確保に努めるとともに、食と放射性物質に関して、県内外の消費者が安心して県内産食品を選択できるよう理解普及に向け、正確な情報を発信していく。

食品の放射性物質検査



3 廃棄物等の処理

県土の環境回復のため、県・国・市町村等が連携し、引き続き汚染廃棄物及び災害廃棄物の適正かつ速やかな処理に向けた取組を進める。

また、特定廃棄物の処理について、国から既存管理型処分場の活用の要請があり、協議・検討している。


廃棄物の処理



4 環境創造センター等における研究の推進

県民が安心して生活できる環境を一刻も早く実現するため、環境創造センター（三春町）及び環境創造センター環境放射線センター（南相馬市）を整備し、空間線量や放射性物質のきめ細かで継続的なモニタリング、国内外の研究機関と連携した調査研究、情報収集・発信及び教育・研修・交流の推進に取り組んでいく。

環境創造センター環境放射線センター



5 廃炉に向けた安全監視

本県の復興の大前提である、国及び原子力発電事業者が行う廃炉の取組に対して、監視を行うとともに、分かりやすい情報発信を行っていく。

福島第一原子力発電所への立入調査



プロジェクトのイメージ

除染の推進
・事業者等の育成 ・技術的支援 ・住民理解の促進

森林の除染
農地等の除染
家屋の除染
公共施設の除染
道路の除染
仮置場
除染で生じた土壌等

食品の安全確保

環境創造センターにおける研究等の推進

(南相馬市)
環境創造センター環境放射線センサー
廃棄物等の処理

浪江町仮設焼却炉
廃炉に向けた安全監視

中間貯蔵

輸送・保管
イメージ図
(出典)環境省HP

生活圏・食品などの放射線量や環境回復へ向けた取組等の情報を国内外へ発信



プロジェクトの取組

1 除染の推進

(1) 生活圏・農林地等における除染の推進

① 住宅や公共用施設、道路、農地、森林等の除染・放射線量低減対策の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 等
② 講習会の開催などによる除染従事者育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村
③ 除染技術の実証などによる技術的支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村

(2) 仮置場等の確保、維持管理

① 専門家等との連携や情報提供などによる住民理解の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村
-----------------------------	-------------------------	--------------------

(3) 中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の輸送

新規追加

① 施設・輸送の安全確保等	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村
---------------	-------------------------	--------------------

(4) 全県におけるモニタリングの充実・強化

① 空間線量などのモニタリングと測定結果のわかりやすい情報発信	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村
---------------------------------	-------------------------	--------------------


2 食品の安全確保

① 放射性物質検査による食品の安全確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 団体 等
② 放射能や食の安全に関する知識の普及	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 団体 等

3 廃棄物等の処理

① 放射性物質に汚染された下水汚泥等の廃棄物の早急な処理、処分先の確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村
② 災害廃棄物（がれき）処理	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 団体 等
③ 仮設焼却炉等の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村

【凡例】



4 環境創造センター等における研究の推進

	① 環境創造センターの整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県
新規追加	② 空間線量や放射性物質のきめ細かで継続的なモニタリングや国内外の研究機関と連携した調査研究、情報収集・発信及び教育・研修・交流の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 県
新規追加	③ 福島大学環境放射線研究所における環境中の放射性物質の動きや環境への影響の解明に向けた研究	H27 H28 H29 H30 H31 H32	大学

5 廃炉に向けた安全監視

	① [廃炉に向けた取組] 国及び原子力発電事業者が示した工程の進捗状況、廃炉に向けた取組状況に対する監視と県民へのわかりやすい情報提供	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 市町村 事業者
	② [災害時に備える取組] 国及び原子力発電事業者に対する事故に関連する即時的で透明性の高い情報開示の要求、市町村、県の間での災害時における迅速な情報伝達等の対策	H27 H28 H29 H30 H31 H32	国 市町村 事業者

4 心身の健康を守るプロジェクト

安心して
住み、暮らす

目指す姿

○ 長期にわたる県民の健康の見守り等を通して、これまで以上に県民の心身の健康の保持・増進を図ることで、全国にも誇れるような健康長寿県となっている。


復興の現状と課題

[甲状腺検査の受診状況]

チェルノブイリ原発事故の健康被害を踏まえ、子どもの甲状腺の状態を確認する甲状腺検査を実施。震災直後の状態確認のための先行検査では対象者の約8割（30万人）が受診し、現在、継続的な状態確認を行う本格検査を実施している（H27年6月30日時点で約4.5割（17万人）が受診）。


先行検査の結果

※ 震災時18歳以下の子どもを対象とした検査



本格検査の結果

※ 震災時18歳以下の子どもとH24年4月1日までに生まれた子どもを対象とした検査




(出典) 第20回福島県「県民健康調査」検討委員会「県民健康調査「甲状腺検査(先行検査)」結果概要【確定版】」、「県民健康調査「甲状腺検査(本格検査)」実施状況」

[医療施設従事医師数・看護師数の推移]

震災以前より地域医療を担う医師・看護職員の不足が課題であったが、震災・原発事故を契機としてその傾向が顕著となり、人口10万人当たりの医師数・看護師数が全国的にも少ない状況。

医療施設従事医師数、看護師の状況




(出典) 福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」、厚生労働省「平成24年(2012年)医師・歯科医師・薬剤師調査」、総務省「平成26年度衛生行政報告例」

[被災者等の心のケア]

「心のケアセンター」を通じた相談支援の件数は、震災直後と比べ落ち着いた状況が続いているが、「居住環境の変化」など震災・原発事故に起因する相談背景を抱える方が多く、継続的な支援が必要。

「心のケアセンター」の相談支援件数(延べ人数)



(出典) 心のケアセンター「ふくしま心のケアセンター3年間の活動報告」

プロジェクトの取組方向

1 県民の健康の保持・増進

県民の健康を守り、放射線に対する不安を解消するため、県民健康調査を通じた長期にわたる県民健康の見守りや生活習慣の改善や栄養サポートなどを通じた被災者の健康支援、食育を通じた健康の増進、疾病予防・早期発見・早期治療の取組など、健康寿命の延伸に向けた取組を推進していく。



2 地域医療等の再構築

本県の地域医療や福祉のサービス提供体制を確保するため、人材のマッチングや修学資金の貸与など、修学・就労に係る各種支援を総合的に展開することにより、医療、福祉を担う人材の養成・就業の促進を図る。



3 最先端医療の提供

県民の心と体の健康を守り、最先端医療を通じて地域社会を復興・活性化させるため、“ふくしま国際医療科学センター”において、県民健康調査の着実な実施、最先端の医療設備と治療体制の構築、世界に貢献する医療人の育成、医療関連産業の振興を図る。



4 被災者等の心のケア

避難等が長期化する被災者等の心のケアを図るため、県内各方に心のケアセンター等を設置するなど、相談体制を確保するとともに、訪問活動の実施や市町村等と連携したきめ細かな心のケア対策に取り組んでいく。また、県外の避難先の臨床心理士会等に委託し、相談窓口を開設するなど県外避難者の心のケア対策にも取り組んで行く。



※ 避難地域等に特化した取組は「避難地域等復興加速化プロジェクト」において推進していく。

プロジェクトのイメージ

県民の健康の保持・増進

- 県民健康調査の実施
- 被災者に対する健康支援活動の実施
- 疾病予防・早期発見・早期治療に向けた取組の強化



地域医療等の再構築

- 福島県地域医療支援センターを活用した医師の地域偏在の解消
- 医師や看護師等の医療従事者・介護福祉人材等の確保及び育成



全国に誇れるような
健康長寿県



- ふくしま国際医療科学センターの整備
- 最先端の医療設備と治療体制の構築、世界に貢献する医療人の育成

最先端医療の提供



- 心のケアセンターを拠点とした被災者の心のケア
- スクールカウンセラーの配置等、被災した子供や家族の心のケア

被災者等の心のケア

プロジェクトの取組

1 県民の健康の保持・増進

新規追加	① 国に対する、放射線に関する各種安全基準の早急な設定や健康に関する情報の迅速な開示の要請	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	
	② 長期にわたる県民健康調査を通じた健康の保持・増進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村	
	③ 学校給食など、食育を通じた健康の増進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
	④ 県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	
	⑤ 被災者の健康状況悪化予防や健康不安の解消等に向けた生活習慣の改善や栄養サポートなどの健康支援活動の実施	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	<再掲> 生活P 1
	⑥ スポーツイベントへの参加促進など、心身の健康の保持・増進に向けた県民運動の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村 民間団体等	


2 地域医療等の再構築

新規追加	① 保健・医療・福祉に係る専門人材、施設・設備の確保等、サービスの提供体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村	
	② 地域全体での見守り活動を始めとした高齢者と地域住民との交流の場の設置	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県	
	③ 障がい者一人一人がその人らしく自立した生活ができるよう、ユニバーサルデザインに配慮された社会づくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県	
	④ 救急医療体制や小児・周産期医療体制など医療サービスの提供体制の強化、保育所や認定こども園の施設整備を促進するなど保育サービスの充実	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	<再掲> 子どもP 1
	⑤ 県民のこころを支える精神科医療の機能強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県	

3 最先端医療の提供

新規追加	① 「ふくしま国際医療科学センター」の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 医科大学	
	② 「ふくしま国際医療科学センター」における県民健康調査の着実な実施、最先端の医療設備と治療体制の構築、世界に貢献する医療人の育成、医療関連産業の振興	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	
	③ 「ふくしま国際医療科学センター」における国際的な保健医療機関等との連携・協働	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	

【凡例】



4 被災者等の心のケア

① 相談窓口や訪問活動などによる被災者の心のケアの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
② 震災や原発事故により不安やストレスを抱える子どもや家族の心のケア	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県

5 子ども・若者育成プロジェクト

安心して
住み、暮らす

目指す姿


○ 子どもやその親たちが安心して生活ができ、子育てがしたいと思えるような環境が整備され、子どもたちが心豊かにたくましく育っており、ふくしまの再生を担っている。

復興の現状と課題

[震災後の子育てに関する保護者等の意識]

「震災を踏まえた子育てに関する調査研究」によると、震災による子どもへの影響について、“放射線による健康被害”や“外遊び・自然体験の不足・運動不足”、“心への影響・ストレス”に不安を感じる保護者が多いことから、引き続き、放射性物資と健康に関する不安軽減や運動不足の解消に向けた取組が必要。

震災による子どもへの影響で心配なこと ※震災を踏まえた子育てに関する調査研究(県民アンケート調査)



【調査時期】
H25年11月～H26年1月

【調査対象】
・18歳未満の子どもがいない
20～70歳未満の人
・就学前児童を持つ世帯の保護者
・小学校児童を持つ世帯の保護者
計5,400人



【回収率】
33.4% (1,805人/5,400人)

(出典)福島県「～チャレンジふくしま～ふくしま新生子ども夢プラン」

[子どもの肥満傾向]

震災後の屋外活動の減少に伴い、小学生を中心に、多くの年齢層で肥満児の出現率が上昇しており、安心して遊び・運動できる環境の整備が必要。

肥満傾向児の出現率の推移 ※年齢階層別人口に占める肥満度20%以上の者の割合




(出典)福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」

[子どもの体力・運動能力]

震災以降、小学生の体力が低下し、全国平均や震災前の水準を下回る状況が続いていることから、運動能力の向上に向けた取組が必要。


全国体力・運動能力等調査結果の推移(代表事例:小学5年生) ※平成20年度の全国平均体力合計点を100とした福島県の平均体力合計点



[子どもの学習状況]

授業以外に1日1時間以上勉強する小学生の割合が震災後から上昇しており、学習意欲を学力向上につなげるための教育の充実が必要。

授業以外に1日1時間以上勉強する小学生の割合 ※全国学力・学習状況調査(児童生徒質問紙調査結果) (%)



プロジェクトの取組方向

1 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり

震災・原発事故を経験したふくしまであるからこそ、日本一安心して子育てできる環境の整備が必要であるため、子育てなどに関する相談体制を充実させ、妊婦や保護者の不安解消や子どもが安心して遊び、運動できる場所の整備や18歳以下の医療費の無料化等、多様な子育て環境の整備を進める。



2 復興を担う心豊かなたくましい人づくり

ふくしまの復興を担い、支えていく子ども・若者の育成に向け、理数教育や国際教育、運動・食育等の健康教育など、福島ならではの教育を推進するとともに、きめ細やかな指導や教員の資質向上等による確かな学力の育成、学校・家庭・地域を通じた教育環境の整備等を通じ、こころ豊かなたくましい人づくりを進める。



3 産業復興を担う人づくり

産業を担う人材の育成を進めるため、インターンシップ支援などキャリア教育の取組とともに、テクノアカデミーにおける産業人材の育成、再生可能エネルギー産業や医療関連産業、ロボット産業などで活躍できる人材の育成を進めていく。



※ 避難地域等に特化した取組は「避難地域等復興加速化プロジェクト」において推進していく。

プロジェクトのイメージ



安心して子どもを生み、育てやすい環境

生き抜く力を育む人づくり

ふくしまの将来の産業を担う人づくり

未来を担う
ふくしま県人の育成



プロジェクトの取組

1 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり





① 子どもや親の不安や悩みに対する相談体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
② 長期にわたる県民健康調査を通じた健康の保持・増進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村	<再掲> 健康P 1
③ 18歳以下医療費無料化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
④ 子どもたちが安心して遊び、運動できる環境の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村	
⑤ 子ども元気復活交付金等を活用した子どもたちのスポーツ・文化活動の促進や子育て支援者の人材育成など、地域ぐるみの子育て環境の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村	
⑥ 学校や保育所等における給食の検査体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
⑦ 震災や原発事故により不安やストレスを抱える子どもや家族の心のケア	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	<再掲> 健康P 4
⑧ 救急医療体制や小児・周産期医療体制など医療サービスの提供体制の強化、保育所や認定こども園の施設整備を促進するなど保育サービスの充実	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
⑨ 子ども被災者支援法による健康や医療の確保、子育て支援、被災者の生活再建に向けた住宅支援などの支援施策の充実	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	<再掲> 生活P 3

2 復興を担う心豊かなたくましい人づくり




① 理数教育、防災教育の大幅な充実や国際化の進展に対応できる人づくりなどによる、ふくしまならではの教育の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村 等	
② 少人数教育を生かしたきめ細やかな指導、魅力ある教材の開発、教員の資質向上等による確かな学力の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
③ 道徳教育やボランティア等の体験活動を通じた復興を支える豊かなこころの育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
④ 子どもたちが自ら健康の保持・増進を図ることができるような健康教育の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	
⑤ 学校給食など、食育を通じた健康の増進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村	<再掲> 健康P 1

【 凡 例 】

取組の期間	H27 H28 H29 H30 H31 H32 平成28年度に終了	H27 H28 H29 H30 H31 H32 平成30～32年度の間に終了	H27 H28 H29 H30 H31 H32 平成32年度またはそれ以降に終了
-------	--------------------------------------	---	---

⑥ 中・高校生や大学生など若者の社会活動（ボランティアや地域活動）等を通じた復興への参画推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県
⑦ 奨学金等による修学支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村
⑧ 被災した学校施設等の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村
⑨ 地域住民による放課後活動の支援など、学校・家庭・地域が一体となった地域全体での教育の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村

3 産業復興を担う人づくり

新規追加	① 再生可能エネルギーや医工連携、ロボットの分野など、ふくしまの将来の産業を担う人づくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県
新規追加	② 福島大学C O C+による原子力災害からの地域再生を担う人材の育成など、県内高等教育の充実	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 大学
新規追加	③ 福島大学と連携した農学系人材の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 大学

6 農林水産業再生プロジェクト ふるさとで働く


目指す姿

○ 消費者への魅力にあふれ、安全・安心な農林水産物の提供を通して生産者が誇りを持ち、本県の農林水産業の持つ力が最大限に発揮され活力に満ちている。

復興の現状と課題


[農業]

原発事故に伴う風評はいまだ根強く、農業産出額が震災前を下回る状況が続いていることから、米の全量全袋検査をはじめとした安全・安心の確保の取組と味と品質に優れた県産農産物の魅力のPRが必要。




[林業]

林業産出額が震災前を下回る状況が続いており、森林の除染や保全・管理とともに、県産材の需要拡大に向けた取組が必要。



[沿岸漁業]

震災以降、沿岸漁業は一部の魚種を対象とした「試験操業」を除き全て自粛しており、漁業再開に向けた支援が必要。



[農林水産物の放射性物質検査]

基準値を超える農林水産物は、震災直後に比べ確実に減少しているが、県産品に対する懸念が払拭されていないことから、引き続き、安全・安心の確保に向けた取組が必要。


モニタリング検査等の結果の推移

品目	検査検体数	基準値超過数				基準値超過率 (%)
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	
玄米	検査検体数	-	1034.6万	1100.7万	1101.2万	件
	基準値超過数	-	71	28	2	件
	基準値超過率	-	0.00069	0.00025	0.00002	%
野菜・果実	検査検体数	6,121	7,211	5,806	5,850	件
	基準値超過数	145	7	0	0	件
	基準値超過率	2.4	0.1	0	0	%
畜産物	検査検体数	5,888	6,895	5,426	4,867	件
	基準値超過数	15	0	0	0	件
	基準値超過率	0.3	0	0	0	%
山菜・きのこ	検査検体数	1,083	1,180	1,457	1,564	件
	基準値超過数	127	90	80	25	件
	基準値超過率	11.7	7.6	5.5	1.6	%
水産物	検査検体数	3,557	6,916	8,519	9,688	件
	基準値超過数	227	879	237	75	件
	基準値超過率	6.4	12.7	2.8	0.8	%

[農林水産業の復旧状況]

津波被災地の営農再開可能面積の回復や漁業経営体の操業再開が遅れており、引き続き、農林水産業の再開に向けた支援が必要。

農地・農業用施設等の復旧状況



プロジェクトの取組方向

1 安全・安心を提供する取組

県産農林水産物の安全・安心の確保を図るため、引き続き、農林水産物のモニタリング検査や米の全量全袋検査、肉牛の全頭検査などを進めるとともに、生産者等による安全性の確保に向けた取組や検査結果など情報を迅速かつ分かりやすく発信することで、消費者等の理解促進を進めていく。



2 農業の再生

震災・原発事故により甚大な影響を受けている農村地域の再生に向け、担い手の育成や地域産業6次化を推進するとともに、避難地域の営農再開に向け、被災した農地・農業用施設等の復旧や農地集積の促進、新規就農者の確保、技術革新の促進などの取組を進めていく。



3 森林林業の再生

震災・原発事故以降停滞している森林林業の再生に向け、放射性物質の拡散抑制対策と併せた森林整備、木質バイオマスの利用促進やCLT（直交集成板）等の新技術の導入など、新たな木材需要の創出に取組むとともに、担い手の確保・育成に向けた取組を支援する。



4 水産業の再生

震災、原発事故により甚大な被害を受けている水産業の再生に向け、漁場に堆積した家屋・倒木等の回収や共同利用漁船の建造への支援、試験操業の更なる拡大のための検査体制の強化などを進めていく。




※ 避難地域等に特化した取組は「避難地域等復興加速化プロジェクト」において推進していく。

プロジェクトのイメージ



参考

「農林水産物の生産～流通～消費の各段階における検査体制」



プロジェクトの取組

1 安全・安心を提供する取組

	① 農林水産物の放射性物質検査の徹底及び情報の迅速・的確な公表	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村 団体 等	
	② 放射性物質の農林水産物への吸収抑制のための研究等	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県	
	③ GAPやトレーサビリティシステムなど消費者の安心感を高める取組推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村 団体 等	
	④ 正確な情報発信による国内外への農林水産物の安全性と魅力のPR	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県	
新規追加	⑤ 県産品の安全性や魅力に関する消費者理解の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村 団体 等	<再掲> 風評P 1
新規追加	⑥ 県産品の安全性や魅力に対する流通事業者・量販店等の理解醸成・販路の開拓	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村 団体 等	<再掲> 風評P 1

2 農業の再生

	① 農地、農道、農業用ダム、ため池、排水機場、農業集落排水施設等の復旧	避難地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 他の地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村	
	② 農地整備や海岸保全施設の整備など農林水産業基盤の強化	避難地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 他の地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村 団体 等	
	③ 農地の除塩対策の推進	避難地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 他の地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村	
	④ 震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた農地の利用集積の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村 団体 等	
	⑤ 農地・農業用施設の復旧とあわせた大区画ほ場の整備	避難地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 他の地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県	<再掲> 基盤P 1(1)
	⑥ 農業用施設等の補修など被災した農林漁業者等に対する支援	避難地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 他の地域 H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村 団体 等	

【 凡 例 】

取組の期間	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	H27 H28 H29 H30 H31 H32
	平成28年度に終了	平成30～32年度の間に終了	平成32年度またはそれ以降に終了


	⑦ 被災した農業者等に対する資金融通	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村	
	⑧ 被災した農業法人などの経営再建のための雇用の確保の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県	
	⑨ 新規就農者の確保及び農業者に対する新たな経営・生産方式の習得等の機会の提供等担い手の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 営農集団 等	
	⑩ 大規模農業法人や集落営農組織等、地域農業をけん引する担い手の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 等	
	⑪ 震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた再生可能エネルギーを活用した野菜工場などの大規模施設園芸団地の形成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 営農集団 等	
	⑫ 農林水産業と観光との連携、加工分野の育成など、地域産業の6次化の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 団体	
	⑬ 被災した生産基盤の回復と経営の協業化による足腰の強い畜産経営体の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 等	
新規追加	⑭ 震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた日本型直接支払制度に基づく農業・農村の多面的機能の発揮の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 団体 等	
新規追加	⑮ 水稲超省力・大規模生産、畑作物大規模生産、環境制御型施設園芸構築、フラワーコースト創造、阿武隈高地畜産業クラスター、作業支援ロボットの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 営農集団 等	<再掲> 避難P 2

3 森林林業の再生

	① 林地、林道等の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村	
	② 森林施業と放射性物質の拡散抑制対策の一体的な実施	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 等	
	③ 木材等林産物の安定的な供給	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 等	
	④ 再生可能エネルギーとしての木質バイオマスの利用促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 等	<再掲> 新産業 P 1(1)
	⑤ 新規就業者の確保及び林業者に対する新たな経営・生産方式の習得等の機会の提供等担い手の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 団体 等	
	⑥ 防災林の造成など森林の防災機能の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 民間団体 等	
新規追加	⑦ CLT等の新技術や木質バイオマスの推進による県産材の新たな需要創出	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県	<再掲> 避難P 2

新規追加

⑧ 地域林業を支える素材生産事業者等への支援強化



【主体】
県 市町村
民間等

4 水産業の再生

① 漁港、漁場、市場、水産業共同利用施設等の復旧・復興

(漁港の復旧)




【主体】
国 県

(上記以外)




② 共同利用に供する漁船建造の支援、早急な漁業生産活動の再開・活性化支援



【主体】
県 団体


③ 経営の協業化や低コスト生産による収益性の高い漁業経営の推進



【主体】
県 団体
等


新規追加

④ 漁業担い手の育成支援と漁業技術や経営能力向上の取組支援




【主体】
県 市町村 団体
漁業者 等

⑤ 適切な水産資源管理と栽培漁業の再構築



【主体】
県 団体
等


⑥ 被災した漁業者等に対する資金融通



【主体】
国 県
市町村

新規追加

⑦ 海洋における放射性物質対策の研究・情報発信を行う水産研究拠点の整備



【主体】
県、大学・研究機
関、民間

<再掲>
避難P
2

7 中小企業等復興プロジェクト

ふるさとで働く

目指す姿


○ 地域経済の担い手である中小企業等が活力に満ち、新たな雇用の場と収入が確保され、本県経済が力強く発展している。

復興の現状と課題

[製造品出荷額等の推移]

製造品出荷額等は徐々に回復しつつあるが、いまだ震災前を下回る水準にあり、生産基盤の復旧や事業再開等の支援を通じた産業の復興が必要。

製造品出荷額等 ※製造品出荷額、加工費収入額、修理料・その他の収入額




(出典) 福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」、福島県「ふくしま復興のあゆみ<第12版>」、総務省「平成24年度経済センサス活動調査」


[企業誘致の状況]

震災・原発事故により県内の企業（事業所）が大きく減少しており、産業の復興に向けて、企業誘致を着実に進めている状況。


県内の民営事業所数の推移



工場立地件数 ※敷地面積1,000㎡以上の工場の新設・増設に係る届出件数




企業立地補助件数 ※ふくしま産業復興企業立地補助金の指定件数




[雇用の情勢]

有効求人倍率は高い水準を維持しているが、事務等での「仕事不足」、専門・技術、建設、サービス、介護等での「人手不足」といった“雇用のミスマッチ”の解消が課題。

雇用情勢 (平成27年7月)



雇用情勢 (平成27年7月) 職業別内訳



(出典) 福島労働局「最近の雇用失業情勢について (平成27年7月内容)」

プロジェクトの取組方向

1 県内中小企業等の振興

企業の被災や風評による影響を克服し、地域産業の復興を果たすため、県産品のブランド化や海外取引支援等を通じた販路開拓・取引拡大支援、産業を担う人材の育成等を進めるとともに、震災以降続いている雇用のミスマッチの縮小・解消に向け、県内外からの人材確保・就業支援を進めていく。



2 企業誘致の促進

企業の県外流出により減速している地域産業の復興と県内雇用の安定に向け、企業立地補助金や税制上の優遇措置、工業団地の戦略的な整備等を通じた企業誘致を進めていく。




※ 避難地域等に特化した取組は「避難地域等復興加速化プロジェクト」において推進していく。

プロジェクトのイメージ

他県より抜きんでた優遇制度の活用

- ・福島特措法
- ・復興特区制度
- ・企業立地補助金
- ・重点推進計画
- ・産業復興再生計画等に基づく税・財政・金融上の支援措置、規制の特例



地域経済の活性化と雇用の確保・創出



プロジェクトの取組

1 県内中小企業等の振興

(1) 復旧・復興

	① 震災・原発事故により事業活動に影響を受けている中小企業等へのふくしま復興特別資金等による資金支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	② 避難指示解除等区域等から移転を余儀なくされている中小企業等に対する融資	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	③ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等を活用した被災企業の施設・設備の復旧補助による再開・帰還促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	④ 仮設店舗や工場用地・空き工場等の紹介など、移転を余儀なくされた被災事業者の事業再建支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
新規追加	⑤ 商工会などへの復興支援員配置を通じた事業者支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県・団体
	⑥ 本格的な事業再開までの被災者の雇用確保への支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	⑦ 再開した事業所等における被災者等の安定的な雇用確保	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	⑧ [被災した市街地の再生] 地域コミュニティの核となる地場商店街のにぎわいづくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	[住民によるコミュニティの再生] 商店街活性化など地域のにぎわいづくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
新規追加	⑨ 小規模事業者等の経営課題に対応するための、オールふくしま経営支援体制による支援の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 金融機関 団体等

<再掲>
避難P
1(4)

(2) 販路開拓、取引拡大

	① 工業製品・加工食品等の放射性物質検査の徹底及び情報の迅速・的確な公表	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県 市町村 団体 等
新規追加	② ビッグデータを活用した商談会の開催など、航空機産業分野における県内企業の取引拡大やネットワーク強化の支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	③ 訴求力のある商品や基盤技術の開発支援、販路開拓、県産品の価値向上	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
	④ 全国規模の展示会等に出展する中小企業に対する支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県

【凡例】

取組の期間	H27 H28 H29 H30 H31 H32 平成28年度に終了	H27 H28 H29 H30 H31 H32 平成30～32年度の間に終了	H27 H28 H29 H30 H31 H32 平成32年度またはそれ以降に終了
-------	--------------------------------------	---	---

新規追加	⑤ 小規模事業者等の経営課題に対応するための、オールふくしま経営支援体制による支援の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県 金融機関 団体等	<再掲> 中小P 1(1)
新規追加	⑥ 航空宇宙関連分野における産学官ネットワークの強化 → 福島県航空・宇宙産業技術研究会の拡充・強化（会員企業の拡大） 東北航空宇宙産業研究会等と連携	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県	
新規追加	⑦ 航空宇宙産業参入のための品質保証制度（JISQ9100、Nadcap等）の認証取得への支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県	
新規追加	⑧ 航空宇宙産業の取引拡大支援と東北地域の企業と連携したサプライチェーンの構築	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県 民間事業者	

(3) 人材育成・人材確保

	① テクノアカデミー等を通じた事業者の自己研鑽や企業・団体の研修制度への支援、専門的かつ実践的な教育訓練などによる産業人材の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県	
	② ふくしま産業人材育成コンソーシアム等と地域産業との連携強化による産業人材の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県	
新規追加	③ 再生可能エネルギーや医工連携、ロボットの分野など、ふくしまの将来の産業を担うづくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県	<再掲> 子どもP 3
新規追加	④ 地域産業を支える人材の確保、若年層の首都圏からの人材還流	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県	

2 企業誘致の促進

	① 福島産業復興企業立地補助金などによる企業誘致を通じた産業の復興	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県	
	② 企業誘致の促進に向けた工業団地の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県 市町村	
新規追加	③ 相馬工業用水道の給水能力の向上	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県	
	④ ブロードバンドや携帯電話等の情報通信利用環境の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県 市町村	

8 新産業創造プロジェクト

ふるさとで働く

目指す姿

- 震災・原発事故により浜通りをはじめとした県内全域で失われた産業の復興に向け、再生可能エネルギー・省エネルギー関連産業、医療関連産業、ロボット関連産業など、新たな時代を牽引する産業の集積が進んでいる。

復興の現状と課題

[再生可能エネルギーの導入状況]

平成25年度までの導入量（全体）については、「再生可能エネルギー先駆けの地アクションプラン（平成25年2月策定）」で定めた導入量を達成しており、引き続き、太陽光発電の導入を推進するとともに、「風力発電」や「小水力発電」、「バイオマス発電」等をバランスよく普及させる必要がある。


再生可能エネルギー導入量の状況

※ 発電施設の設備容量

発電施設の設備容量(全体)




代表的な再生可能エネルギーの導入率



[医療関連産業の現状]

全国3位の生産額を誇る本県の医療機器・部品生産の更なる集積に向け、開発支援拠点等の整備や専門人材の確保が必要。


医療機器生産額の推移




[関連企業の誘致件数]

再生可能エネルギー関連産業及び医療福祉関連産業分野の工場立地が伸び悩んでおり、引き続き、企業立地補助金等の支援の継続が必要。

再生可能エネルギー関連の工場立地件数



医療福祉機器関連の工場立地件数



(出典) 福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」



プロジェクトの取組方向

1 再生可能エネルギーの推進

原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会の実現と、再生可能エネルギー「先駆けの地」を目指し、再生可能エネルギーの導入拡大や技術開発・実用化を通じた関連産業の集積と省エネルギーを推進し、2040年頃を目標に県内エネルギー需要の100%相当量を再生可能エネルギーで生み出す社会を実現する。

再生可能エネルギー導入目標

2040年（平成52年）に県内総エネルギー需要分を再生可能エネルギーで賄う



2 医療関連産業の集積

日本をリードする医療関連産業の一大拠点化を図るため、“ふくしま医療機器開発支援センター”を核とした製品開発や事業化の支援や県内企業の新規参入の促進、海外企業の誘致などを進めていく。


内視鏡治療支援システムの機器




拠点整備	研究開発推進	医工連携・人材育成	参入支援・地域活性化	情報発信・海外展開
医療機器産業等の支援基盤の体制強化	関連産業の集積を強化	医療機器開発の即戦力となる人材の育成	企業間ビジネスの活性化	国内外との連携を進めマッチングを強化

3 ロボット関連産業の集積

世界市場を視野に入れたロボット関連産業の集積を目指し、研究・開発拠点等の基盤構築、廃炉作業や災害対応、医療福祉、農業などの分野でロボットの利活用を進めるとともに、企業の参入支援を推進していく。



プロジェクトのイメージ



プロジェクトの取組

1 再生可能エネルギーの推進

(1) 再生可能エネルギーの導入拡大

	① 太陽光発電設備など各家庭における再生可能エネルギーの普及促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 等	
	② 再生可能エネルギー事業への県民参加の促進や地域が主体となった再生可能エネルギーの導入推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 等	
新規追加	③ 公共施設への再生可能エネルギー率先導入	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 等	
新規追加	④ 木質バイオマスなど本県が持つ豊かな自然環境を最大限いかした再生可能エネルギー事業の導入拡大	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 等	
新規追加	⑤ 被災地の復興をけん引する再生可能エネルギー事業の導入拡大	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 等	
新規追加	⑥ 避難地域への再生可能エネルギー導入と「まちづくり」「地域の再興」の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 発電事業者	<再掲> 避難P 2
新規追加	⑦ (陸上風力) 風力発電の大量導入の支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県市町村 研究機関 発電事業者 民間事業者 等	<再掲> 避難P 2
新規追加	⑧ (洋上風力) 浮体式洋上風力発電の実証研究など	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 等	<再掲> 避難P 2
新規追加	⑨ 動植物系の廃棄物のメタン発酵ガス発電システムの導入	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、 発電事業者	<再掲> 避難P 2
新規追加	⑩ 藻類バイオマスに関する事業化支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県、市町村、 発電事業者	<再掲> 避難P 2
新規追加	⑪ 県有ダム等を活用した小水力発電の導入促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県市町村 発電事業者	<再掲> 避難P 2

(2) 再生可能エネルギー関連産業の育成・集積

新規追加	① 産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所と連携した研究開発・実用化の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
新規追加	② 再生可能エネルギー関連分野における人材育成、ネットワークの形成	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
新規追加	③ 再生可能エネルギー関連分野における太陽光、風力、水素などの研究開発促進、技術力向上、実証試験等を通じた実用化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県

【凡例】

取組の期間	H27 H28 H29 H30 H31 H32	H27 H28 H29 H30 H31 H32	H27 H28 H29 H30 H31 H32
	平成28年度に終了	平成30～32年度の間に終了	平成32年度またはそれ以降に終了

新規追加

④ 再生可能エネルギー関連分野における取引拡大、情報発信、海外連携	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
-----------------------------------	-------------------------	-------------

⑤ 福島産業復興企業立地補助金などによる企業誘致を通じた産業の復興	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
-----------------------------------	-------------------------	-------------

<再掲>
中小P
2

(3) 省エネルギーの推進

① エコオフィスの実践を通じた運用改善、建物・設備の省エネルギー化の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 民間団体
--------------------------------------	-------------------------	----------------

② スマートコミュニティの実証・実用化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 民間団体
---------------------	-------------------------	-----------------------

③ 資源・エネルギー循環のライフスタイルの推進・情報発信	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
------------------------------	-------------------------	-----------

④ 公共交通機関の利用拡大	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 民間団体
---------------	-------------------------	-----------------------

2 医療関連産業の集積

(1) 医療福祉機器産業の集積

① 「ふくしま医療機器開発支援センター」の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
-------------------------	-------------------------	-----------

② 医療機器の開発や人材育成、治験等への一体的な支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
----------------------------	-------------------------	-----------

③ 手術支援ロボットや放射線医学と関連した医療機器の開発など、国際的先端医療機器の開発への支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
---	-------------------------	-----------

新規追加

④ 救急災害対応医療機器の開発・実証	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
--------------------	-------------------------	-----------

⑤ 介護福祉サービスや介護福祉機器産業など高齢化を見据えた産業づくりの推進 <介護福祉機器産業関連>	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
---	-------------------------	-----------

⑥ 医療機器などの産業クラスターの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
---------------------	-------------------------	-----------

⑦ 技術開発支援など医療機器関連企業の参入・取引支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
----------------------------	-------------------------	-----------

(2) 創薬拠点の整備

① 放射線医学の研究や診断・治療技術の高度化と関連する医療機器産業の集積や創薬開発	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
---	-------------------------	-----------

3 ロボット関連産業の集積

(1) ロボット関連産業の基盤構築

ア 研究開発拠点の整備

新規追加	① 県内の橋梁、トンネル、ダム、河川、山野等を利用した災害対応ロボット等の福島浜通りロボット実証区域の指定	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県	<再掲> 避難P 2
新規追加	② 陸海空を対象とした型式認証、操縦者の訓練、ライセンス付与、災害時出動拠点等、福島しかない機能を有する災害対応等ロボットの実証拠点（ロボットテストフィールド）の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国、県 等	<再掲> 避難P 2
新規追加	③ 原子炉格納容器の調査・補修ロボットの開発・実証試験、燃料デブリ取り出しの実証試験などを行うモックアップ試験施設（楢葉遠隔技術開発センター）の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 JAEA	<再掲> 避難P 2
新規追加	④ ロボット技術開発最先端拠点となるようトップクラスの大学・研究機関・企業招聘を想定した共同研究施設の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国・県 等	<再掲> 避難P 2

イ 人材育成・ネットワーク形成

新規追加	① ロボット関連産業人材の育成	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県	
新規追加	② 企業、研究機関、行政のネットワークを通じた情報の共有化と連携推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県	

ウ 研究開発・技術支援




新規追加	① 企業等が行うロボットの開発・実証研究等への支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県	
新規追加	② 会津大学におけるロボット関連技術の研究・開発	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県	
新規追加	③ ハイテクプラザにおけるロボット関連技術の研究・開発	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県	
新規追加	④ 陸海空を対象とした型式認証、操縦者の訓練、ライセンス付与、災害時出動拠点等、福島しかない機能を有する災害対応等ロボットの実証拠点（ロボットテストフィールド）の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国、県 等	<再掲> 避難P 2
新規追加	⑤ 原子炉格納容器の調査・補修ロボットの開発・実証試験、燃料デブリ取り出しの実証試験などを行うモックアップ試験施設（楢葉遠隔技術開発センター）の整備・運用	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 JAEA	<再掲> 避難P 2
新規追加	⑥ ロボット技術開発最先端拠点となるようトップクラスの大学・研究機関・企業招聘を想定した共同研究施設の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国・県 等	<再掲> 避難P 2

(2) ロボットの利活用促進

ア 現場導入の支援

新規追加	① 医療・福祉、農林水産業など、仕事や生活の場へのロボット導入の支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県	
------	------------------------------------	-----------------------------	-----------	--

イ 利活用促進に向けたニーズ調査と情報発信



新規追加	① ロボット活用のニーズ等に関する情報収集	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
			
新規追加	② ロボット活用の意識啓発や若手技術者・学生の関心の醸成に向けた情報発信	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
			
新規追加	③ ロボットオリンピック（仮称）の誘致	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県
			

(3) ロボット関連産業の拡大

ア 起業の参入・進出支援

新規追加	① 県内企業のロボット関連産業への参入支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
			
新規追加	② 県外ロボット関連企業の誘致	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県
			

イ 取引拡大・量産支援

新規追加	① 県産ロボットの販路開拓支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
			
新規追加	② 県産ロボットの量産に向けた工場・設備の新增設支援	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
			

9 風評・風化対策プロジェクト まちをつくり、人とつながる

目指す姿



○ 原発事故の影響が残る福島への不安が減少し、本県の復興の取り組みや現状、魅力に関する理解と共感が国内外に広がることで、農林水産物などの県産品の販売量や価格、観光客数が震災前の水準まで回復している。

復興の現状と課題


[県産農産物の価格の推移]

農産物の価格は、震災・原発事故以降、全国平均価格を下回る状況が続いており、また、海外への輸出についても、一部の国、地域で未だに輸入制限が続いているなど、風評の影響が根強く残っていることから、国内外の生産・流通・消費の各分野に対し正確な情報を発信するとともに、価格や販路回復に向けた取組が必要。

主な農産物の価格の推移




県産農産物の輸出货量(t)




[観光客の推移]

観光客入込数の延べ宿泊者数は、震災直後に大幅に落ち込み、その後、回復傾向にあるものの、震災前の水準には至っておらず、特に教育旅行や外国人宿泊者数は依然として厳しい状況にあることから、継続的な観光キャンペーンとともに、教育旅行の回復や外国人観光客の誘客拡大に向けた取組が必要。


観光客入込数



教育旅行の県内宿泊者数



外国人宿泊者数



プロジェクトの取組方向

1 農林水産物をはじめとした県産品の販路回復・開拓

県産品の魅力と安全性を幅広くPRするとともに、県内消費の拡大や流通事業者等に対する取引再開に向けた取組を強化、県産物の販路の回復、更なる拡大を図る。

また、海外への輸出については、未だに輸入制限が続いている国、地域に対し、現地セミナーの実施や政府関係者やバイヤー等を本県に招いての県産品の安全性のPRなど、引き続き、輸入制限の解除及び輸出回復に取り組むとともに、震災後に県産農産物の取引量が増加しているタイ、マレーシア、シンガポールなど東南アジア諸国を対象とした新規販路開拓に取り組む。



2 観光誘客の促進・教育旅行の回復

多くの方が福島を訪れ、見て、食べて、感じてもらい、食や観光の魅力や復興の情報が伝わることにより、観光の好循環を生み出すため、国内外への正確な情報発信や地域の観光資源を活用した観光誘客を促進する。

また、震災前を大きく下回っている教育旅行や外国人観光客入込数の回復のため、教育旅行については重点的に誘致活動を行う地域を選択し、学校等への訪問を行うなど取組を強化するほか、外国人観光客の誘客拡大については、海外のマスコミや旅行関係者を本県に招いてのPRや海外でのプロモーションの実施などに取り組む。



3 国内外への正確な情報発信

原発事故に伴う福島への不安を解消するため、食の安全確保に向けた取組や検査の結果、空間放射線量の推移、復興の状況、本県の魅力など、本県の正確な情報を、メディアやSNS、会議・イベントなど、あらゆる機会を捉えて国内外へ継続的に発信していく。



4 ふくしまをつなぐ、きずなづくり

自治体や企業、NPO団体等、福島を応援する方々のネットワークや県民間のきずな、地域の文化・スポーツ等を通じたきずなを活かして、本県の情報発信や県産品の購入、本県への旅行などを促進する。



5 東京リ光' ック・パ' リ光' ックを契機とした情報発信・交流促進

東京リ光' ック・パ' リ光' ック開催に伴う事前合宿の誘致、競技開催、情報発信、国際交流等を通じて、復興に向けて着実に歩みを進める福島の姿を国内外に示していく。



プロジェクトのイメージ

福島県に対する風評と震災・原発事故の風化

県産品の取引中止や価格下落

風化

観光客（教育旅行等）の減少

福島県風評・風化対策強化戦略などによる
風評払拭・風化防止に向けた取組の強化・推進

農林水産物をはじめとした
県産品の販路回復・開拓

観光誘客の促進・
教育旅行の回復

ふくしまを繋ぐ、きずなづくり

国内外への正確な情報発信

東京オリンピック・パラリンピックを契機
とした情報発信・交流促進

農林水産物などの県産品の販売量や価格、観光客数が震災前の水準まで回復

プロジェクトの取組

1 農林水産物をはじめとした県産品の販路回復・開拓

新規追加	① 県産品の安全性や魅力に関する消費者理解の促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村 団体等	<再掲> 農林P 1
新規追加	② 県産品の安全性や魅力に対する流通事業者・量販店等の理解醸成・販路の開拓	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村 団体等	
新規追加	③ 学校給食における地場産品の活用など県内消費の拡大	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村 団体等	
新規追加	④ 展示会・商談会等への出展や事業者等への訪問・招へい等を通じた県産品の海外販路回復・開拓	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 民間団体等	
	⑤ 正確な情報発信による国内外への農林水産物の安全性と魅力のPR	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	<再掲> 農林P 1


2 観光誘客の促進・教育旅行の回復

	① 観光復興キャンペーンの継続的な展開	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 関係団体	
新規追加	② 首都圏や近隣県の学校等の訪問活動の強化や旅行プログラムの充実などを通じた教育旅行、合宿誘致の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県	
	③ ふくしまを舞台とした様々な会議・研修・展示会等の誘致、芸術文化・スポーツ等の大会・イベントの開催	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県	
	④ 海外のマスコミ・旅行関係者等の招聘、海外でのプロモーション活動の実施、外国人観光客の受入体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県	
新規追加	⑤ アーカイブセンター等を中心とした震災ツーリズムの推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 県 市町村 団体等	

3 国内外への正確な情報発信


	① 本県の現状や復興への取組などの正確な情報の発信	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県	
	② 空間線量などのモニタリングと測定結果のわかりやすい情報発信	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村	<再掲> 環境P 1
新規追加	③ 国等との連携による国際会議の開催など、多様な機会を活用した海外への情報発信の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	〔主体〕 国 県 市町村	

【 凡 例 】



新規追加


④ 震災・原子力災害の教訓等を継承等するためのアーカイブ拠点の整備



【主体】
国・県
等

<再掲>
避難P
2

⑤ 犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記録と教訓の伝承、復興への強い意志の発信等のための復興祈念公園等の整備




【主体】
国・県
市町村

4 ふくしまをつなぐ、きずなづくり

新規追加


① 包括連携協定を結ぶ企業など、ふくしまを応援する方々（自治体、企業、NPO等）とのきずなづくりと新たなきずなを生かした連携の推進



【主体】
県 市町村
民間団体 等

新規追加


② 県民による県産品の利活用や県内旅行の増加など、多様な分野における地産地消の推進



【主体】
県 市町村
民間団体 等

新規追加

③ 復興支援員による復興まちづくりなど、県外の方とのきずなによる復興の推進・交流の促進



【主体】
県 市町村
民間団体 等


④ 地域の伝統芸能や文化、スポーツ等を通じたきずなの再生



【主体】
県 市町村
民間団体

<再掲>
生活P
1

⑤ 全国植樹祭を通じたきずなづくりと交流の促進




【主体】
県 市町村
民間団体

※ 避難者とのきずなづくりについては、「2 生活再建支援プロジェクト」において対応

5 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした情報発信・交流促進

新規追加


① 東京オリンピック・パラリンピック競技及び事前キャンプ等の誘致



【主体】
県 市町村
競技団体 等

新規追加


② 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした国内外への情報発信、国際交流の推進



【主体】
県 市町村

新規追加

③ スポーツ交流やイベントなどを通じた東京オリンピック・パラリンピックの本県開催に向けた県民の機運醸成



【主体】
県 市町村

まちをつくり、
人をつながる

10 復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

目指す姿

- 津波により甚大な被害を受けた沿岸地域等において、「減災」という視点からソフト・ハードが一体となり、防災機能が強化されたまちが生まれている。
- かねてから県土のランドデザインとして整備を進めてきた縦・横6本の連携軸、福島空港、小名浜・相馬港の機能や情報通信基盤の強化された新たな県土が形成されている。

復興の現状と課題


[防災まちづくりの進捗状況]

津波等への防災力を強化する防災緑地や海岸施設（堤防等）等の復旧・整備に時間を要しており、平成32年度頃の完成を目標に整備を進めている状況。

また、被災した公共土木施設の復旧は、災害査定が完了している箇所数の7割程度が完了しているが、避難区域内の復旧については、国が行う除染などと調整を図りながら進めていく必要がある。


防災緑地の整備状況

※津波のエネルギーを減衰する防災緑地の整備箇所数




海岸施設（堤防等）の復旧状況

※災害査定継続実施中



公共土木施設等災害の復旧状況

※海岸、道路、港湾、漁港等施設の災害復旧箇所数




[道路整備の進捗状況]


避難区域やその周辺地域の交通や物流等を支える「ふくしま復興再生道路」を平成30年代前半の整備完了を目標に進めている。

ふくしま復興再生道路（8路線）の整備状況

※避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業を支える幹線道路整備の箇所数



施工例（県道小野富岡線 吉間田工区 平成27年3月24日開通）



常磐自動車道 全線開通



(出典)福島県「福島県総合計画審議会 平成27年度施策評価調査 指標一覧」、福島県「ふくしま復興のあゆみ<第12版>」

プロジェクトの取組方向

1 津波被災地等の復興まちづくり

地震・津波被災地において、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、“多重防御”の考え方により、海岸の堤防や防災緑地、防災林、道路などを複合的に配置、整備する。

また、復旧に時間を要している避難区域内においては、国が進める除染の進捗状況を踏まえ、速やかに整備を進めていく。



2 復興を支える交通基盤の整備

県民生活の安定と震災・原発事故により疲弊した県内の産業再生に向け、県内の生活圏や隣県とを結ぶ広域道路ネットワークの強化や国内外との物流拠点として小名浜港や相馬港の整備、JR常磐線・只見線の復旧を進め、活力ある県土基盤を構築する。



3 防災・災害対策の推進

東日本大震災での課題を踏まえ、地域防災計画等の見直しを行い、災害に強いまちづくりを進めるとともに、災害時の避難に対する意識の向上や災害時における情報通信体制の強化を図るなど、地域の総合的な防災機能を強化する。



プロジェクトのイメージ

津波被災地等の復興まちづくり

津波被災地における海岸堤防の嵩上げ、海岸防災林、防災緑地、道路、鉄道など、複数の手法を組み合わせた「多重防御」による総合的な防災力が向上したまちづくり

多重防御によるまちづくりのイメージ



復興を支える交通基盤の整備

■ ふくしま復興再生道路（8路線）
「本県の復興に向けた戦略的道路整備」として、特に避難指示区域等から周辺の主要都市や高速道路までのエリア（図中網掛け部分）の主要な8路線を県と国との連携のもと平成30年代前半までの完成を目指す。

- 基幹的な道路（13路線）
- 地域連携道路（19路線）
- 上記を補完する東西連携道路等
- JR常磐線・JR只見線
- 相馬港・小名浜港 ■ 福島空港



地域の総合的な防災機能の強化
・
交通・物流ネットワークの拡充

防災・災害対策の推進

プロジェクトの取組

1 津波被災地等の復興まちづくり

(1) 「多重防御」による総合的な防災力が高い復興まちづくり

① 海岸堤防等の復旧	(農地海岸)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
	(土木部所管海岸)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	
② 海岸防災林の復旧		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
③ 津波被害を軽減する防災林の整備などによる地域の防災機能の向上		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村 民間団体 等
④ ライブカメラの設置等による海岸及び河口部状況の情報提供		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
⑤ 道路、河川、橋りょう、下水道、公営住宅、公園などの復旧		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村
⑥ 道路・漁港・上下水道などの防災機能の強化		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村
⑦ 砂防、地すべり、急傾斜地の復旧		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村
⑧ 農地・農業用施設の復旧とあわせた大区画ほ場の整備		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県
⑨ ダム・ため池などの耐震性の強化		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県
⑩ 農地、農道、農業用ダム、ため池、排水機場、農業集落排水施設等の復旧		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村

<再掲>
農林P
2

(2) 地域とともに取り組む復興まちづくり

① 国土調査の実施による復興事業の促進		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 国 県 市町村
② 土地区画整理事業などを活用した多重防御によるまちづくり		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村
③ 土地利用ゾーニングにより防災機能を向上させた農村づくり		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村
④ 都市防災機能の整備や地域活性化の仕掛けづくりなど地震・津波被害地域における持続可能なまちづくり・地域づくり		H27 H28 H29 H30 H31 H32	【主体】 県 市町村 民間団体

【凡例】

取組の期間	H27 H28 H29 H30 H31 H32	H27 H28 H29 H30 H31 H32	H27 H28 H29 H30 H31 H32
	平成28年度に終了	平成30～32年度の間に終了	平成32年度またはそれ以降に終了

⑤ 効果的・効率的な復興事業実施のための高等教育機関の英知の活用	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国立大学 県
⑥ 住宅の耐震化など、地域の実情に応じた災害に強く安全・安心なまちづくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県 市町村 民間団体
⑦ 県有建築物・民間建築物等の耐震化の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県
⑧ 消防施設、廃棄物処理、汚泥処理施設、火葬場などの早期復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県 市町村 等
⑨ 被災した警察施設及び交通安全施設の復旧、警察活動基盤・防犯ネットワークの整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県

2 復興を支える交通基盤の整備

(1) 浜通りを始め本県の復興の基盤となる道路等の整備

新規追加

① 常磐自動車道の4車線化・追加ICの整備	(4車線化)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県 市町 NEXCO
	(仮)大熊IC整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	
	(仮)双葉IC整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	
② 相馬福島道路、東北中央自動車道の整備	(相馬～(仮)相馬西)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国
	(仮)相馬西～(仮)阿武隈東)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	
	(仮)阿武隈東～(仮)霊山)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	
	(仮)霊山～(仮)福島北JCT)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	
	(福島～米沢間)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	
③ 磐越自動車道の4車線化整備(会津若松～新潟間)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 NEXCO	
④ 会津縦貫道の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県	
⑤ 「ふくしま復興再生道路」の整備、東西の連携軸の強化等	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県	
⑥ 防災・減災対策など安全に安心して暮らせる道路の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 国 県	
⑦ 道路、河川、橋りょう、下水道、公営住宅、公園などの復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県 市町村	

(2) 物流・観光の復興を支える基盤の整備

① 福島空港の国際定期路線の再開に向けた取組の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	〔主体〕 県
---------------------------	-----------------------------	-----------

<再掲>
基盤P
1

新規追加

② 小名浜港の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
③ 小名浜港東港地区国際物流ターミナルの整備 (国際バルク戦略港湾としての機能強化)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県
④ 相馬港の復旧	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県
⑤ 相馬港4号ふ頭地区国際物流ターミナルの整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県
⑥ 小名浜港や相馬港の利用促進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 国 県

(3) JR常磐線・只見線の早期復旧

① JR常磐線の早期復旧・基盤強化 (相馬駅～宮城県浜吉田駅間) (竜田駅～原ノ町駅間)	H27 H28 H29 H30 H31 H32 H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] JR東日本
② JR只見線の早期復旧・只見線応援団等による利活用促進 (会津川口駅～只見駅)	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] JR東日本

3 防災・災害対策の推進

(1) 防災意識の高い人づくり・地域づくり

① 福島県及び市町村の地域防災計画の見直し	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村
② 被災建築物の応急危険度判定制度の充実や応急仮設住宅等に関する協定の締結 推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
③ 大規模災害発生時に備えた燃料等の備蓄体制の構築	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
④ 避難行動要支援者への情報提供や避難誘導體制の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村
⑤ 福祉避難所の設置、要介護者の災害時の緊急の相互受け入れ体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村
⑥ 災害時のマニュアル整備など保健・医療・福祉に関する連携体制の構築	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村
⑦ 地域の防災体制強化、防災リーダーの育成、地域住民との情報の共有化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県
⑧ 学校や地域・職場における防災教育・防災訓練などの防災活動の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県 市町村
⑨ 土砂災害警戒区域等の周知など、災害時における早期避難の意識づくり	H27 H28 H29 H30 H31 H32	[主体] 県

新規追加

(2) 災害時における広域的な連携・連絡体制の構築

① 災害時における情報通信体制の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村
② 広域避難を想定した保健・医療・福祉提供体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村
③ 他県・団体との災害協定締結の推進や市町村間の災害協定締結の推進、災害時の応援・受援体制の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県
④ 福島県・市町村耐震改修促進計画の見直し及び福島県県有建築物の耐震改修計画の推進	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県 市町村
⑤ 災害に強く、地域コミュニティの拠点となる教育・福祉施設の整備	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県 市町村
⑥ 県有建物の再配置・集約・共同利用などの推進による防災機能の強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 県
⑦ 県庁など公共防災拠点施設の防災機能強化	H27 H28 H29 H30 H31 H32 	【主体】 国 県

重点プロジェクトの指標

避難地域の再生・復興

1 避難地域等復興加速化プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目標値
避難区域等の居住人口 ※ 居住人口:避難指示などが解除された区域において、生活の本拠を有する人口であり、帰還支援の取組を通じて、数値の増加を目指す。	—	(H26年度) 約 44,500 人	(H32年度) 増加を目指す
避難地域の商工会員事業所の事業再開件数 ※ 広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、鹿島区（一部）、小高区、飯館村、川俣町（一部）、都路町、常葉町（一部）、船引町（一部）の商工会員事業所を対象。	(H22年度) 2,597件	(H26年度) 1,510件	(H32年度) 増加を目指す
避難地域において農業を開始した認定農業者数 ※ 帰還困難区域を除く避難地域において、農業を開始した認定農業者の数であり、数値の増加を目指す。	(H22年度) 768 経営体	(H26年度) 152 経営体	(H32年度) 750 経営体以上

安心して住み、暮らす

2 生活再建支援プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目標値
県内・県外避難者数（県全体） 県内の応急仮設住宅、借上住宅等の入居者数及び県外への避難者数 ※ 県内の応急仮設住宅などへの入居者数や県外避難者数のゼロを目指す。	—	(H27.10) 106, 309 人	(H32年度) 0 人
復興公営住宅の整備率	—	(H26年度) 10.4 %	(H29年度) 100 %

3 環境回復プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目標値
市町村除染地域における住宅除染の進捗率	—	(H26年度) 64.7 %	(H28年度) 100 %
東日本大震災に係る災害廃棄物の処理・処分率 ※ 災害廃棄物推定量に対する処理完了量であり、処理・処分率100%を目指す。	—	(H26年度) 77.1 %	(H32年度) 100 %

4 心身の健康を守るプロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目標値
甲状腺検査の受診率 ※ 福島県健康管理調査に基づく甲状腺検査の対象者が検査を受診した割合であり、受診率100%を目指す。	—	(H26年度) 68.8 %	(H32年度) 100 %
医療施設従事医師数（人口10万人対） ・相馬エリア ・双葉エリア ・いわきエリア ※ 県内の医療機関に従事している医師数（人口10万人当たり）であり、数値の増加を目指す。 ※ 相馬・双葉・いわきエリアの詳細は、福島県地域医療再生計画を参照。	(H22年度) 182.6 人 130.8 人 103.0 人 160.4 人	(H24年度) 178.2 人 121.0 人 7.4 人 162.0 人	(H29年度) 200.0 人以上 増加を目指す 増加を目指す 増加を目指す

i 復興へ向けた重点プロジェクト

5 子ども・若者育成プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目 標 値
福島県で子育てを行いたいと回答した県民の割合 ※ 県政世論調査の「福島県内で子育てを行いたいとおもいますか」調査項目に対して、「はい」、「どちらかと言えば「はい」」と答えた方の割合。 ※ 震災前の数値は県政世論調査で初めて把握した数値を記載。	(H24年度) 48.3%	(H27年度) 57.1%	(H32年度) 上昇を目指す
全国学力・学習状況調査調査結果	(H22年度)	(H27年度)	(H32年度)
・小学校 国語	99.4	100.7	103.0 以上
算数	97.0	97.1	102.0 以上
理科	—	99.8	103.0 以上
・中学校 国語	99.7	98.7	103.0 以上
数学	96.8	93.7	102.0 以上
理科	—	99.1	103.0 以上
※ 全国平均正答率を100とした場合の本県の正答率であり、数値の上昇を目指す。			
全国体力・運動能力等調査結果 (全国平均値との比較割合：全国平均=100)	(H22年度)	(H26年度)	(H32年度)
・小学5年 男子	99.1	97.1	101.0 以上
女子	101.0	100.0	102.5 以上
・中学2年 男子	98.2	97.7	101.5 以上
女子	97.4	98.7	101.0 以上
※ 全国平均値を100とした場合の本県の平均値であり、数値の上昇を目指す。			

ふるさとで働く

6 農林水産業再生プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目 標 値
農林水産業の産出額	(H22年) 2,649 億円	(H24年) 2,185 億円	(H32年) 2,920 億円
・農業産出額 ※1 ※1 農産物、加工農産物（農産物加工施設の販売額を含む）などの産出額であり、数値の増加を目指す。なお、数値には、農業生産関連事業を含むものとします。	2,432 億円	2,111 億円	2,635 億円
・林業産出額 ※2 ※2 木材（素材）、栽培きのこ、薪、木炭などの産出額であり、数値の増加を目指す。	125 億円	74 億円	185 億円
・沿岸漁業産出額 ※3 ※3 沿岸漁業（沖合底びき網を含む）により水揚げされた水産物のうち、産地魚市場における販売高であり、数値の増加を目指す。	92 億円	0 億円	100 億円
H27年末までの災害査定箇所	—	(H26年度) 83.4 %	(H32年度) 100 %
農地・農業用施設の復旧率	H28年以降の災害査定箇所	—	できる限り早期の着手・完了を目指す。

7 中小企業等復興プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目 標 値
製造品出荷額等	(H22年) 50,957 億円	(H25年) 47,625 億円	(H32年) 55,174 億円以上
※年間の製造品出荷額、加工賃収入額、修理料及びその他の収入額の合計額であり、製造業の経済活動の状況を図る数値として、数値の増加を目指す。			
工場立地件数	(H22年) 42 件	(H25～26累計) 172 件	(H32年) 700 件以上 (H25～32累計)
※ 福島県工業開発条例に基づく、敷地面積1,000㎡以上の工場の新・増設に係る届出件数であり、数値の増加を目指す。			
新規雇用者数関連指標 ※調整中			

i 復興へ向けた重点プロジェクト

8 新産業創造プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目標値
再生可能エネルギーの導入量（設備容量） ※ 福島県内の太陽光、風力などの再生可能エネルギーの発電施設の設備容量であり、数値の増加を目指す。	(H21年度) 421.4 万KW	(H25年度) 449.8 万KW	(H32年度) 740.8 万KW以上
再生可能エネルギー関連の工場立地件数 ※ 福島県内に新たに再生可能エネルギー関連産業の工場が立地した件数であり、数値の増加を目指す。	(H22年) 7 件	(H25～26年累計) 16 件	(H32年) 70 件以上 (H25～32累計)
医療機器生産額 ※ 福島県内で生産された医療機器などの生産額であり、数値の増加を目指す。	(H22年) 911 億円	(H25年) 1,245 億円	(H32年) 1,750 億円以上
医療福祉機器の工場立地件数 ※ 福島県内に新たに医療福祉機器関連産業の工場が立地した件数であり、数値の増加を目指す。	(H22年) 6 件	(H25～26年累計) 27 件	(H32年) 70 件以上 (H25～32累計)
ロボット製造業製造品出荷額 ※ ロボット製造業の状況を図る数値として、数値の増加を目指す。	(H22年) 54.9 億円	(H25年) 39.6 億円	(H32年) 100億円以上

まちをつくり、人とつながる

9 風評・風化対策プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目標値
観光客入込数 ※ 県内観光施設ポイントの年間延べ入込数であり、数値の増加を目指す。	(H22年) 57,179 千人	(H26年) 46,893 千人	(H32年) 63,000 千人以上
教育旅行における県内宿泊者数 ※ 学校が主催する修学旅行、合宿、野外活動などの教育旅行において、県内宿泊施設に宿泊した延べ人数であり、数値の増加を目指す。	(H21年度) 709,932 人	(H26年度) 350,704 人	(H32年度) 750,000 人以上
主な県産農産物の全国平均価格との差 ・米 (単位：円/60kg) ・肉用牛（和牛） (単位：円/kg) ・桃 (単位：円/kg)	(H22年) △ 204 円 △ 76 円 △ 59 円	(H26年) △ 1,183 円 △ 301 円 △ 161 円	(H32年) 震災前(H22)の全国平均価格との価格差まで回復する


10 復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

指 標	震災前の数値	実績値	目標値
防災緑地設置箇所数 ※ 多重防御のため、想定を超える津波のエネルギーの減衰を目的として設置される防災緑地の設置箇所数であり、数値の増加を目指す。	—	(H26年度) 0 か所	(H32年度) 10 か所以上
道路の復旧率 ※ 帰還困難区域を除き、速やかな復旧を目指す。	—	(H27.10) 90.6 %	(H30年度) 100 %
JR路線の連休区間の距離 ・JR常磐線 ・JR只見線 ※ 原子力災害や新潟・福島豪雨災害によるJR常磐線・JR只見線の連休区間（県内）の距離であり、区間の解消を目指す。	— —	(H26年度) 54.8 km 27.6 km	(H32年度) 0.0 km 0.0 km

ii 地域別の取組

本県は、地理的条件や歴史的・文化的に関連が強く一体性が高い7つの生活圏に基づく地域づくりを進めてきた。一方、東日本大震災からの復興においては、地震・津波・原子力災害及び風評による被害の状況が地域ごとに異なるため、それぞれに応じた取組が必要となる。

そこで、本節では、生活圏を基礎としつつ、被害状況を踏まえて、本県を5つのエリアに分け、各エリアで重点的に推進する施策として、関連する重点プロジェクト等を記載する。また、具体的な取組として、エリア固有の事項や特に重要な事項を中心に記載する。



また、各エリアに共通する取組は全県で進めていくが、それぞれのエリアの復興の取組を連携して進めることにより、本県全体の復興を進めるものとする。

なお、政府は、平成24年4月から避難指示区域を、年間積算線量等を踏まえ、「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰還困難区域」の3つの区分に再編している。

県は、放射線量等により長期間避難を余儀なくされるという未曾有の事態に、市町村と連携しながら立ち向かっていくとともに、復旧・復興への取組を進めている市町村についても、復興が加速するよう取り組んでいく。

さらに、原子力災害の長期化に伴い、各エリアの復旧・復興進度の相違や、避難生活の長期化に伴う地域ニーズの変化が生じている。県は、これらの変化の把握に努め、県民の意向に細やかに対応していく。

地域別データ

○人口

※()書きは、地域内市町村数

	相馬(4)	双葉(8)	いわき(1)	中通り(29)	会津(17)	合計
人口(H23.3.1現在)	122,783 人	72,679 人	341,463 人	1,196,730 人	290,746 人	2,024,401 人
人口(H27.10.1現在)	112,127 人	64,851 人	324,368 人	1,149,905 人	274,354 人	1,925,605 人
増減	-10,656 人	-7,828 人	-17,095 人	-46,825 人	-16,392 人	-98,796 人
減少率	-8.68 %	-10.77 %	-5.01 %	-3.91 %	-5.64 %	-4.88 %

(出典) 福島県の推計人口(平成27年10月1日現在) ※注: 住民基本台帳の転出入や出生死亡等の加減による推計値

○東北地方太平洋沖地震による被害状況

	相馬(4)	双葉(8)	いわき(1)	中通り(29)	会津(17)	合計
最大震度	震度6強	震度6強	震度6弱	震度6強	震度6弱	震度6強
死者(A)※1	1,762 人	1,459 人	460 人	107 人	4 人	3,792 人
(内訳) 震災関連死	557 人	1,206 人	130 人	68 人	3 人	1,964 人
行方不明者(B)※2	0 人	3 人	0 人	0 人	0 人	3 人
(A+B)/人口(3月1日)	1.44 %	2.01 %	0.13 %	0.01 %	0.00 %	0.19 %
住家全壊	3,709 棟	1,552 棟	4,644 棟	5,184 棟	24 棟	15,113 棟
住家半壊	2,914 棟	5,557 棟	32,921 棟	36,597 棟	162 棟	78,151 棟

※1 明確に死亡が確認できる遺体が見つかっていないが、死亡届等が出されている者

※2 明確に死亡が確認できる遺体が見つかっておらず、死亡届等も出ていない者

(出典) 福島県災害対策本部平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報(第1526報 平成27年10月1日現在)

○津波浸水状況

	相馬(4)	双葉(8)	いわき(1)	中通り(29)	会津(17)	合計	
面積	873 km ²	865 km ²	1,231 km ²	5,393 km ²	5,421 km ²	13,783 km ²	
浸水面積全体	79 km ²	18 km ²	15 km ²	- km ²	- km ²	112 km ²	
	9.05 %	2.08 %	1.22 %	- %	- %	0.81 %	
浸水(主な土地の面積)	(海水域)	6 km ²	0.5未満 km ²	1 km ²	-	-	8 km ²
	(田)	46 km ²	10 km ²	2 km ²	-	-	59 km ²
	(その他の用地※)	7 km ²	1 km ²	3 km ²	-	-	10 km ²
	(幹線交通用地)	2 km ²	0.5未満 km ²	0.5未満 km ²	-	-	2 km ²
	(建物用地)	6 km ²	1 km ²	5 km ²	-	-	13 km ²

(出典) 国土地理院(平成23年4月18日)より

○公共施設被害状況

	相馬(4)	双葉(8)	いわき(1)	中通り(29)	会津(17)	合計	
公共土木施設	被害報告件数	855 件	179 件	1,063 件	2,802 件	50 件	4,949 件
	被害報告額	166,715 百万円	49,410 百万円	62,569 百万円	35,876 百万円	1,631 百万円	316,202 百万円
農林水産施設	被害報告件数	562 件	87 件	382 件	3,988 件	85 件	5,104 件
	被害報告額	158,381 百万円	40,860 百万円	5,904 百万円	39,177 百万円	978 百万円	245,300 百万円
文教施設	被害報告件数	65 件	7 件	169 件	616 件	48 件	905 件
	被害報告額	2,004 百万円	99 百万円	14,222 百万円	30,123 百万円	533 百万円	46,981 百万円
合計	被害報告件数	1,482 件	273 件	1,614 件	7,406 件	183 件	10,958 件
	被害報告額	327,100 百万円	90,369 百万円	82,695 百万円	105,176 百万円	3,142 百万円	608,483 百万円

* 県所管分: 福島第一原子力発電所から30km圏内は、航空写真等により推定した概算被害額を計上している。(土木部・農林水産部)

* 市町村所管分: 南相馬市の一部及び双葉郡8町村の概算被害額は含まれていない。(土木部・教育庁)

* 今後の調査により、被害箇所数及び被害額の変更がある。

※福島県土木部、農林水産部、教育委員会調べ(県工事・市町村工事合計、平成23年12月27日現在)

ii 地域別の取組

○原子力災害に伴う避難区域等

(平成27年10月1日現在)

	相馬(4)	双葉(8)	いわき(1)	中通り(29)	会津(17)
帰還困難区域	南相馬市(一部) 飯館村(一部)	富岡町(一部) 大熊町(一部) 双葉町(一部) 浪江町(一部) 葛尾村(一部)	-		-
居住制限区域	南相馬市(一部) 飯館村(一部)	富岡町(一部) 大熊町(一部) 浪江町(一部) 葛尾村(一部)	-	川俣町(一部)	-
避難指示解除準備区域	南相馬市(一部) 飯館村(一部)	富岡町(一部) 川内村(一部) 大熊町(一部) 双葉町(一部) 浪江町(一部) 葛尾村(一部)	-	川俣町(一部)	-
旧避難指示区域 (避難指示解除)		楢葉町(一部) 川内村(一部)	-	田村市(一部)	-
緊急時避難準備区域 (H23.9.30解除)	南相馬市(一部)	広野町 川内村(一部) 楢葉町(一部)	-	田村市(一部)	-

※特定避難勧奨地点については、平成26年12月までに全て解除。

○役場機能移転状況

	相馬(4)	双葉(8)	いわき(1)	中通り(29)	会津(17)	
役場機能移転	飯館村	5町村※	-	-	-	
条例設置の出張所等	双葉町・浪江町	-	楢葉町・富岡町 大熊町・双葉町 浪江町	飯館村・富岡町 大熊町・双葉町 浪江町・葛尾村	楢葉町・大熊町	埼玉県・茨城県 双葉町

※双葉8町村のうち、広野町は平成24年3月1日、川内村は平成24年3月26日に地元で役場再開、楢葉町は平成27年9月5日に避難指示解除。

○避難者の状況(県内)

	相馬(4)	双葉(8)	いわき(1)	中通り(29)	会津(17)	合計
仮設住宅(9/30)	-6,420 人	-12,166 人	-296 人	-1,303 人	0 人	-20,185 人
受入数	6,002 人	110 人	5,593 人	7,665 人	815 人	20,185 人
借上住宅(9/30)	-9,402 人	-19,193 人	-2,466 人	-4,295 人	-7 人	-35,363 人
受入数	5,008 人	46 人	12,028 人	16,281 人	2,000 人	35,363 人
公営住宅(9/30)	-240 人	-208 人	0 人	-264 人	-1 人	-713 人
受入数	176 人	0 人	110 人	374 人	53 人	713 人
県内避難者計	-16,062 人	-31,567 人	-2,762 人	-5,862 人	-8 人	-56,261 人
受入数	11,186 人	156 人	17,731 人	24,320 人	2,868 人	56,261 人
雇用促進住宅(9/30)	2,139 人					58,400 人
親戚・知人宅等(10/6)	2,294 人					60,694 人

※上段は、当該地域から避難元住居を離れて県内に避難している人数。下段の受入数は、当該地域に県内から避難している人数。

※福島県災害対策本部、土木部調べ(注:該当市町村等からの報告、聴取による数。住民基本台帳とは連動していない。)


【参考】避難者の状況(県外)

	避難者数
県外避難者(9/29)	44,387 人

※復興庁「震災による避難者の避難場所別人数調査」のうち福島県分を抽出。



1 相馬エリア



[位置・面積]

県の東部・浜通り地方の北部に位置し、西は阿武隈高地、東は太平洋に面した総面積873km²の比較的温暖な地域

[市町村]

新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村

[人 口]

H23. 3.1現在：122,783人

H27.10.1現在：112,127人

復興へ向けた考え方

相馬エリアにおいては、特に地震・津波により被災した施設の早期復旧と復興へ向けたまちづくりの取組を強力に推進する。

また、原子力災害に伴い避難を余儀なくされている地域においては、国内外の英知を集めて原子力災害を克服し、本エリアを含む相双地方の復興なくして、ふくしまの復興、日本の復興はありえないという考えの下、ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集して、県は、避難指示解除（準備）区域等の復旧・復興の取組を加速化するとともに、解除を待つ区域の住民帰還に向けた環境整備に全力で取り組む。

震災等による被害・原発事故による影響

【 地震・津波による被害 】

- 地震の震度 震度6強（平成23年3月11日現在）
- 死者数 1,762人（平成27年10月1日現在）
（うち震災関連死 557人）
- 家屋の被害状況 全壊 3,709棟（平成27年10月1日現在）
半壊 2,914棟（平成27年10月1日現在）
- 津波の浸水面積 79km²（総面積873km²の約9%）
水産業と観光に大きな役割を果たしてきた相馬市松川浦が壊滅的な被害を受けたほか、建物用地6km²、農地46km²を始め、住家・鉄道・道路・漁港・水産業関連施設・港湾・海岸堤防等のインフラに壊滅的な被害
- 公共施設被害

公共土木施設	855件
農林水産施設	562件
文教施設	65件

津波の浸水箇所



避難指示区域の状況(平成23年4月22日時点)



【原子力災害による避難指示の状況】

- 避難指示区域（警戒区域等）の設定（H23年4月22日）

〔警戒区域〕（福島第一原子力発電所の20km圏内）
南相馬市の一部

〔計画的避難区域〕（年間積算線量20mSv以上になると予想された地域で福島第一原子力発電所から20km圏外の区域）
飯館村の全域、南相馬市の一部

〔緊急時避難準備区域〕（福島第一原子力発電所から20～30km圏内）
南相馬市の一部 ※平成23年9月30日に解除

- 避難指示区域の見直し（平成24年4月1日～H25年8月8日）
年間積算線量に応じて、警戒区域、計画的避難区域を以下の3区域に再編

〔帰還困難区域〕（年間積算線量が50mSv以上を超えて、5年間たっても年間積算線量が20mSvを下回らないおそれがある区域）
南相馬市、飯館村の一部


〔居住制限区域〕（年間積算線量が20mSv以上を超えるおそれがあり、避難継続が求められる区域、住民の一時帰宅や復旧のための区域内への立ち入りが可能（宿泊は不可）。）
南相馬市、飯館村の一部

〔避難指示解除準備区域〕（年間積算線量が20mSv以下になることが確実と確認された区域、区域内への立ち入りが柔軟に認められ、住民の一時帰宅、事業・営農再開等が可能）
南相馬市、飯館村の一部


- 特定避難勧奨地点の設定（H23年7月21日、8月3日、11月25日）
（警戒区域や計画的避難区域以外で、風向きや地形により、年間積算線量が20mSv以上になると予想された地域）
南相馬市（142箇所） ※H26年12月28日に解除

※ 相馬エリアでは、避難指示や地震・津波による被災、放射性物質の健康への影響に対する懸念等から県内外への避難している方が多く、家族や地域の分断、慣れない避難先での孤立による精神的苦痛や避難生活に伴う経済的負担の増大、生活不安などが生じている。

避難指示区域の状況(平成25年8月8日時点)



避難指示区域の状況(平成27年9月5日時点)



【被災者・被災町の受入れ】

- 相馬エリアでは、双葉エリア等から避難している11,186人の方が仮設住宅や借上住宅、公営住宅で生活を続けている。
（平成27年9月30日現在）

- 避難指示区域に設定された双葉エリアから避難を余儀なくされた双葉町、浪江町が役場機能の一部や出張所等を本エリア内に設置している（平成27年10月現在）。

復興に向けた取組と今後の課題・方向性

1 生活再建

関連する
重点プロジェクト避難地域等復興加速化プロジェクト
生活再建支援プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[住環境の整備]

- 被災者や原発事故に伴う避難者の居住の安定に向け、仮設住宅4,920戸を整備。住宅の確保等が進み、平成27年9月30日までに6戸が撤去されているが、今なお、2,790戸に5,670の方が生活を続けている。引き続き、生活相談支援員等を通じて、コミュニティの維持・確保に向けた取組を支援していく。
- 被災者や避難者、関係自治体等のニーズを踏まえ、復興公営住宅の早期整備。コミュニティ交流員を配置し、コミュニティの維持・形成を図る。

[地震・津波被災者向け災害公営住宅]

進捗率 77.1% = 完了679戸/整備予定881戸 (平成27年10月30日現在)

[原子力災害避難者向け復興公営住宅]

進捗率 0% = 完了0戸/整備予定927戸 (平成27年10月30日現在)

[生活再建支援]

- 避難先となっている各エリアにおいて、避難者・被災者の暮らしを支える保健、医療、教育、雇用の確保、避難先や帰還後のふるさとにおけるコミュニティの維持・形成や治安対策などきめ細やかな支援を実施。
- 県内28の市町村社会福祉協議会等に生活支援相談員を配置し、相談支援等の取組を実施。

[自治体間の連携体制の構築]

- 双葉エリアをはじめとした避難指示区域からの避難者に対して、原発避難者特例法に基づき、小・中学校への就学手続きや要介護認定の事務などの行政サービスを提供。
- 本エリアは、地震・津波の被災地であるのと同時に、一部の地域に避難指示が出されているなか、多くの避難者を受け入れており、自治体の業務量が大幅に増加している状況。市町村の復興・再生に係る事業の円滑な推進に向け、人的支援等による執行体制の強化とともに、必要な財源の確保に連携して取り組む。

[帰還に向けた環境整備]

- 避難地域等での住宅再建や事業・営農再開など、帰還に伴う課題の解決に向けた取組を推進。
- 区域見直し後、帰還を進める市村と連携し、地域全体の復興再生に向けた取組（医療・福祉・商業機能などの生活関連サービスの確保、町村が取り組む復興拠点整備等）を推進。
- 避難指示区域等における警戒警ら活動等の推進。

(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

地震・津波の被災や原発事故等により、避難を続けている避難者の生活の安定に向け、住居の整備が必要。




[取組の方向1]

復興公営住宅の早期整備や恒久的な住宅の再建や移住の支援など、住まいの確保に向けた取組を進めていく。

応急仮設住宅(南相馬市 牛河内)



相馬エリアの仮設住宅の入居状況



復興公営住宅(南相馬市 上町団地)



復興公営住宅(南相馬市 北原団地)



東町エンガワ商店(南相馬市)



2 健康・教育

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
心身の健康を守るプロジェクト 子ども・若者育成プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[被災者の心身の健康保持]

- 仮設住宅等で避難生活が続いている被災者・避難者の心身の健康づくりや疾病予防・早期発見に向け、各エリアの避難先において、戸別訪問や集団健康支援活動などを通じた健康支援や「心のケアセンター」と連携した取組などを実施。
- 各エリアにおいて、避難している子育て世帯を訪問し、心身の健康や生活・育児に関する相談を行い不安軽減のための支援を実施。

被災者健康サポート事業



南相馬市立小高病院（南相馬市）

[医療福祉提供体制の再構築]

- 国が設置した「相双地域等医療・福祉復興支援センター（南相馬市 相双保健福祉事務所）」との連携を図りながら、全国組織への医療支援の要請や震災により離職した医療従事者等の再雇用など、医師・看護師を始めとする医療人材や福祉・介護人材等の確保・育成を推進。
- 被災した医療機関や福祉施設等を復旧。



小高工業高校 サテライト校（南相馬市）

- [病院] 再開 1件（被災件数 2件）
- [社会福祉施設] 再開 11件（被災件数 14件）
- [認可保育所] 再開 5件（被災件数 10件）

[教育環境等の整備]

- 被災した県立学校施設を復旧。
進捗率 89.2%（59件）（平成27年9月1日現在）
- 被災した子どもの心と生活のケアに向け、学校にスクールカウンセラーを配置。
配置率:100%
（配置52校＝小学校31校、中学校13校、高校8校：サテライト・分校含む）
- 教育環境の確保のため、相馬エリアの高校のサテライト校を整備。
小高商業高校 → 原町高校（南相馬市）
小高工業高校 → 南相馬市サッカー場（南相馬市）
- 安心して子どもを遊ばせることができる環境の整備に向け、相馬こどものみんなの家（相馬市）などの屋内施設等を整備。



相馬こどものみんなの家（相馬市）



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

医師、看護師等の医療人材や介護などの福祉人材が不足しており、医療機関や福祉施設等の運営に支障をきたす状況が続いている。

[取組の方向1]

保健・医療・福祉人材の育成に向けた進学・就職・キャリアアップなどの支援とともに、職場内研修等の充実を通じた新規職員の職場定着の支援、マッチング支援等を進め、人材の育成・確保を進める。

[課題2]

避難指示の解除により帰還する方や帰還を検討する方などが抱える放射線に対する健康不安の解消が必要。

[取組の方向2]

放射線への不安に関するリスクコミュニケーションや健康全般の相談に対応できる相談員の仮設住宅、復興公営住宅などへの配置を進めるほか、避難指示解除後に向けて医療機関や福祉施設等の受入体制の整備を進める。

[課題3]

避難者の帰還や地域の将来を見据えた教育環境の整備が必要。

[取組の方向3]

県立小高工業高校・小高商業高校の統合高校など、避難指示解除後の帰還を見据えた体制整備とともに、避難指示解除の動向に合わせ、各種保育・教育機関の再開見通しに関する検討を進める。

3 環境回復

関連する
重点プロジェクト

環境回復プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[モニタリング]

- 空間放射線量を測定するため、可搬型モニタリングポスト等70台、学校や保育施設等にリアルタイム線量測定システム274台を設置（平成27年10月現在）。県HP等を通じて、空間線量の測定結果をわかりやすく公開。

[除染]

- 「除染特別地域」は国が、「汚染状況重点調査地域」は市町村が除染実施計画を策定し、除染等の措置を実施している。
- 除去土壌等を保管する仮置場等の確保、維持管理について、専門家等との連携や情報提供などにより住民理解の促進を図っている。

[廃棄物の処理]

- 地震・津波により発生した災害廃棄物を処理。
進捗率68.9%＝処理100万トン/発生見込み145万トン
（平成27年9月末現在）

[環境回復拠点の整備]

- 環境の回復に向け、原子力発電所周辺でのモニタリングや空間放射線の常時監視を行う「環境創造センター 環境放射線センター」を南相馬市に整備（平成27年11月16日開所）。

除染特別地域
（国直轄除染地域）




汚染状況重点調査地域
（市町村除染地域）

国直轄除染の進捗率（H27年9月末現在）

	宅地	農地	森林	道路
南相馬市	35%	18%	47%	18%
飯館村	100%	44%	70%	29%

※除染対象面積に対し除染行為が終了した面積等の割合。
※除染対象面積等は今後の精査により変わります。
（出典）環境省

市町村除染の進捗率（H27年9月末現在）



※計画数については今後の精査によって変更されることがある。

環境創造センター環境放射線センター



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

生活圏等における除染の迅速かつ着実な実施や、除去土壌等の適正な保管・管理のほか、帰還困難区域・森林除染の実施方針の明確化等が課題。

[取組の方向1]

技術的支援、住民理解の促進、事業者等の育成等に取り組み、生活圏等における迅速かつ着実な除染の推進を図るとともに、除去土壌等の適正な保管・管理に努める。

また、必要な除染の確実な実施や帰還困難区域・森林除染の実施方針の明確化について、引き続き国に対して求めていく。

[課題2]

除染で出た除去土壌等の仮置き状態が長期化しており、中間貯蔵施設への早期搬出が課題である。

[取組の方向2]

中間貯蔵施設の設置者である国に対して、地権者への分かりやすい丁寧な説明を行うとともに、施設の整備見通し及び県全体の搬入見通しを早急に示すよう、継続的に求めていく。

また、除去土壌等の輸送に当たっては、安全協定に基づき、搬出・搬入やモニタリングなどの状況確認を実施し、安全の確保を最優先に取組を進める。

[課題3]

野生動物の食肉の出荷制限や摂取制限等による狩猟圧の低下により、野生動物の適正頭数が保たれず、鳥獣被害が増加している。また、鳥獣生息域が里山や住宅付近まで拡大することが懸念される。

[取組の方向3]

農作物等への被害が深刻なイノシシについては、集中的な捕獲や市町村の取組の支援を通じて、個体数の減少を図る。

4 産業の再生及び創出

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
農林水産業再生プロジェクト 中小企業等復興プロジェクト
新産業創造プロジェクト 風評・風化対策プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[農林水産業の再生]

- 除染後農地の保安全管理、試験栽培や実証栽培、さらには管理耕作など、市町村ごとの状況に合わせて避難指示区域の営農再開を支援。
- 避難農業者の避難先での営農再開に向け、営農計画の策定や技術指導はもとより、各種支援策の誘導などきめ細かな支援を実施。
- 大規模な土地利用型農業や植物工場をはじめとした野菜・花き・種苗などの施設園芸を支援。
- 県産農林水産物の安全性について理解を深めてもらうため、量販店や直売所で地元消費者向けキャンペーンや生産地見学ツアーの実施、県産農林水産物の販売・PR活動等風評を払拭するための活動支援、生産者・消費者等との意見交換会や料理コンテストの開催、広報紙等による頑張る生産者の取組紹介等を推進。
- 地域の農林水産物の販路回復に向け、米の全量全袋検査をはじめとした農林水産物の放射性物質の検査体制を整備。
- 森林の再生を図るため、3市町が、森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する取組を支援するとともに、特用林産物等の継続的なモニタリングを実施。
- 沿岸漁業の操業再開に向け、松川浦のノリ養殖再開に不可欠な種場を復旧。
- 漁場生産力の回復のため、漁場に堆積した建物の破片等を回収。

南相馬ソーラーアグリパーク(南相馬市)



浜地域農業再生研究センター(南相馬市)



水産種苗研究・生産施設(相馬市)



[農林水産業の再生に向けた拠点の整備]

- ・避難地域等の営農再開、農業再生に向けた実証研究を行う「浜地域農業再生研究センター」を南相馬市に整備（平成27年度開所予定）。
- ・水産業の振興に向けた試験研究や種苗生産を行う「水産種苗研究・生産施設」を相馬市に復旧整備（平成29年度開所予定）。

[事業再開等への支援]

- ・被災した事業者や農林漁業者等の事業再開に向け、商工団体や農林水産行関連団体等と連携した経営相談や事業再開・継続に要する経費の補助・資金融資等を実施。
- ・福島県中小企業等復旧・復興支援事業や官民合同チームによる巡回などを通じて、被災した事業者の事業再開・継続を支援。
- ・市町村、商工団体等との連携を図りながら、民間サービスの再開を始め、買い物環境や交通手段の確保など生活環境の整備を進める。
- ・避難解除区域等における事業再開・継続や帰還を促進するため、避難解除区域等における課税の特例措置（福島復興再生特別措置法）を活用した取組などを実施。

[産業人材の育成]

- ・再生可能エネルギー関連産業やロボット関連産業などの新産業分野に対応するため、基盤技術の高度化を図る訓練の実施など、テクノアカデミー浜（南相馬市）における産業人材育成の推進。

[産業振興の推進]

- ・ふくしま産業復興投資促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、ものづくり産業の早期復興・更なる産業振興を推進。
- ・再生可能エネルギーの導入推進と関連産業の集積に向け、太陽光発電施設の導入等を支援。
- ・相馬港の復旧の進捗や企業活動の再開に伴い、取扱貨物量が震災前の水準まで回復した。また、相馬港4号ふ頭地区における液化天然ガス受入基地の建設に伴い、国・県・民間企業が連携して港湾の整備を進める。


[観光交流の推進]

- ・相馬野馬追や史跡、パークゴルフ場等の観光資源はもとより、復興の過程を資源とする観光や復興をきっかけとする交流促進、再生可能エネルギーの集積を踏まえた産業観光等、新たな観光振興と多様な交流を推進。
- ・常磐自動車道全線開通に併せたプロモーション及び地域の伝統文化に触れるイベント「甲冑列車に乗ろう」などの開催により、ふくしまDC期間中の観光入込客数は前年同期比で19.3%の増となった。
- ・ふくしま観光復興促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、観光産業の早期復興・更なる観光交流を推進。

テクノアカデミー浜(南相馬市)



相馬港の取扱貨物量



テクノアカデミー浜におけるソーラーカー開発



相馬港のLNG基地



甲冑列車イベント



常磐道 南相馬鹿島サービスエリア「セデッてかしま」



[新産業の創造]

- 震災・原発事故により産業基盤が失われた浜通りの復興や帰還を加速するため、廃炉の研究拠点、ロボットの研究・実証拠点などの新たな研究・産業拠点の整備を通じた新技術や新産業の創出、イノベーションによる産業基盤の再構築を推進（イノベーション・コースト構想）。

（※ 詳細は、双葉エリア「4 産業の再生及び創出」を参照。）

イノベーション・コースト構想



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

帰還に向けた動きが本格化していく中、被災した事業者の事業再開・自立に向けた取組への支援が必要。

[取組の方向1]

官民合同チームによる事業者の戸別訪問、事業再建計画の策定支援、事業再開に向けた支援策の紹介など事業者に寄り添った支援を推進する。

[課題2]

震災・原発事故により失われた産業基盤を再構築し、働く場を確保するためには、既存事業の再開に加えて、新たな産業の創出が必要。

[取組の方向2]

イノベーション・コースト構想の具現化（各種研究開発拠点等の整備）を通じて、ロボットや再生可能エネルギー、新技術を取り入れた農林水産業など、新産業の集積を促進するとともに、帰還する方や新たに移住する方の雇用の場の確保に向けた企業誘致等を進める。

[課題3]

福島県の沿岸漁業は、原発事故以降、一部の魚種を対象とした「試験操業」を除き全て自粛しており、早期再開が課題。

[取組の方向3]

水産業の再生に向け、緊急時環境モニタリングや試験研究により魚介類への放射性物質の影響を調査するとともに、海洋への汚染水流出防止のため、福島第一原子力発電所の安全管理対策に関する監視を徹底していく。

[課題4]

津波被災農地の復旧や避難指示区域での農地除染が進められているが、農業者の担い手不足や営農意欲の衰退などにより、新たな営農体制の構築が必要。

[取組の方向4]

営農再開にあたって、意欲ある農業者の組織化・集団化を進めるとともに、新たな生産システムや土地利用型作物と園芸作物等を組み合わせた高効率で高生産性の営農体制づくりの支援と、流通・販売体制の再構築や農産物の加工・販売を一体的に行う地域産業6次化の支援により、労働環境の改善と所得の安定化を図り、若者に魅力ある農業確立に向けた取組を推進する。

5 地震・津波被害への対応

関連する
重点プロジェクト

復興まちづくり・ネットワーク
基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[家屋の移転事業の推進]

- 防災集団移転の促進に向け、被災した住民の意向を踏まえながら、宅地造成を推進（本エリアの計画地区については全て完了）。

[インフラの復旧]

- 被災した公共土木施設等を復旧。

復旧率 55.7%＝完了 430件/査定 772件

※ 相馬・双葉エリアの合計値（平成27年10月31日現在）

- 被災した沿岸部の海岸防災林（保安林）を保全するための治山施設（護岸工等）を復旧。

着手率:100% 復旧率:20% 査定:5地区

- “頻度の高い津波”や“高潮波浪”を考慮し、堤防高7.2mを基本とした海岸堤防を整備。
- 津波により甚大な被害を受けた地域については、平坦地や丘陵地、山林など区域毎に土地利用形態が異なるため、住民の意見を丁寧に聴きながら、海岸堤防の嵩上げや、海岸防災林、道路などを組み合わせた多重防御によるハード整備やソフト対策などによる災害に強いまちづくりを進める。
- 避難指示区域等内における生活、交通、産業に係るインフラの被害状況の把握に努め、区域解除に備えてインフラの早期復旧を進める。
- 避難指示解除準備区域においても、営農再開に向けて順次、農地や農業用施設の復旧工事に着手。
- 潮害、飛砂、風害等の災害防止機能に加え、津波被害軽減効果を考慮し、林帯幅200mを基本として、津波により失われた海岸防災林を整備（平成32年度完成目標）。
- 避難指示区域外の農地の除塩や農地・農業用施設の復旧を行い平成27年度までに津波被災農地1,700haで営農再開が可能また、津波被災農地の普及と合わせたほ場整備（7地区1,181ha）を推進。
- 釣師浜漁港、松川浦漁港、真野川漁港の漁港施設の復旧を推進（平成28年度完了予定）。
- 相馬港については、平成26年度までに岸壁、上屋、荷役機械の復旧を完了した。国による防波堤の復旧も含め残りの港湾施設の復旧を進める（県有施設：平成28年度完了予定、国有施設：平成29年度完了予定）。
- 漁港間の機能分担を図りつつ、産地市場や水産業関連施設等の効率的な復旧を推進。

[防災対策]

- 福島県総合防災訓練の実施や消防団員確保に向けた取組など、避難情報等が住民に迅速かつ確実に伝達できる体制を整備。
- 自主防災組織の活性化や住民に対する防災意識の啓発等により地域防災力を向上。

集団移転に向けた造成工事の進捗率
(H27年7月末現在)



松川大州海岸の復旧(相馬市)



松川浦漁港の復旧(相馬市)



福島県総合防災訓練(南相馬市)



[被災した歴史的建造物や文化財等の復旧]

- 地域の伝統文化やふくしまらしさを未来につなぐため、被災した歴史的建造物や文化財等の復旧、津波被害地区等のまちなみ景観再生等を推進。

観音堂石仏の復旧(南相馬市)



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

避難区域内（立入が制限されている地域）の復旧が課題。

[取組の方向1]

避難区域内の復旧については、国が進める除染の進捗状況を踏まえ、速やかに整備を進めていく。

[課題2]

復旧・復興事業、除染・廃炉作業などが本格化する中、様々な業種で人手の不足が深刻化し、復興に向けた各種事業に支障を来している。特に公共事業は資材高騰や作業員不足などを理由に入札不調が相次ぎ、復旧・復興事業進捗に遅れが生じている。

[取組の方向2]

全国からの復旧・復興を担う人材や人手の確保と地域内での人材育成を図る取組を長期的な視点で進めていく。

6 復興を支援する交通網の整備

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[道路]


- 相馬エリアと中通りを結ぶ「東北中央自動車道（相馬福島道路）」について、平成26年度までに全区間で工事に着工。国や関係市町村等と連携し、整備を促進。

相馬IC	～ (仮) 相馬西IC	間	[完成予定]	平成30年度
(仮) 相馬西IC	～ (仮) 阿武隈東IC	間	[完成予定]	平成28年度
(仮) 阿武隈東IC	～ (仮) 霊山IC	間	[完成予定]	平成29年度
(仮) 霊山IC	～ (仮) 福島北IC	間	[工事中]	

- 浜通りを南北に結ぶ「常磐自動車道」が平成27年3月に全線開通。交通量は予測を上回っており、今後も復興事業等により更なる増加が想定されることから、国や関係市町村、NE X CO東日本等と連携のもといわき中央インター以北の4車線化を促進。
- 避難指示区域等の早期の復旧・復興を支援するため、常磐自動車道に「南相馬鹿島スマートIC」を設置。

- 避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コスト構想を支える幹線道路の「ふくしま復興再生道路」として、県道原町川俣線の整備を推進。
- 沿岸地域の復興を支援する道路として、各地区のまちづくりの方針に基づき県道相馬亘理線などの整備を推進。

東北中央自動車道(相馬～福島)の整備



常磐自動車道の開通状況



[鉄道]

- JR常磐線相馬駅（相馬市）～浜吉田駅（宮城県）区間について、津波被害を受けにくい西側へのルート変更や新地駅の西側への移設のため、県職員を新地町に駐在させ、地元市町及びJR、国等と協議を進め、平成26年5月、復旧工事に着手。
- JR常磐線竜田駅（楡葉町）～原ノ町駅（南相馬市）間の不通区間について、避難指示区域の詳細な被害状況の把握や、被災町の復興計画等の策定状況や原発事故による影響の収束状況を見ながら、地元市町やJR東日本、国等と連携して、復旧を進める。

【再開見通し】

小高～原ノ町間（H28年春） 浜吉田～相馬間（H29年春）

[路線バス等]

- 生活交通の利便性向上のため、路線バス等の運行を支援。

[港湾]

- 相馬エリアの物流拠点として重要な役割を担っている「相馬港」について、平成26年度までに、すべての岸壁等主要な施設の復旧を完了した。平成27年度に一般貨物を取り扱う野積場の復旧完了を図るとともに、概ね平成29年度までに防波堤の復旧が完了する予定。さらに港湾背後の防潮堤についても平成29年度までに整備を進める。
- 相馬港4号ふ頭地区における液化天然ガスの受入基地の建設に伴い、国・県・民間企業が連携して港湾の整備を進める。

相馬港の復旧（相馬市）



ふくしま復興再生道路の整備エリア



JR常磐線の復旧



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

人やものの自由な往来を可能とし、広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コースト構想など、復興を強力に支援する道路の早期整備が必要。

[取組の方向1]

常磐自動車道の4車線化や「ふくしま復興再生道路」等の早期整備について、国や関係市町村、NEXCO等と連携しながら推進するとともに、国の直轄権限代行事業として国道115号相馬福島道路の整備を進める。

[課題2]

津波被災地においては、総合的な防災力を高める復興まちづくりと一体となった道路の早期整備が必要。

[取組の方向2]

防災集団移転事業や堤防のかさ上げ、防災緑地等の関連事業と連携しながら、相馬巨理線等の整備を推進。

[課題3]

住民の帰還環境の整備に向け、JR常磐線原ノ町駅以南の不通区間を含め、早期の全線復旧・再開が課題。

[取組の方向3]

JR東日本の復旧に対する財政措置を含め、早期の全線復旧を確実に促進するよう国に対して継続的に要望していく。

[課題4]

住民の帰還に向け、路線バス等の生活交通の確保が課題。

[取組の方向4]

国や関係市町村等と連携し、地域公共交通を構築していく。

震災や復興に関連する出来事

〔常磐道の全線開通と交流の拡大〕

平成27年3月1日に全線開通した常磐自動車道について、相馬IC～南相馬鹿島スマートIC間で半年間交通量（平成27年3月1日～9月1日）が1日平均12,000台となり、全線開通前6,900台／日と比較して1.7倍となった。

7月に行われた相馬野馬追の観光入り込み客数が震災後始めて20万人を突破するなど観光面に好影響を及ぼしている。

〔避難に伴う人手不足〕

平成27年9月の有効求人倍率は2.31倍と県平均を大きく上回り、特に建設業や製造業、医療・福祉などでは、依然として人材不足の状況である。

一方、避難している住民の帰還が少しずつ進んでいるが動きは鈍く、求人倍率を大幅に改善するような求職者の増加は見られず、求人を充足できない状況が続いている。



2 双葉エリア


➔


[位置・面積]
 双葉エリアは、県の東部・浜通り地方のほぼ中央に位置し、西は阿武隈高地、東は太平洋に面した総面積865km²の比較的温暖な地域。

[市町村]
 浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町、広野町、葛尾村、川内村

[人 口]
 H23. 3.1現在：72,679人
 H27.10.1現在：64,851人

復興へ向けた考え方

双葉エリアは、地震・津波に見舞われたほか、原子力災害によりほとんどの住民が避難を余儀なくされるという人類史上経験がない災害に見舞われている。

未だ、解除の見通しが立たない地域もある一方で、避難指示の解除に向けた環境の整備や解除後の地域の復興が進めている状況にある。

このため、県は、国内外の英知を集めて原子力災害を克服し、本エリアを含む相双地方の復興なくして、ふくしまの復興、日本の復興はありえないという考えの下、ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集して、避難指示解除（準備）区域等の復旧・復興の取組を加速化するとともに、解除を待つ区域の住民帰還に向けた環境整備に全力で取り組む。

震災等による被害・原発事故による影響

【地震・津波による被害】

- 地震の震度 震度6強（平成23年3月11日現在）
- 死者数 1,459人（平成27年10月1日現在）
 （うち震災関連死 1,206人）
- 家屋の被害状況 全壊 1,552棟（平成27年10月1日現在）
 半壊 5,557棟（平成27年10月1日現在）
- 津波の浸水面積 18km²（総面積873km²の約9%）

原子力発電所事故による避難指示区域の設定により、帰還困難区域の一部では、地震・津波被害に関する詳細な調査ができていないため、正確な復旧計画を立てることができない状態が続いている。

- 公共施設被害

公共土木施設	179件
農林水産施設	87件
文教施設	7件

津波の浸水箇所



避難指示区域の状況(平成23年4月22日時点)



【原子力災害による避難指示の状況】

地震や大津波により東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所とも被害を受けた。炉心等の冷却機能を喪失し、水素爆発を起こした福島第一原子力発電所の事故は未だ完全収束に至っていない。

• 避難指示区域（警戒区域等）の設定（H23年4月22日）

[警戒区域]（福島第一原子力発電所の20km圏内）

富岡町、大熊町、双葉町の全域
楡葉町、川内村、浪江町、葛尾村の一部


[計画的避難区域]（年間積算線量20mSv-a^{*}以上になると予想された地域で福島第一原子力発電所から20km圏外の区域）

浪江町、葛尾村の一部

[緊急時避難準備区域]（福島第一原子力発電所から20～30km圏内）

広野町、楡葉町、川内村の一部 ※平成23年9月30日に解除

避難指示区域の状況(平成25年8月8日時点)



• 避難指示区域の見直し（平成24年4月1～H25年8月8日）

年間積算線量に応じて、警戒区域、計画的避難区域を以下の3区域に再編

[帰還困難区域]（年積算量が50mSv-a^{*}を超えて、5年間たっても年間積算線量が20mSv-a^{*}を下回らないお間それがある区域）

浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村の一部

[居住制限区域]（年間積算線量が20mSv-a^{*}を超えるおそれがあり、避難継続が求められる区域、住民の一時帰宅や復旧のための区域内への立ち入りが可能（宿泊は不可）。

浪江町、大熊町、富岡町、葛尾村、川内村の一部

[避難指示解除準備区域]（年間積算線量が20mSv-a^{*}以下になることが確実と確認された区域、区域内への立ち入りが柔軟に認められ、住民の一時帰宅、事業・営農再開等が可能）

浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町、葛尾村、川内村の一部

• 避難指示解除：川内村の避難指示解除準備区域（H26年10月1日）

• 居住制限区域から避難指示解除準備区域に再編：川内村荻・貝ノ坂地区（H26年10月1日）


• 避難指示解除：楡葉町（H27年9月5日）

• 特定避難勧奨地点の設定（H23年8月3日）

（警戒区域 や計画的避難区域以外で、風向きや地形により、年間積算線量が20mSv-a^{*}以上になると予想された地域）

川内村（1箇所） ※H24年12月14日に解除

避難指示区域の状況(平成27年9月5日時点)



※ 双葉エリアでは、避難指示や地震・津波による被災等により、多くの方が県内外への避難しており、家族や地域の分断、慣れない避難先での孤立による精神的苦痛や避難生活に伴う経済的負担の増大、生活不安などが生じている。また、住民の避難に伴い、本エリアの多くの町村は役場機能を他のエリアへの移転しており、避難先における役場機能の維持、県内外に分散した住民に対する行政サービスの提供、原子力災害への対応、帰還に向けた取組等を同時に進める状況が続いている。

復興に向けた取組と今後の課題・方向性

双葉エリアは、現在も4町2村が帰還困難区域や居住制限区域、避難指示解除準備区域に設定され、区域見直しが進められているものの、依然として県内でも特に困難な状況に置かれている。こうした中、各町村は、多くの悩みを抱えながら、それぞれに、あるいは、双葉地方町村会の場や県と国との協議の場等を用いて、復興に向けた検討や取組を進めている。県は、各町村と緊密に協議を行うとともに、福島県復興の最重要課題として双葉地方町村の復興に臨み、一日も早い双葉エリアの復興に向けて全庁を挙げて取り組む。

1 環境回復

関連する
重点プロジェクト

環境回復プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[モニタリング]

- 空間放射線量を測定するため、可搬型モニタリングポスト等194台、学校や保育施設等にリアルタイム線量測定システム約186台を設置（平成27年10月1日現在）。県HP等を通じて、空間線量の測定結果をわかりやすく公開。

[除染]

- 「除染特別地域」は国が、「汚染状況重点調査地域」は町村が除染実施計画を策定し、除染等の措置を実施している。
- 除去土壌等を保管する仮置場等の確保、維持管理について、専門家等との連携や情報提供などにより住民理解の促進を図っている。
- 大熊町、双葉町、富岡町、川内村、広野町、浪江町、葛尾村、楡葉町から中間貯蔵施設への試験輸送が終了（平成27年11月11日現在）。

[廃棄物の処理]

- 地震・津波により発生した災害廃棄物を処理。
進捗率10.2%＝処理5万トン/発生見込み49万トン
（平成27年9月末現在）
- 放射性物質に汚染された廃棄物の処理に向け、減容化施設への搬入や、既存処理施設での処理が円滑に行われるよう、施設周辺住民等の理解促進などの取組を実施。

[原子力発電所に関する監視]


- 中長期ロードマップ等に基づく国及び東京電力の廃炉に向けた取組状況について、県や関係市町村、専門家からなる「廃炉安全監視協議会」（H24年12月設置）、県や関係市町村の住民、各種団体等からなる「廃炉安全確保県民会議」（H25年8月設置）で監視・確認するとともに、県民への分かりやすい情報提供に努めている。
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故収束及び廃炉に向けた取組を安全かつ着実に進め、周辺地域住民の安全確保及び敷地境界線量の低減による生活環境の回復が図られるよう、県、立地町及び東京電力の三者で、平成27年1月7日、新たな安全確保協定を締結。

除染特別地域
(国直轄除染地域)



汚染状況重点調査地域
(市町村除染地域)

市町村除染の進捗率(H27年9月末現在)



※計画数については今後の精査によって変更されることがある。

国直轄除染の進捗率(H27年9月末現在)

	宅地	農地	森林	道路
浪江町	21%	30%	34%	52%
双葉町	14%	7%	3%	—
大熊町	100%	100%	100%	100%
富岡町	64%	22%	99%	83%
楡葉町	100%	100%	100%	100%
葛尾村	100%	95%	99.9%	68%
川内村	100%	100%	100%	100%

※除染対象面積に対し除染行為が終了した面積等の割合。
※除染対象面積等は今後の精査により変わります。

(出典)環境省

仮置場



廃炉安全監視協議会立入調査
(福島第一原子力発電所)




[廃炉に向けた取組]

- 安全かつ安定的な廃炉を確実に進めるために、廃炉に関する研究及び人材育成のための機関を誘致するとともに、廃炉に向けた関連産業の育成を図る。
- 原子炉格納容器の補修技術の実証試験、建屋内の調査・作業を行うロボットの開発・実証試験などを行う「楢葉遠隔技術開発センター」を楢葉町に整備。（平成27年10月一部運用開始）
- 多様な分野の国内外の大学、研究機関、企業等が集結し、廃炉研究及び人材育成の取組を強化する「廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟」を富岡町に整備。（平成28年度中に整備予定）
- 燃料デブリなどの放射性廃棄物の性状把握、処理・処分技術の開発などを行う「放射性物質分析・研究施設」を大熊町に整備。（平成29年度運用開始予定）

廃炉国際共同研究センター
国際共同研究棟(富岡町)



放射性物質分析・研究施設(大熊町)



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

生活圏等における除染の迅速かつ着実な実施や、除去土壌等の適正な保管・管理のほか、帰還困難区域・森林除染の実施方針の明確化等が課題。

[取組の方向1]

技術的支援、住民理解の促進、事業者等の育成等に取り組み、生活圏等における迅速かつ着実な除染の推進を図るとともに、除去土壌等の適正な保管・管理に努める。
また、必要な除染の確実な実施や帰還困難区域・森林除染の実施方針の明確化について、引き続き国に対して求めていく。

[課題2]

避難指示解除に伴う住民の帰還を見据え、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業や中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送・保管における安全確保が課題。

[取組の方向2]

原子力発電所周辺（30km圏内）の継続的なモニタリングを実施するほか、「廃炉安全監視協議会」による立入調査を実施する。
また、国・県・大熊町・双葉町で締結した中間貯蔵施設の安全協定に基づき、中間貯蔵施設や除去土壌等の輸送の状況確認等の実施、中間貯蔵施設からの排水、排ガス等の放射能濃度の定期的な検査を行うなど、国が行う事業について、継続的に安全性を確認していく。

[課題3]

野生動物の食肉の出荷制限や摂取制限等による狩猟圧の低下により、野生動物の適正頭数が保たれず、鳥獣被害が増加している。また、鳥獣生息域が里山や住宅付近まで拡大することが懸念される。

[取組の方向3]

農作物等への被害が深刻なイノシシについては、集中的な捕獲や市町村の取組の支援を通じて、個体数の減少を図る。

2 生活再建

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
生活再建支援プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[住環境の整備]

- 被災者や原発事故に伴う避難者の居住の安定に向け、仮設住宅96戸を整備。平成27年9月30日現在、64戸に114の方が生活を続けている。引き続き、生活相談支援員等を通じて、コミュニティの維持・確保に向けた取組を支援していく。
- 被災者や避難者、関係自治体等のニーズを踏まえ、復興公営住宅の早期整備を推進。コミュニティ交流員を配置し、コミュニティの維持・形成を図る。

[地震・津波被災者向け災害公営住宅]

進捗率 23.6% = 完了48戸 / 整備予定203戸 (平成27年10月30日現在)

[原子力災害避難者向け復興公営住宅]

進捗率 30.1% = 完了25戸 / 整備予定83戸 (平成27年10月30日現在)

[生活再建支援]

- 避難先となっている各エリアにおいて、避難者・被災者の暮らしを支える保健、医療、教育、雇用の確保、避難先や帰還後のふるさとにおけるコミュニティの維持・形成や治安対策などきめ細やかな支援を実施。
- 県内28の市町村社会福祉協議会等に生活支援相談員を配置し、相談支援等の取組を実施。

[自治体間の連携体制の構築]

- 必要に応じ、事務の共同処理及び委託等、町村間または町村と県など自治体間における業務連携を検討・調整。
- 本エリアは、地震・津波の被災地であるのと同時に、一部の地域に避難指示が出されているなか、多くの避難者を受け入れており、自治体の業務量が大幅に増加している状況。市町村の復興・再生に係る事業の円滑な推進に向け、人的支援等による執行体制の強化とともに、必要な財源の確保に連携して取り組む。


[帰還に向けた環境整備]

- 公共インフラの復旧状況等、帰還に向けた取組に関する情報を発信。
- 避難地域等での住宅再建や事業・営農再開など、帰還に伴う課題の解決に向けた取組を推進。
- 区域見直し後、帰還を進める町村と連携し、地域全体の復興再生に向けた取組（医療・福祉・商業機能などの生活関連サービスの確保、町村が取り組む復興拠点整備等）を推進。
- 地震・津波被害、放射線量等の状況に応じて異なる各町村の住民の帰還に向けた考え方や取組を尊重しながら、国や町村とともに、帰還のための環境整備に関する課題を整理するとともにその解決に取り組む。
- 双葉地方広域市町村圏組合が実施するごみ処理をはじめ、生活インフラ事業等の再開に向けた取組を支援するとともに、組合が実施するインフラ復旧の課題について、国とともに解決に向けた協議の場を設け、帰還のための環境整備を推進。
- 避難指示区域等における警戒警ら活動等の推進。

災害公営住宅(広野町)



双葉エリアの仮設住宅の入居状況



避難者の支援(仮設住宅の見守り)



帰還支援アプリ



復興拠点のイメージ(富岡町)



- 避難指示解除や復興拠点等の整備状況、帰還人口の見通し等を踏まえた時間軸に沿った地域公共交通体系の段階的構築。

(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

地震・津波の被災や原発事故等により、避難を続けている避難者の生活の安定に向け、住居の整備が必要。



[取組の方向1]

復興公営住宅の早期整備や恒久的な住宅の再建や移居の支援など、住まいの確保に向けた取組を進めていく。

[課題2]

避難指示の解除に向けた環境整備や避難指示が解除された地域への帰還支援が必要。



[取組の方向2]

復興拠点や広域インフラなどの基盤の整備、事業や営農の再開支援など産業・生業の再生、医療・福祉サービスの確保等に向けた取組を進めるとともに、仮設住宅等からの移転支援や継続的な情報提供等による帰還支援を進めていく。

3 健康・教育

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
心身の健康を守るプロジェクト 子ども・若者育成プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[被災者の心身の健康保持]

- 仮設住宅等で避難生活を続けている被災者・避難者の心身の健康づくりや疾病予防・早期発見に向け、各エリアの避難先において、戸別訪問や集団健康支援活動などを通じた健康支援や「心のケアセンター」と連携した取組などを実施。

被災者健康サポート事業



[医療福祉提供体制の再構築]

- 被災した医療機関や福祉施設等を復旧。
 - [病院] 再開0件（被災件数 5件）
 - [社会福祉施設] 再開9件（被災件数17件）
 - [認可保育所] 再開5件（被災件数10件）
- 平成28年2月の開所を目指し、双葉郡の復興と住民の帰還後の生活を支える「県立大野病院附属ふたば復興診療所」を楢葉町に整備する。
- 浜通り地方医療復興計画に基づき実施する双葉地域における医療提供体制の再構築も考慮しながら、二次救急医療等の機能確保等について、地元市町村、国、関係機関と連携して方向性の検討を行い、地域の医療需要に答えられる体制の整備を進める。
- 生徒募集が停止されている公立双葉准看護学院（双葉町）の今後の取組に対して、設置者の相談に丁寧に対応していく。

県立大野病院附属ふたば復興診療所 (楢葉町)



[教育環境等の整備]

- 避難等指示区域内の県立学校の仮設校舎を設置。
 - 進捗率 100%（16件）（平成27年9月1日現在）
- 被災した子どもの心と生活のケアに向け、学校にスクールカウンセラーを配置。
 - 配置率:100%
 - （配置31校＝小学校13校、中学校9校、高校9校：サテライト・分校含む）

- ・震災前に双葉エリアに5校あった県立高校（双葉高校、浪江高校、浪江高校津島校、富岡高校、双葉翔陽高校）が県内各地のサテライト校で授業を続ける中、社会に貢献する人材の育成に向け、「ふたば未来学園高校（中高一貫校）」を広野町に開校。（H27年4月）
- ・安心して子どもを遊ばせることができる環境の整備に向け、なかよしランド（広野町）の屋内施設等を整備。



（2）今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

〔課題1〕

医師、看護師等の医療人材や介護などの福祉人材が不足しており、医療機関や福祉施設等の運営に支障をきたす状況が続いている。

〔取組の方向1〕

保健・医療・福祉人材の育成に向けた進学・就職・キャリアアップなどの支援とともに、職場内研修等の充実を通じた新規職員の職場定着の支援、マッチング支援等を進め、人材の育成・確保を進める。

〔課題2〕

避難指示の解除により帰還する方や帰還を検討する方などが抱える放射線に対する健康不安の解消が必要。

〔取組の方向2〕

放射線への不安に関するリスクコミュニケーションや健康全般の相談に対応できる相談員の仮設住宅、復興公営住宅などへの配置を進めるほか、避難指示解除後に向けて医療機関や福祉施設等の受入体制の整備を進める。

〔課題3〕

避難者の帰還や地域の将来を見据えた教育環境の整備が必要。

〔取組の方向3〕

県立小高工業高校・小高商業高校の統合高校など、避難指示解除後の帰還を見据えた体制整備とともに、避難指示解除の動向に合わせ、各種保育・教育機関の再開見通しに関する検討を進める。

4 産業の再生及び創出

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
農林水産業再生プロジェクト 中小企業等復興プロジェクト
新産業創造プロジェクト 風評・風化対策プロジェクト

（1）復興の取組と進捗状況

〔農林水産業の再生〕

- ・除染後農地の保全管理、試験栽培や実証栽培、さらには管理耕作など、町村ごとの状況に合わせて避難指示区域の営農再開を支援。
- ・避難農業者の避難先での営農再開に向け、営農計画の策定や技術指導はもとより、各種支援策の誘導などきめ細かな支援を実施。

営農の再開



- ・ 県産農林水産物の安全性について理解を深めてもらうため、量販店や直売所で地元消費者向けキャンペーンや生産地見学ツアーの実施、県産農林水産物の販売・PR活動等風評を払拭するための活動支援、生産者・消費者等との意見交換会や料理コンテストの開催、広報紙等による頑張る生産者の取組紹介等を推進。
- ・ 地域の農林水産物の販路回復等に向け、米の全量全袋検査をはじめとした農林水産物の放射性物質の検査体制を整備。
- ・ 大規模な土地利用型農業や植物工場をはじめとした野菜・花き・種苗などの施設園芸を支援。
- ・ 家畜の衛生対策等を図るとともに、畜産業の再生を図るため、優良繁殖牛や乳用牛の導入、安全な粗飼料の確保を推進。
- ・ 森林・林業の再生を図るため、2町村が森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する取組を支援するとともに、特用林産物等の継続的なモニタリングを実施。
- ・ バイオマス燃料用作物の栽培・燃料化等を検討している農業者等への支援。
- ・ 漁業協同組合や地元自治体との協議を密にしながら、漁業生産関連施設等を復旧・整備。
- ・ 漁場生産力の回復のため、漁場に堆積した建物の破片等を回収。

[事業再開等への支援]

- ・ 被災した事業者や農林漁業者等の事業再開に向け、商工団体や農林水産行関連団体等と連携した経営相談や事業再開・継続に要する経費の補助・資金融資等を実施。
- ・ 福島県中小企業等復旧・復興支援事業や避難先での営農再開や試験操業参画への支援などを通じて、被災した農林漁業者・商工事業者等の帰還と事業再開を支援。
- ・ 市町村、商工団体等との連携を図りながら、民間サービスの再開を始め、買い物環境や交通手段の確保など生活環境の整備を進める。
- ・ 避難解除区域等における事業再開・継続や帰還を促進するため、避難解除区域等における課税の特例措置（福島復興再生特別措置法）を活用した取組などを実施。

[産業振興の推進]

- ・ ふくしま産業復興投資促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、ものづくり産業の早期復興・更なる産業振興を推進。
- ・ 新たな工業団地の整備や企業立地補助金制度の活用等による企業立地を推進する。

[再生可能エネルギーの導入等の推進]

- ・ 再生可能エネルギーの研究開発拠点と連携し、本エリアにおいてポテンシャルの高い太陽光や風力発電などの先進地として再生可能エネルギーの導入を図る。
- ・ 浮体式洋上風力発電システムの安全性、信頼性、経済性を検証するため、福島洋上風力コンソーシアムが広野町・楡葉町沖で「浮体式洋上風力発電実証研究」を推進。

植物工場「KiMiDoRi(キミドリ)」(川内村)




復旧が進む請戸漁港(浪江町)



震災後新たに作付したリンドウ(川内村)



木戸川サケ漁再開(楡葉町)



浮体式洋上風力発電実証研究

(広野町・楡葉町沖)



提供：福島洋上風力コンソーシアム

第1期 2メガワットの浮体式風車「ふくしま未来」(全高122m)と浮体式洋上変電設備「ふくしま絆」を設置(H25年11月:運転開始)
第2期 7メガワット(全高約200m)及び5メガワットの浮体式風車の設置・運転を予定。(H26年~)

[新産業の創造]

- 震災・原発事故により産業基盤が失われた浜通りの復興や帰還を加速するため、廃炉の研究拠点、ロボットの研究・実証拠点などの新たな研究・産業拠点の整備を通じた新技術や新産業の創出、イノベーションによる産業基盤の再構築を推進（イノベーション・コースト構想）。

【イノベーション・コースト構想】

・ロボットテストフィールド

ロボットに関する規制の扱いを検討・実施する場とすることも視野に、災害対応ロボットの实証拠点を整備。

ロボットテストフィールドの事業化
(平成28年度以降)

事業化後～平成32年

ロボット産業の集積
(平成32年(2020年)に向けて)



・国際産学連携拠点等

ロボット技術開発のための共同研究施設、震災・原子力災害の教訓等を継承等するための情報発信拠点（アーカイブ拠点）、廃炉人材育成や防災研修を対象とした技術者研修拠点、廃炉・環境回復等多様な分野を対象とした共同研究施設・大学教育拠点。

平成28年度から平成30年度以降、段階的に施設の事業化に着手。

最先端のイノベーションの創出
(平成32年(2020年)に向けて)



・スマート・エコパーク

県内産業基盤を強化するとともに、新たなリサイクル事業を生み出し、浜通り地域を中心に環境・リサイクル産業の集積を図る。

平成27年度、研究会を立ち上げ、新たなリサイクル事業の早期事業化を実現(平成28年度以降)

環境・リサイクル産業の集積
(平成32年(2020年)に向けて)




・エネルギー関連産業プロジェクト

避難地域・再生可能エネルギー復興支援プロジェクト、風力発電拠点形成プロジェクト（陸上・洋上）、高効率石炭火力発電（IGCC）プロジェクト、天然ガス（LNG）火力発電プロジェクト、天然ガス（LNG）の地域利用促進プロジェクト、復興まちづくりのためのスマートコミュニティ形成プロジェクト、水素によるエネルギー貯蔵・効率的利用プロジェクト、バイオマスプロジェクト（メタン発酵・藻類）、小水力発電導入拡大プロジェクト、浜通りのポテンシャルを生かした産業の集積

再生可能エネルギー発電設備、送電・蓄電設備の整備

LNGサテライト基地

風力発電拠点形成



- 再生可能復興推進協議会
国・県・市町村・東電・金融機関・事業者
- 県内参加で産業足腰強化
 - 売電益で復興支援
 - 県内投融资で利益還元
 - 復興計画に沿った開発
- 事務局：県



・農林水産プロジェクト

水稲超省力・大規模生産プロジェクト、畑作物大規模生産プロジェクト、環境制御型施設園芸構築プロジェクト、フラワー・コースト創造プロジェクト、阿武隈高地畜産産業クラスタープロジェクト、県産材の新たな需要創出プロジェクト、水産研究拠点整備プロジェクト、作業支援プロジェクト

自動走行トラクター



環境制御型大規模花き園芸



ICタグによる家畜の管理



CLT等木材の新技术



[地域の再生を通じた交流の促進]

- 原子力発電所事故収束に向けた前線基地として利用されているJヴィレッジ（楡葉町・広野町）について、復興のシンボルとして平成31年4月までに再開を目指す。
- 震災・原子力災害の教訓等を継承等するための情報発信拠点（アーカイブ拠点）の整備を推進。
- ふくしま観光復興促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、観光産業の早期復興・更なる観光交流を推進。
- 犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記録と教訓の伝承、復興への強い意志の発信等のための復興祈念公園等の整備を推進。



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

帰還に向けた動きが本格化していく中、被災した事業者の事業再開・自立に向けた取組への支援が必要。

[取組の方向1]

官民合同チームによる事業者の戸別訪問、事業再建計画の策定支援、事業再開に向けた支援策の紹介など事業者に寄り添った支援を推進する。

[課題2]

震災・原発事故により失われた産業基盤を再構築し、働く場を確保するためには、既存事業の再開に加えて、新たな産業の創出が必要。

[取組の方向2]

イノベーション・コースト構想の具現化（各種研究開発拠点等の整備）を通じて、ロボットや再生可能エネルギー、新技術を取り入れた農林水産業など、新産業の集積を促進するとともに、帰還する方や新たに移住する方の雇用の場の確保に向けた企業誘致等を進める。

[課題3]

農業者の担い手不足や営農意欲の衰退などにより、新たな営農体制の構築が必要。

[取組の方向3]

営農再開にあたって、意欲ある農業者の組織化・集団化を進めるとともに、新たな生産システムや土地利用型作物と園芸作物等を組み合わせた高効率で高生産性の営農体制づくりの支援と、流通・販売体制の再構築や農産物の加工・販売を一体的に行う地域産業6次化の支援により、労働環境の改善と所得の安定化を図り、若者に魅力ある農業確立に向けた取組を推進する。

5 地震・津波被害への対応

関連する
重点プロジェクト

復興まちづくり・ネットワーク
基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[家屋の移転事業の推進]

- 防災集団移転の促進に向け、被災した住民の意向を踏まえながら、宅地造成を推進（浪江町で2地域、楡葉町で3地域が計画を策定）。

[インフラの復旧]


- 被災した公共土木施設を復旧。

復旧率 55.7%＝完了 430件/査定 772件

※ 相馬・双葉エリアの合計値

（平成27年10月31日現在）

津波被災地（浪江町請戸）



- 被災した沿岸部の海岸防災林（保安林）を保全するための治山施設（護岸工等）を復旧。

着手率:50% 復旧率:0% 査定:2地区

- “頻度の高い津波”や“高潮波浪”を考慮し、富岡より南側は堤防高8.7m、北側は7.2mを基本とした海岸堤防を整備。
- 津波により甚大な被害を受けた地域については、平坦地や丘陵地、山林など区域毎に土地利用形態が異なるため、住民の意見を丁寧に聴きながら、海岸堤防の高上げや、海岸防災林、道路などを組み合わせた多重防御によるハード整備やソフト対策などによる災害に強いまちづくりを進める。
- 避難指示解除準備区域においても、営農再開に向けて順次、農地や農業用施設の復旧工事に着手。
- 潮害、飛砂、風害等の災害防止機能に加え、津波被害軽減効果を考慮し、林帯幅200mを基本として、津波により失われた海岸防災林を整備（平成32年度完成目標）
- 避難指示区域等内における生活、交通、産業に係るインフラの被害状況の把握に努め、区域解除に備えてインフラの早期復旧を進める。
- 避難指示区域外の農地の除塩や農地・農業用施設の復旧を行い、平成27年度までに津波被災農地8ha（津波被災農地60ha）の営農再開が可能。
- 請戸漁港、富岡漁港については、防波堤などの外部施設と岸壁の復旧に着手した。関係機関との調整を含め、平成29年度の完成を目指す。

[防災対策]

- 福島県相双地方総合防災訓練や福島県石油コンビナート総合防災訓練の実施など、避難情報等が住民に迅速かつ確実に伝達できる体制を整備。
- 自主防災組織の活性化や住民に対する防災意識の啓発等により地域防災力を向上。

(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

避難区域内（立入が制限されている地域）の復旧が課題。

[取組の方向1]

避難区域内の復旧については、国が進める除染の進捗状況を踏まえ、速やかに整備を進めていく。

[課題2]

復旧・復興事業、除染・廃炉作業などが本格化する中、様々な業種で人手の不足が深刻化し、復興に向けた各種事業に支障を来している。特に公共事業は資材高騰や作業員不足などを理由に入札不調が相次ぎ、復旧・復興事業進捗に遅れが生じている。

[取組の方向2]

全国からの復旧・復興を担う人材や人手の確保と地域内での人材育成を図る取組を長期的な視点で進めていく。

小野富岡線(五枚沢工区)



富岡漁港の被災状況



福島県石油コンビナート
総合防災訓練の様子



6 復興を支援する交通網の整備

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[道路]

- 浜通りを南北に結ぶ「常磐自動車道」が平成27年3月に全線開通。交通量は予測を上回っており、今後も復興事業等により更なる増加が想定されることから、国や関係市町村、NEXCO東日本等と連携のもといわき中央インター以北の4車線化を促進。
山元IC ~ 相馬IC 間 [開通] 平成26年12月
相馬IC ~ 南相馬IC 間 [開通] 平成24年4月
南相馬IC ~ 浪江IC 間 [開通] 平成26年12月
- 避難指示区域等の早期の復旧・復興を支援するため、常磐自動車道に「(仮)双葉IC」「(仮)大熊IC」「(仮)ならばスマートIC」を設置中。
- 避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コースト構想を支える幹線道路の「ふくしま復興再生道路」として、国道114号、国道399号、県道小野富岡線等の整備を推進。
- 沿岸地域の復興を支援する道路として、各地区のまちづくりの方針に基づき県道広野小高線などの整備を推進。

[鉄道]

- JR常磐線広野駅（広野町）～竜田駅（楡葉町）間が平成26年6月1日に運転を再開。
- 不通区間の竜田駅（楡葉町）～原ノ町駅（南相馬市）間において、平成27年1月31日から代行バスサービスが開始。
- JR常磐線竜田駅（楡葉町）～原ノ町駅（南相馬市）間の不通区間について、地元市町やJR東日本、国等と連携して、復旧を進める。

常磐自動車道の開通状況



ふくしま復興再生道路の整備エリア



JR常磐線の復旧



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題 1]

人やものの自由な往来を可能とし、広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コースト構想など、復興を強力に支援する道路の早期整備が必要。

[取組の方向 1]

常磐自動車道の4車線化や追加IC、「ふくしま復興再生道路」等の早期整備について、国や関係市町村、NEXCO等と連携しながら推進するとともに、国の直轄権限代行として国道399号十文字改良を平成27年度から着手する。


<p>[課題2] 津波被災地においては、総合的な防災力を高める復興まちづくりと一体となった道路の早期整備が必要。</p>	<p>[取組の方向2] 防災集団移転事業や堤防のかさ上げ、防災緑地等の関連事業と連携しながら、広野小高線等の整備を推進。</p>
<p>[課題3] 住民の帰還環境の整備に向け、JR常磐線竜田駅以北の不通区間を含め、早期の全線復旧・再開が課題。</p>	<p>[取組の方向3] JR東日本の復旧に対する財政措置を含め、早期の全線復旧を確実に促進するよう国に対して継続的に要望していく。</p>
<p>[課題4] 住民の帰還に向け、路線バス等の生活交通の確保が課題。</p>	<p>[取組の方向4] 国や関係市町村等と連携し、地域公共交通を構築していく。</p>

震災や復興に関連する出来事

<p>[新たな産業基盤の整備]</p> <p>イノベーション・コースト構想の核となる放射性物質分析・研究施設（大熊町）、廃炉国際共同研究センター（富岡町）、楡葉遠隔技術開発センター（モックアップ施設・楡葉町）などが事業着手されており、このうち、モックアップ施設の一部が平成27年10月に開所した。</p>	<p>[中間貯蔵施設の取組]</p> <p>平成27年2月の中間貯蔵施設への除去土壌等の搬入受入れ容認を受け、3月には、国においてパイロット輸送が開始され、これまでに先行9市町村を始め、学校から、あるいは積雪の影響が大きい会津地域から搬出が行われるなど、ある程度、取組が進んでいる一方、用地取得について、地権者への個別訪問等は進んでいるものの、契約に至るまでに時間を要している状況にある。</p>
--	--

ii 地域別の取組

3 いわきエリア



〔位置・面積〕

いわきエリアは、県の東部・浜通り地方の南側に位置し、西は阿武隈高地、東は太平洋に面し、総面積1,231km²、年間日照が2,000時間を超える温暖な地域

〔市町村〕

いわき市

〔人口〕

H23. 3.1現在：341,463人

H27.10.1現在：324,368人

復興へ向けた考え方

いわきエリアにおいては、地震・津波・原子力災害による複合災害を克服し、復旧・復興へ向けたまちづくりの取組を強力に推進する。

特に、地域特性を生かして洋上風力発電の導入に向けた検討を行うなど、再生可能エネルギーの推進を図るとともに、国際バルク戦略港湾小名浜港の整備を進めるなど、浜通りの復興拠点地域としていち早く復興を成し遂げることによって、ふくしま全体の復興に結び付ける。また、双葉エリア等から多くの避難者を受け入れており、いわき市及び避難元自治体との連携協力を進めながら、受け入れに伴う様々な課題の解消に取り組む。

震災・原発事故による被害

【地震・津波による被害】


- 地震の震度 震度6弱（平成23年3月11日、4月11日、12日）
- 死者数 460人（平成27年10月1日現在）
（うち震災関連死 130人）
- 家屋の被害状況 全壊 4,644棟（平成27年10月1日現在）
半壊 32,921棟（平成27年10月1日現在）
- 地震被害
宅地も含め多くの箇所で土砂災害が発生、道路等が損壊したほか、港湾・漁港・海岸堤防などのインフラが被災するとともに、農地・農業用施設、水産業関連施設、林道・治山施設などに甚大な被害が発生。
- 津波の浸水面積 15km²（総面積1,231km²の約1.2%）
住家のほか、水道やガスなどのライフライン施設が大きな被害を受け、特に平成23年3月及び4月の地震により断水が長期にわたるなど住民生活に大きな支障が生じた。
- 公共施設被害

公共土木施設	1,063件
農林水産施設	382件
文教施設	169件

津波の浸水箇所



避難指示区域の状況(平成23年4月22日時点)



【原子力災害による避難指示の状況】

- 原発事故発生当初、一部地域が屋内退避区域に設定されたが、平成23年4月22日に解除。
- いわきエリアでは、放射性物質の健康への影響に対する懸念等から住民が県内外への避難する動きが見られる。

【被災者・被災町の受入れ】

- いわきエリアでは、双葉エリア等から避難している17,731人の方が仮設住宅や借上住宅、公営住宅で生活を続けている。
(平成27年9月30日現在)
- 避難指示区域に設定された双葉エリアから双葉町が役場機能を移転しているほか、いわきエリアへの避難者が多い楢葉町、富岡町、大熊町、浪江町が出張所等を本エリア内に設置している。
(平成27年10月現在)

復興に向けた取組と今後の課題・方向性

1 産業の再生及び創出

関連する
重点プロジェクト避難地域等復興加速化プロジェクト
農林水産業再生プロジェクト 中小企業等復興プロジェクト
新産業創造プロジェクト 風評・風化対策プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[農林水産業の再生]

- 避難農業者の避難先での営農再開に向け、認定農業者への誘導や営農技術支援などの取組を推進。
- 生産性の飛躍的向上を図るため、ほ場の大区画化等の基盤整備と担い手への集積を進めるとともに、冬季温暖で日照量が豊富な気象条件を生かした大規模施設園芸の導入、その経営を担う農業法人の育成など、新たな経営・生産方式の導入を推進。
- 地域の農林水産物の販路回復等に向け、米の全量全袋検査等、放射性物質の検査体制を整備・支援。
- 被災した「小名浜魚市場」を復旧（平成27年3月）。新たに整備された小名浜魚市場内には放射性物質の検査室を完備。
- 森林の再生を図るため、いわき市が実施する森林整備と放射性物質対策の一体的な取組を支援。
- 沿岸漁業の操業再開に向けた取組を進めるとともに、カツオ・サンマ等沖合性魚類の水揚げ量の拡大による地域の活性化を図るため、県外船の誘致を図る取組を推進。
- 水産加工業など地場産業の振興のため、事業者や組合等と連携して新しい製造技術や付加価値の高い商品の開発を推進。
- 漁場生産力の回復のため、漁場に堆積した建物の破片等を回収。

[事業再開等への支援]

- 津波被害により事業再開が遅れている事業者をはじめ、農林漁業者等の事業再開に向け、商工団体や農林水産業関連団体等と連携した経営相談や事業再開・継続に要する経費の補助・資金融資等を実施。
- 技術指導や補助制度を通じて、避難した事業者の避難先における事業再開・継続を支援。

[産業振興の推進]

- ふくしま産業復興投資促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、ものづくり産業の早期復興・更なる産業振興を推進。
- 工業団地造成費用利子補給制度の活用等による復興工業団地（いわき四倉中核工業団地）の整備。また、企業立地補助金制度の活用等により、企業立地を推進。
- 再生可能エネルギーの導入推進と関連産業の集積に向け、太陽光発電施設の導入等を支援。洋上風力発電について、国・市・事業者等と連携・調整を図るとともに、関連産業の集積を目指す。
- ハイテクプラザいわき技術支援センターにおける工業技術に関する研究開発、人材育成、技術相談等の推進。
- 小名浜港の復旧や企業活動の再開に伴い、取扱貨物量が震災前の水準まで回復。


大規模施設園芸農業



小名浜魚市場の復旧



小名浜港の取扱貨物量



復興工業団地(いわき四倉中核工業団地)



アクアマリンふくしま(蛇の目ビーチ)



[観光交流の推進]

- いわきの温暖な気候を生かし、スポーツ等の大会や合宿、イベントによる観光振興を始め、定住・二地域居住、グリーン・ツーリズム等の多様な交流を推進。
- 復旧したアクアマリンふくしま等の観光施設を活用した交流イベントの開催、フラダンス等の地域資源を活用し新たな観光振興を進める。
- 震災からの観光復興を目標に、ふくしまDCを契機として様々な取組を実施。特別企画として「国宝白水阿弥陀堂新緑のライトアップ」を実施し、約3万人の来場者があった。
- ふくしま観光復興促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、観光産業の早期復興・更なる観光交流を推進。

ふくしまDC JR湯本駅での
オープニングイベント



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

原発事故による出荷制限等や風評により、米や野菜、魚などほとんどの品目で検出限界値未満となっているものの、農林水産物や加工食品はもとより、観光客の減少や企業の転出など、あらゆる産業が打撃を受けている。

[取組の方向1]

米の全量全袋検査をはじめとする食品のモニタリング検査の徹底と検査結果に関する正確な情報発信を進めるとともに、引き続き関係機関と連携しながら、食の安全・安心の確保の取組を支援していく。

工業製品・加工食品の放射性物質検査の実施や商業者の放射性物質検査への支援、県産品の販路回復・開拓の取組を進めるとともに、地域産業の再生に向け、企業立地補助金による企業誘致を推進する。

[課題2]

福島県の沿岸漁業は、原発事故以降、一部の魚種を対象とした「試験操業」を除き全て自粛しており、早期再開が課題。

[取組の方向2]

水産業の再生に向け、緊急時環境モニタリングや試験研究により魚介類への放射性物質の影響を調査するとともに、海洋への汚染水流出防止のため、福島第一原子力発電所の安全管理対策に関する監視を徹底していく。

2 生活再建

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
生活再建支援プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[住環境の整備]

- 被災者や原発事故に伴う避難者の居住の安定に向け、仮設住宅3,512戸を整備。平成27年9月30日現在、2,746戸に5,510人の方が生活を続けている。引き続き、生活相談支援員等を通じて、コミュニティの維持・確保に向けた取組を支援していく。
- 被災者や避難者、関係自治体等のニーズを踏まえ、復興公営住宅の早期整備を推進。コミュニティ交流員を配置し、コミュニティの維持・形成を図る。


[地震・津波被災者向け災害公営住宅]

進捗率 82.9% = 完了1,255戸/整備予定1,513戸 (平成27年10月30日現在)

[原子力災害避難者向け復興公営住宅]

進捗率 14.8% = 完了262戸/整備予定1,768戸 (平成27年10月30日現在)

いわきエリアの仮設住宅の入居状況



仮設住宅(いわき市 好間)



[生活再建支援]

- ・ 県内28の市町村社会福祉協議会等に生活支援相談員を配置し、相談支援等の取組を実施。
- ・ 社会福祉協議会、NPO等との民間団体と連携し、避難者と地域との交流イベント等の取組を実施。

[自治体間の連携体制の構築]

- ・ 双葉エリアをはじめとした避難指示区域からの避難者に対して、原発避難者特例法に基づき、小・中学校への就学手続きや要介護認定の事務などの行政サービスを提供。
- ・ 本エリアは、地震・津波の被災地であると同時に、避難指示区域等の住民の主な避難先となっており、市町村の復興・再生に係る事業の円滑な推進に向け、人的支援等による執行体制の強化とともに、必要な財源の確保に連携して取り組む。

復興公営住宅(いわき市 八幡小路団地)



(敷地内に集会所も建設)

被災者の健康保持の取組
健康講話(交流サロン)の状況(いわき市小名浜)

3 健康・教育

関連する
重点プロジェクト避難地域等復興加速化プロジェクト
心身の健康を守るプロジェクト 子ども・若者育成プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[医療福祉提供体制の再構築]

- ・ 医療機関の役割分担と機能強化、医療機関相互及び医療と介護の連携の促進。
- ・ 医療福祉等の提供体制の充実・強化を図るほか、仮設施設の整備にあたり双葉郡との広域調整を進める。
- ・ いわきエリアにおいて中核となる「総合磐城共立病院」については、双葉エリアの医療確保にも重要な役割を担っており、三次救急医療等の機能強化を図るため、新病院の整備を推進。
- ・ 被災した医療機関や福祉施設等を復旧。
[社会福祉施設] 再開3件(被災件数3件)
[認可保育所] 再開4件(被災件数6件)

[教育環境等の整備]

- ・ 教育環境の確保のため、双葉エリアの高校のサテライト校を整備。
双葉高校 → いわき明星大学(いわき市)
双葉翔陽高校 → いわき明星大学(いわき市)
富岡高校(国際コミュニケーション) → いわき明星大学(いわき市)
- ・ 被災した県立学校施設を復旧。
進捗率 97.7% = 復旧 254件 / 被災 260件 (平成27年9月1日現在)
- ・ 被災した子どもの心と生活のケアに向け、学校にスクールカウンセラーを配置。
配置率:100%(配置122校=小学校67校、中学校39校、高校16校)
- ・ 安心して子どもを遊ばせることができる環境の整備に向け、いわきっずふるふる(いわき市)など、屋内施設等(計10箇所)を整備。

総合磐城共立病院(いわき市)

双葉高校、双葉翔陽高校、富岡高校
のサテライト校(いわき明星大学いわき市)

再建した県立磐城農業高校



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

避難の長期化に伴う被災者等の心身の健康維持や放射線に対する不安解消が課題。

[取組の方向1]

各市町村の被災者等への健康支援活動を促進するとともに、県民健康調査を通じた健康の見守りや食育を通じた健康づくり、“心のケアセンター”を拠点とした訪問活動・相談支援など、心身の健康の維持・増進に向けた取組を推進する。

4 環境回復

関連する
重点プロジェクト

環境回復プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[モニタリング]

- 空間放射線量を測定するため、可搬型モニタリングポスト等56台、学校や保育施設等にリアルタイム線量測定システム424台を設置（平成27年10月1日）。県HP等を通じて、空間線量の測定結果をわかりやすく公開。

[除染]

- いわき市が除染実施計画を策定し、除染等の措置を実施している。
- 除去土壌等を保管する仮置場等の確保、維持管理について、専門家等との連携や情報提供などにより住民理解の促進を図っている。

[廃棄物の処理]


- 地震・津波により発生した災害廃棄物の処理を完了。
進捗率100%（処理68万トン）（平成27年9月末現在）

除染特別地域
(国直轄除染地域)



汚染状況重点調査地域
(市町村除染地域)

市町村除染の進捗率 (H27年9月末現在)



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

生活圏等における除染の迅速かつ着実な実施や、除去土壌等の適正な保管・管理のほか、森林除染の実施方針の明確化等が課題。

[取組の方向1]

技術的支援、住民理解の促進、事業者等の育成等に取り組み、生活圏等における迅速かつ着実な除染の推進を図るとともに、除去土壌等の適正な保管・管理に努める。

また、必要な除染の確実な実施や森林除染の実施方針の明確化について、引き続き国に対して求めていく。

[課題2]

除染で出た除去土壌等の仮置き状態が長期化しており、中間貯蔵施設への早期搬出が課題である。

[取組の方向2]

中間貯蔵施設の設置者である国に対して、地権者への分かりやすい丁寧な説明を行うとともに、施設の整備見通し及び県全体の搬入見通しを早急に示すよう、継続的に求めていく。

また、除去土壌等の輸送に当たっては、安全協定に基づき、搬出・搬入やモニタリングなどの状況確認を実施し、安全の確保を最優先に取組を進める。

5 地震・津波被害への対応

関連する
重点プロジェクト

復興まちづくり・ネットワーク
基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[家屋の移転事業の推進]

- 防災集団移転の促進に向け、被災した住民の意向を踏まえながら、宅地造成を推進（本エリアの計画地区（4地区）については全て完了）。

[インフラの復旧]

- 被災した公共土木施設等を復旧。

復旧率 81.3%＝完了 643件/査定 791件

（平成27年10月31日現在）

- 被災した沿岸部の海岸防災林（保安林）を保全するための治山施設（護岸工等）を復旧。（着手率:100%、査定:3地区）
- 地震により新たに発生、拡大した荒廃山地を復旧。（復旧率:100%、採択2地区）
- 津波により甚大な被害を受けた地域については、平坦地や丘陵地、山林など区域毎に土地利用形態が異なるため、住民の意見を丁寧に聴きながら、海岸堤防の嵩上げや、海岸防災林、道路などを組み合わせた多重防御によるハード整備やソフト対策などによる災害に強いまちづくりを進める。
- “頻度の高い津波”や“高潮波浪”を考慮し、久之浜港より北側は堤防高8.7m、南側は7.2mを基本とした海岸堤防を整備。
- 農地の除塩や排水機場などの農業用施設を復旧
- 森林の再生を図るため、29市町村が、森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する取組を支援。
- 久之浜漁港、豊間漁港、勿来漁港については、沿岸漁業の生産拠点として高鮮度出荷のための施設（活魚槽）等を整備。
- 被災した漁港・港湾施設の復旧を推進。

[漁 港]

四倉漁港（平成28年度完了予定） 久之浜漁港（平成27年度完了予定）
豊間漁港（平成27年度完了予定） 小浜漁港（平成28年度完了予定）
勿来漁港（平成26年度完了）

[港湾施設]

江名港（平成27年度完了） 小名浜港（平成28年度完了予定）
久之浜港（平成28年度完了予定）、中之作港（平成28年度完了予定）

[防災対策]

- 福島県総合防災訓練の実施や消防団員確保に向けた取組など、避難情報等が住民に迅速かつ確実に伝達できる体制を整備。
- 自主防災組織の活性化や住民に対する防災意識の啓発等により地域防災力を向上。

[被災した歴史的建造物や文化財等の復旧]

- 地域の伝統文化やふくしまらしさを未来につなぐため、賢沼ウナギ生息地復旧（いわき市）など、被災した歴史的建造物や文化財等の復旧、津波被害地区等のまちなみ景観再生等を推進。

防災集団移転



(イメージ)

海岸堤防の整備(いわき市永崎地区)



農地の除塩(いわき市)



賢沼ウナギ生息地復旧(いわき市)



6 復興を支援する交通網の整備

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[道路]

- 避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コースト構想を支える幹線道路の「ふくしま復興再生道路」として、小名浜港と常磐道を直結する小名浜道路等の整備を推進。
- いわきエリアと中通りの東西連携及び防災機能を強化するため、国道49号（平バイパス、北好間改良）、国道289号や県道いわき石川線等を整備。
- 沿岸地域の復興を支援する道路として、各地区のまちづくりの方針に基づき県道豊間四倉線などの整備を推進。

[路線バス等]

- 避難者や住民の生活交通の利便性の向上のため、路線バス等の運行復旧支援や巡回バス等を実施。

[港湾]

- 小名浜港が東日本地域のエネルギー（石炭）供給を支える拠点港として「国際バルク戦略港湾」に選定（平成23年5月）。取扱貨物量の増大や船舶の大型化に対応するため、国と県との連携により岸壁・泊地・護岸・道路の整備、心頭の埋立造成等の整備を推進。

ふくしま復興再生道路の整備エリア



国際バルク戦略港湾に向けた小名浜港の整備計画



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

人やものの自由な往来を可能とし、広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コースト構想など、復興を強力に支援する道路の早期整備が必要。

[取組の方向1]

常磐自動車道の4車線化や「ふくしま復興再生道路」等の早期整備について、国や関係市町村、NEXCO等と連携しながら推進する。

[課題2]

津波被災地においては、総合的な防災力を高める復興まちづくりと一体となった道路の早期整備が必要。

[取組の方向2]

防災集団移転事業や堤防のかさ上げ、防災緑地等の関連事業と連携しながら、豊間四倉線の整備を推進。

震災や復興に関連する出来事

〔災害に強い社会基盤整備〕

多重防御の考え方に基づく津波対策、治山治水対策を推進するとともに、橋梁、ため池などの耐震対策などにより、災害に強い社会基盤の整備を進めている。被災した海岸堤防、河川堤防について復旧工事を実施しており、平成25年10月に完成した夏井地区海岸堤防は、復旧復興事業として福島県で最初に完成した海岸堤防であり、（一社）全日本建設技術協会の平成26年度全建賞を受賞した。また、海岸堤防の一部は、震災コンクリートがれきにセメント・水を加えたCSGを用いて造られており、この技術は、ダムで開発されたCSGを海岸堤防へ応用した日本初の技術である。

〔長期化する沿岸漁業の操業自粛〕

水産業については、漁業の再開を目指し、モニタリング検査の結果から安全が確認されている魚種を対象に、小規模な操業と販売を行い、出荷先での評価を調査する「試験操業」に取り組んでいる。試験操業対象種は着実に増えつつあるが、国から出荷制限指示がかかっている魚種も多く、漁獲量は震災前の5%に満たない。地元の方からは「観光客に対し、いわきの自慢の水産物が振る舞えないことが残念」との声が上がっている。水産業の回復は観光業の回復にも繋がると考えられ、今後も漁業再開に向けた取組が必要。

ii 地域別の取組



4 中通りエリア

[位置・面積]

中通りエリアは、西は奥羽山脈、東は阿武隈高地にまたがる福島県の中央部の地域で、総面積は5,393km²、高い産業集積等がある地域

[市町村]

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

[人 口]

H23.3.1現在：1,196,730人 H27.10.1現在：1,149,905人



復興へ向けた考え方

中通りエリアにおいては、地震による被害の復旧に加え、あらゆる面で復興の前提となる除染の取組を強力に推進する。

高い産業集積や高次都市機能の集積及び高速交通体系に恵まれている等の特性を生かして、県全体の復興を牽引するとともに、被災者支援、雇用確保等の役割を担う。

県は避難指示区域に設定された地域の復旧・復興の取組を加速化するとともに、解除を待つ区域の帰還に向けた環境整備に全力で取り組む。

震災等による被害・原発事故による影響

【 地震・津波による被害 】

- 地震の震度 震度6強～震度5強（平成23年3月11日）
※ 全29市町村のうち27市町村
- 死者数 107人（平成27年10月1日現在）
（うち震災関連死 68人）
- 家屋の被害状況 全壊 5,184 棟（平成27年10月1日現在）
半壊 36,597 棟（平成27年10月1日現在）
- 地震被害 地震により多くの住家が被災したほか、白河市葉ノ木平・ザラ久保地区土砂崩れ、須賀川市藤沼湖決壊、福島市伏拝地区（あさひ台団地）の法面崩壊、国営かんがい排水事業隈戸川地区パイプライン損壊（鏡石町・矢吹町他）、小峰城（白河市）の石垣崩落など、中通り全域にわたり甚大な地震被害が発生。
- 公共施設被害

公共土木施設	2,802件
農林水産施設	3,988件
文教施設	616件


土砂崩れ（白河市葉ノ木平）




決壊したため池（須賀川市藤沼湖）




避難指示区域の状況(平成23年4月22日時点)




避難指示区域の状況(平成25年8月8日時点)



避難指示区域の状況(平成27年9月5日時点)



平成23年台風15号災害



【原子力災害による避難指示の状況】

- 避難指示区域（警戒区域等）の設定（H23年4月22日）

〔警戒区域〕（福島第一原子力発電所の20km圏内）

田村市の一部

〔計画的避難区域〕（年間積算線量20mSv以上になると予想された地域で福島第一原子力発電所から20km圏外の区域）

川俣町の一部

〔緊急時避難準備区域〕（福島第一原子力発電所から20～30km圏内）

田村市の一部 ※平成23年9月30日に解除

- 避難指示区域の見直し（平成24年4月1～H25年8月8日）

年間積算線量に応じて、警戒区域、計画的避難区域を以下の3区域に再編

〔帰還困難区域〕 ※中通りエリアは該当地域無し

〔居住制限区域〕（年間積算線量が20mSv以上を超えるおそれがあり、避難継続が求められる区域、住民の一時帰宅や復旧のための区域内への立ち入りが可能。（宿泊は不可）。）

川俣町の一部

〔避難指示解除準備区域〕（年間積算線量が20mSv以下になることが確実と確認された区域、区域内への立ち入りが柔軟に認められ、住民の一時帰宅、事業・営農再開等が可能）

田村市、川俣町の一部

- 避難指示解除：田村市都路地区（H26年4月1日）

- 特定避難勧奨地点の設定（H23年9月30日）

（警戒区域 や計画的避難区域以外で、風向きや地形により、年間積算線量が20mSv以上になると予想された地域）

伊達市（117箇所） ※H24年12月28日に解除

※ 中通りエリアでは、放射性物質の健康への影響に対する懸念等から県内外への避難している方が多く、家族や地域の分断、慣れない避難先での孤立による精神的苦痛や避難生活に伴う経済的負担の増大、生活不安などが生じている。

【被災者・被災町の受入れ】

- 中通りエリアでは、各エリアから避難している24,320人が仮設住宅や借上住宅、公営住宅で生活を続けている。（平成27年9月30日現在）

- 避難指示区域に設定された双葉エリアや相馬エリアから避難を余儀なくされた飯館村・富岡町・双葉町・浪江町・葛尾村が役場機能や出張所等を本エリア内に設置している。（平成27年10月現在）

【平成23年台風15号災害】

- 中通り地方を中心に、河川堤防の欠壊・崩壊等や阿武隈川の内水被害により住家（全壊17等、半壊1,217等）、農地（田401.64ha、畑88.76ha）、公共インフラ等に被害が発生した。

復興に向けた取組と今後の課題・方向性

1 産業の再生及び創出

関連する
重点分野

避難地域等復興加速化分野
農林水産業再生分野 中小企業等復興分野
新産業創造分野 風評・風化対策分野

(1) 復興の取組と進捗状況

[農林水産業の再生]

- ・ 避難農業者等の営農再開に向け、安心して営農再開できることを目的として行う一連の取組を福島県営農再開支援事業などを通して支援。
- ・ 森林・林業の再生を図るため、2町村が森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する取組を支援するとともに、特用林産物等の継続的なモニタリングを実施。

[事業再開等への支援]

- ・ 中小企業等復旧・復興支援事業などを通じて、避難した事業者の避難先における事業再開・継続を支援。
- ・ 被災した事業者や農林漁業者等の事業再開に向け、商工団体や農林水産行関連団体等と連携した経営相談や事業再開・継続に要する経費の補助・資金融資等を実施。
- ・ 避難解除区域等における事業再開・継続や帰還を促進するため、避難解除区域等における課税の特例措置（福島復興再生特別措置法）を活用した取組を実施。
- ・ ふくしま産業復興投資促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、ものづくり産業の早期復興・更なる産業振興を推進。

[産業人材の育成]

- ・ 医療機器関連産業やロボット関連産業などの成長産業分野で必要とされる知識や技能の習得など、テクノアカデミー郡山における産業人材育成の推進。

[産業振興の推進]

- ・ 医療機器の安全性評価、企業のマッチングやコンサルティング、医療従事者のトレーニング等を総合的に実施し、医療機器の開発から事業化までを一体的に支援する「ふくしま医療機器開発支援センター」の整備を推進。
- ・ 医療関連産業の集積と県民の健康維持・増進に向け、がん医療分野を中心とした新規薬剤の研究開発を促進するための創薬拠点「医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター」の整備を支援。
- ・ ロボット関連産業及び航空宇宙産業集積に向けたハイテクプラザにおける技術開発と要素技術の開発等により、参入を目指す企業への技術的支援を推進。
- ・ ハイテクプラザ及びハイテクプラザ福島技術支援センターにおける地場産業（繊維産業等）を含めた工業技術に関する研究開発、人材育成、技術相談等の推進。

[再生可能エネルギーの導入等の推進]

- ・ 再生可能エネルギーの導入を支える新技術の開発と事業化支援、人材の育成等を行う「福島再生可能エネルギー研究所（国立研究開発法人産業技術総合研究所）」が平成26年4月に完成（郡山市）。

森林再生事業



ふくしま医療機器開発支援センター
(郡山市)



医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター
(福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター)



ハイテクプラザにおける研究・開発(郡山市)



(国立研究開発法人産業技術総合研究所)
福島再生可能エネルギー研究所(郡山市)



- ハイテクプラザ及び福島大学、日本大学工学部等における太陽光や風力・地熱・地中熱・水力・バイオマス等の実用化に向けた再生可能エネルギー研究を推進。
- 県民参加型ファンドを活用し、平成26年3月、福島空港にメガソーラー施設（約1.2Mw）を整備。産業技術総合研究所との連携により、多種多様なパネルの長期運用・評価を実施するなど、再生可能エネルギーの事業化に必要なノウハウと経験の蓄積等を進める。

[観光交流の推進]

- 東北自動車道や磐越自動車道、東北新幹線等が連絡する本エリアの充実した高速交通体系やビッグパレットふくしまなどのコンベンション機能、都市部と温泉地等の観光地が近接している等の立地条件を生かし、国内外の会議や大会、イベント誘致による観光振興と多様な交流を推進。
- ふくしまDCを契機として、市町村や関係団体と連携しながら、観光客の利便性向上と周遊促進、核となる商品づくり等に取り組みとともに、風評の払拭や誘客を目的としてPR活動を実施するなど地域の魅力発信やおもてなしの機運醸成を図る。
- ふくしまDCに合わせて、県中地域の特産品を集めた「おもてなし女子駅弁」を販売し、12市町村の魅力を発信。
- ふくしま観光復興促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、観光産業の早期復興・更なる観光交流を推進。

福島空港メガソーラー



「SLふくしまDC号」出発セレモニー



ふくしまDCの取組「女子駅弁」



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

原発事故による出荷制限等や風評により、米や野菜、魚などほとんどの品目で検出限界値未満となっているものの、農林水産物や加工食品はもとより、観光客の減少や企業の転出など、あらゆる産業が打撃を受けている。

[取組の方向1]

米の全量全袋検査をはじめとする食品のモニタリング検査の徹底と検査結果に関する正確な情報発信を進めるとともに、引き続き関係機関と連携しながら、食の安全・安心の確保の取組を支援していく。

工業製品・加工食品の放射性物質検査の実施や商業者の放射性物質検査への支援、県産品の販路回復・開拓の取組を進めるとともに、地域産業の再生に向け、企業立地補助金による企業誘致を推進する。

[課題2]

本県の産業の復興に向け、各拠点における研究開発や人材の育成等を通じた新たな産業の創出が必要である。

[取組の方向2]

福島再生可能エネルギー研究所（郡山市）とハイテクプラザ（郡山市）等との連携・協力を推進し、再生可能エネルギー分野における県内企業の技術力向上や人材育成を図るとともに、関連企業の集積に向けた企業誘致や県内企業の参入支援を進める。

ふくしま医療機器開発支援センター（郡山市）を中核として、医療機器の安全性評価、企業のマッチングやコンサルティング、医療従事者のトレーニング等を総合的に実施し、医療機器の開発から事業化までの一体的な支援を通じて、関連産業の更なる集積を推進する。

[課題3]

内水面魚種の一部では、基準値を超える放射性セシウムが検出され、採捕自粛要請が続いている。

[取組の方向3]

早期の採捕自粛要請の解除に向け、モニタリングの継続や汚染状況に関する調査を実施するとともに、関係機関が連携し、情報の共有に努めるなど課題解決にあたっていく。

2 生活再建

関連する
重点プロジェクト

生活再建支援プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[住環境の整備]

- 被災者や原発事故に伴う避難者の居住の安定に向け、仮設住宅7,172戸を整備。住宅の確保等が進み、平成27年9月30日までに337戸が撤去されているが、今なお、4,159戸に7,730人が生活を続けている。引き続き、生活相談支援員等を通じて、コミュニティの維持・確保に向けた取組を支援していく。
- 被災者や避難者、関係自治体等のニーズを踏まえ、復興公営住宅の早期整備を推進。コミュニティ交流員を配置し、コミュニティの維持・形成を図る。

[地震・津波被災者向け災害公営住宅]

進捗率 45.8% = 完了98戸/整備予定214戸（平成27年10月30日現在）

[原子力災害避難者向け復興公営住宅]

進捗率 24.5% = 完了485戸/整備予定1,978戸（平成27年10月30日現在）

- 生活拠点に必要な機能の整備にあたっては、避難中の生活拠点に係る協議や、復興公営住宅の整備状況を踏まえ、二本松市及び三春町内に整備する復興公営住宅敷地内に診療所、高齢者サポート拠点の整備を計画。

[生活再建支援]

- 県内28の市町村社会福祉協議会等に生活支援相談員を配置し、相談支援等の取組を実施。

[自治体間の連携体制の構築]

- 双葉エリアをはじめとした避難指示区域からの避難者に対して、原発避難者特例法に基づき、小・中学校への就学手続きや要介護認定の事務などの行政サービスを提供。


[帰還支援]

- 避難地域等での住宅再建や事業・営農再開など、帰還に伴う課題の解決に向けた取組を推進。
- 区域見直し後、帰還を進める市町と連携し、地域全体の復興再生に向けた取組（医療・福祉・商業機能などの生活関連サービスの確保、町村が取り組む復興拠点整備等）を推進。
- 避難指示が解除された田村市の都路地区に、日用品や生鮮食品などを取り扱う商業施設「Domo（ど～も）」やコンビニエンスストアが開店（平成26年4月）。
- 避難指示解除準備区域と居住制限区域に設定されている川俣町の山木屋地区では、町内避難先からの一時帰宅に伴う交通手段として、デマンドバスが1日3往復運行。

応急仮設住宅(郡山市 南一丁目)



中通りエリアの仮設住宅の入居状況



復興公営住宅(福島市 飯坂団地)



商業施設「Domo(ど～も)」(田村市都路地区)



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

地震・津波の被災や原発事故等により、避難を続けている避難者の生活の安定に向け、住居の整備が必要。



[取組の方向1]

復興公営住宅の早期整備や恒久的な住宅の再建や移居の支援など、住まいの確保に向けた取組を進めていく。

3 健康・教育

関連する
重点プロジェクト

心身の健康を守るプロジェクト
子ども・若者育成プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[医療福祉提供体制の再構築]

- 被災した医療福祉施設等の復旧。
 - [社会福祉施設] 再開1件 (被災件数1件)
 - [認可保育所] 再開1件 (被災件数1件)
- 県民健康調査の着実な実施、早期診断と最先端医療を提供できる体制の構築、地域医療を支える医療人の育成、医療関連産業の振興等の拠点「ふくしま国際医療科学センター (福島県立医科大学)」の整備を推進。

[教育環境等の整備]

- 被災した県立学校施設を復旧。
進捗率 99.8% = 復旧590件 / 被災591件 (平成27年9月1日現在)
- 被災した子どもの心と生活のケアに向け、学校にスクールカウンセラーを配置。
配置率: 100% (配置430校 = 小学校268校、中学校117校、高校45校)
- 教育環境の確保のため、相馬エリア、双葉エリアの高校のサテライト校を整備。

相馬農業高校 (飯舘校)	→ 福島明成高校 (福島市)
富岡高校 (国際スポーツ)	→ 福島北高校 (福島市)
浪江高校	→ 本宮高校 (本宮市)
浪江高校 (津島校)	→ 安達高校 (二本松市)
- 安心して子どもを遊ばせることができる環境の整備に向け、元キッズパークにほんまつ (二本松市) やペップキッズこおりやま (郡山市) などの屋内施設等の整備を支援。

ふくしま国際医療科学センター
(福島県立医科大学)



浪江高校サテライト校 仮設校舎



ペップキッズこおりやま (郡山市)



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

避難の長期化に伴う被災者等の心身の健康維持や放射線に対する不安解消が課題。



[取組の方向1]

各市町村の被災者等への健康支援活動を促進するとともに、県民健康調査を通じた健康の見守りや食育を通じた健康づくり、“心のケアセンター”を拠点とした訪問活動・相談支援など、心身の健康の維持・増進に向けた取組を推進する。

4 環境回復

関連する
重点プロジェクト

環境回復プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[モニタリング]

- 空間放射線量を測定するため、可搬型モニタリングポスト等240台、学校や保育施設等にリアルタイム線量測定システム約1,714台を設置（平成27年10月1日現在）。県HP等を通じて、空間線量の測定結果をわかりやすく公開。

[除染]

- 「除染特別地域」は国が、「汚染状況重点調査地域」は市町村が除染実施計画を策定し、除染等の措置を実施している。
- 除去土壌等を保管する仮置場等の確保、維持管理について、専門家等との連携や情報提供などにより住民理解の促進を図っている。
- 田村市、棚倉町、郡山市、浅川町、平田村、古殿町、鮫川村から中間貯蔵施設への試験輸送が終了（平成27年11月11日現在）。

[廃棄物の処理]

- 地震により発生した災害廃棄物の処理を完了。
進捗率99.8%＝処理104.0万トン/発生見込み104.2万トン
（平成27年9月末現在）
- 放射性物質に汚染された廃棄物の処理に向けた下水污泥の減容化のため、県中浄化センターに仮設焼却施設（平成25年9月）、県北浄化センターに仮設污泥乾燥施設（平成27年3月）を設置。


[放射線に関する知識の普及]

- 「除染情報プラザ（福島市）」において、全県的に、専門家の派遣や移動展示、除染・放射線に関する様々な情報の収集・発信を一元的に実施。

[環境回復拠点の整備]


- 環境の回復に向け、モニタリング、調査研究、情報収集・発信、教育・研修・交流を行う「環境創造センター」を三春町に整備（平成27年10月27日 本館が開所）。

市町村除染の進捗率(H27年9月末現在)



※計画数については今後の精査によって変更されることがある。

福島県中浄化センター 下水污泥仮設焼却施設



福島県北浄化センター 仮設污泥乾燥施設



環境創造センター



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

生活圏等における除染の迅速かつ着実な実施や、除去土壌等の適正な保管・管理のほか、森林除染の実施方針の明確化等が課題。

[取組の方向1]

技術的支援、住民理解の促進、事業者等の育成等に取り組み、生活圏等における迅速かつ着実な除染の推進を図るとともに、除去土壌等の適正な保管・管理に努める。

また、必要な除染の確実な実施や森林除染の実施方針の明確化について、引き続き国に対して求めていく。

[課題2]

除染で出た除去土壌等の仮置き状態が長期化しており、中間貯蔵施設への早期搬出が課題である。

[取組の方向2]

中間貯蔵施設の設置者である国に対して、地権者への分かりやすい丁寧な説明を行うとともに、施設の整備見通し及び県全体の搬入見通しを早急に示すよう、継続的に求めていく。

また、除去土壌等の輸送に当たっては、安全協定に基づき、搬出・搬入やモニタリングなどの状況確認を実施し、安全の確保を最優先に取組を進める。

[課題3]

内水面魚種の一部では、基準値を超える放射性セシウムが検出され、採捕自粛要請が続いている。

[取組の方向3]

早期の採捕自粛要請の解除に向け、モニタリングの継続や汚染状況に関する調査を実施する。

5 地震被害への対応

関連する
重点7の外

復興まちづくり・ネットワーク
基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[インフラの復旧]

- 被災した公共土木施設等の復旧を完了。
復旧率 100% (完了543件) (平成27年10月31日現在)
- 被災した山地の土砂流出防備保安林等を保全するための治山施設を復旧を完了。(復旧率:100%: 査定 2地区)
- 地震により新たに発生、拡大した荒廃山地の復旧を完了。
(復旧率:100%、採択12地区)
- 災害対応の拠点となる市町村庁舎等の公共施設を復旧

[土砂災害への対応]

- 葉ノ木平地区(白河市)を始め、人家や公共施設等に被害が生じた箇所でも今後も被害が拡大するおそれのある箇所について、対策工事を実施(平成28年3月完了予定)。

[ため池の耐震性の検証]

- ため池の効果的な耐震性検証手法を確立し、その検証手法をもとに調査を実施、ため池の耐震化を推進。

[防災対策]

- 大規模災害発生時における情報連絡員(県リエゾン)の派遣体制を整備し、市町村防災訓練に参加することで、市町村との情報連絡体制の確立を図った。

ザラ久保地区の復旧(白河市)



県北地方防災訓練



6 復興を支援する交通網の整備

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況


[道路]

- 相馬エリアと中通りを結ぶ「東北中央自動車道（相馬福島道路）」について、平成26年度までに全区間で工事に着工。国や関係市町村等と連携し、整備を促進。

相馬IC ～ (仮)相馬西IC 間 [完成予定] 平成30年度
 (仮)相馬西IC ～ (仮)阿武隈東IC 間 [完成予定] 平成28年度
 (仮)阿武隈東IC ～ (仮)霊山IC 間 [完成予定] 平成29年度
 (仮)霊山IC ～ (仮)福島北JCT 間 [工事中]

- 避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コスト構想を支える幹線道路の「ふくしま復興再生道路」として、国道288号、国道349号、県道小野富岡線（吉間田滝根線）等の整備を推進。

(国道114号小綱木バイパスH27年度供用、県道原町川俣線水鏡工区H25年度供用)



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

人やものの自由な往来を可能とし、広域的な物流や地域医療、産業再生、イノベーション・コスト構想など、復興を強力に支援する道路の早期整備が必要。

[取組の方向1]

「ふくしま復興再生道路」や浜通りと中通りや会津との東西の広域的なネットワーク等の早期整備について、国や関係市町村、NEXCO等と連携しながら推進する。

[課題2]

震災原発事故以降、運休が続いている福島空港の国際定期路線の再開が課題である。

[取組の方向2]

国際定期路線の再開に向け、「FUKUSHIMA」のイメージ回復のための正確な情報発信と魅力のPR、国際チャーター便の運航による新規路線の開拓等の取組を進めていく。

7 台風15号豪雨災害への取組

関連する
重点プロジェクト

復興まちづくり・ネットワーク
基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[河川改修等]

- 河道の掘削や洪水調節施設の整備等、阿武隈川の改修事業を実施。
公共土木施設の復旧率 98.1%＝完了265件/査定270件
- 広域的な内水被害を踏まえ、総合的な内水対策の促進や、関係機関との連携により住民避難の情報連絡体制を強化。

阿武隈川の復旧(矢吹町)



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

被災箇所の早期復旧が必要。

[取組の方向1]

平成27年度中の全面復旧に向け、復旧工事を進める。

震災や復興に関連する出来事

〔あんぽ柿の出荷再開〕

原子力災害後、伊達地域の特産品であるあんぽ柿は、放射性物質飛散の影響を受けて加工自粛を強いられたが、出荷再開に向けて、産地では除染対策や原料柿検査等の懸命な努力を続けてきた。その結果、平成25年度には23地区（大字単位）の加工再開モデル地区を設定し、製品の全量非破壊検査で安全性を確認の上、3年ぶりに出荷を再開することができた。加工再開モデル地区は年々拡大し、平成27年度には伊達地域の71地区全域となり、出荷目標を震災前の75%にあたる1,157 tとして生産推進を図っている。

さらに、このような安全・安心の取組や地域の食文化を広く知っていただくため、一般消費者向けの体験ツアーなどに積極的に取り組んでおり、産地ブランドの回復・強化を進めている。

県産農林水産物安全安心実感ツアー
(H27.11.8 伊達果実農業協同組合)



〔根強く残る風評の影響〕

風評の影響により、東京都中央卸売市場における福島県産桃の平均単価は震災前の単価まで回復しておらず、また、管内への観光客の入込数についても、デスティネーションキャンペーンの効果もあって着実に回復傾向にあるものの、震災前の水準まで回復していない状況にある。

【参考】

○東京都中央卸売市場における福島県産桃の平均単価（1kg）

震災前の5年間平均（H18～22）：401円


H23年：222円（震災前 Δ44.6%）

H24年：340円（震災前 Δ15.2%）

H25年：356円（震災前 Δ11.2%）

H26年：358円（震災前 Δ11.2%）

中通りエリアの観光客入込数
※ 県内観光施設ポイントの年間延べ入込数（万人）





5 会津エリア



[位置・面積]
福島県の西部に位置し、総面積5,421km²で、全国屈指の観光資源に恵まれた本県の観光の中心的地域

[市町村]
会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

[人 口] H23. 3.1現在：290,746人
H27.10.1現在：274,354人

復興へ向けた考え方

会津エリアにおいては、平成23年3月11日の地震による被害は比較的少ないが、同年7月末の新潟・福島豪雨では甚大な災害に見舞われた。豪雨災害からの復旧・復興を進めることにより、災害に強い社会づくりを確かなものとする。

また、原子力災害に伴う風評から脱却し、豊かな自然や伝統、文化、農林水産物等で国内外からの多くのお客様をもてなす全国屈指の観光地として、ふくしまの復興をリードし、ふくしまの魅力を国内外に強く発信する。

震災等による被害・原発事故による影響

【 地震・津波 】

- 地震の震度 震度6弱：猪苗代町（平成23年3月11日現在）
 震度5強（平成23年3月11日現在）
- 死者数 4人（平成27年10月1日現在）
 （うち震災関連死 3人）
- 家屋の被害状況 全壊 24棟（平成27年10月1日現在）
 半壊 162棟（平成27年10月1日現在）
- 公共施設被害 公共土木施設 50件
 農林水産施設 85件
 文教施設 48件

【 新潟・福島豪雨 】

平成23年7月28日から30日にかけての局地的豪雨により、最大で2,318人が避難。

土砂災害により、全半壊を含めて多数の住家被害が発生したほか、只見川の堤防や護岸等の河川関連施設、国道252号や289号、401号などの道路等公共施設が被災。

土砂流入による農地被害や山腹崩壊、沢の浸食による林地被災のほか、JR只見線 会津川口駅から只見駅までの区間で橋梁等が被災し運休。

JR只見線 第5只見川橋梁の流失



【原子力災害の影響】

- 風評により観光客が減少しており、特に県外からの教育旅行や海外からの旅行客が大幅に減少している。
- 空間線量率は比較的低いものの、風評により農産物等の価格の低迷が続いている。
- 会津エリアの森林では、空間線量は低いものの、原木林から生産される原木の大部分が出荷指標値を超えており、さらに、野生きのこや山菜、内水面魚種の一部が出荷制限の対象となっている市町村もある。

森林除染(柳津町)

**【被災者・被災町の受入れ】**

- 会津エリアでは、各エリアから避難している2,868人の方が仮設住宅や借上住宅、公営住宅で生活を続けている。
(平成27年9月30日現在)
- 避難指示区域に設定された双葉エリアから避難を余儀なくされた大熊町が役場機能を、檜葉町が出張所を本エリア内に設置している。
(平成27年10月現在)

大熊町出張所(会津若松市)



復興に向けた取組と今後の課題・方向性

1 産業の再生及び創出

関連する
重点プロジェクト

農林水産業再生プロジェクト 中小企業等復興プロジェクト
新産業創造プロジェクト 風評・風化対策プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[観光交流の推進]

- 震災以降の風評を払拭するため、磐梯山や猪苗代湖等の豊かな自然を生かした自然体験や農業体験（グリーン・ツーリズム）を柱とした体験型観光を積極的に展開。
- 震災や原発事故に伴う風評により、会津エリアでは観光客数が大きく落ち込んだ（平成23年は前年比345.5万人減）が、平成25年の大河ドラマ「八重の桜」放送を契機として、歴史的・文化的資源を活用した観光キャンペーンを展開。ドラマの舞台となった会津若松市では、前年に比べて33.8%（100万人）増となった。
- ふくしまDCにおいては市町村や観光関連団体で組織する極上のあいづプロジェクト協議会が主体となり、オープニング・ファイナルイベント等を開催したほか、各市町村等においても趣向を凝らした特別企画を展開することなどにより観光誘客に努めた結果、期間中の会津エリアの観光客入込数（速報）は約509万人と、前年に比べ15.6%増加した。
- ふくしま観光復興促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、観光産業の早期復興・更なる観光交流を推進。

[農林水産業の再生]

- 被災した農地・農業用施設を復旧。
- 地域の農産物の販路回復等に向け、米の全量全袋検査をはじめ、農林水産物の放射性物質の検査体制を整備。
- 震災以降の風評を払拭するため、会津大学短期大学部などでの「おいしい ふくしま いただきます！」キャンペーンの実施や17市町村が一体となった首都圏イベント等の取組を実施。
- 森林の再生を図るため、2町が、森林整備と放射性物質対策を一体的に実施する取組を支援。

[産業振興の推進・産業人材の育成]

- 会津大学ではICT専門の大学としての特徴を活かして、復興支援センターを設立（平成25年3月）。活動拠点となる新施設「会津大学先端ICTラボ（通称：LICTIA）」を開設（平成27年10月）し、ICT企業の集積を目指すとともに、産業振興や企業集積を担うICT人材の育成を推進。
- ハイテクプラザ会津若松技術支援センターでは、様々な事業を通じて、酒・味噌等の醸造、食品加工や漆工芸等の伝統産業及び地域産業の6次化を推進。漆製品をはじめとする伝統工芸品の高付加価値化を図るため、会津塗における後継者の人材育成や3Dプリンター等を活用した三次元造形技術による新たな工芸品を開発。
- 全国新酒鑑評会の金賞受賞数3年連続日本一や各種品評会で上位入賞している「ふくしまの酒」の更なる品質の向上を図るため、ハイテクプラザ会津若松技術支援センターにおいて、新酒酵母開発や高品質清酒研究会等への技術支援の推進。



ふくしまDC



おいしい ふくしま いただきます！
学生向け県産農林水産物セミナー
（会津大学短期大学部）



会津大学先端ICTラボ



ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
漆器の塗装や加飾技術を応用した
「会津塗ネイルチップ」




- 住宅用太陽光発電や小水力発電設備の施工技術に係る訓練の実施など、テクノアカデミー会津における産業人材育成の推進。
- ふくしま産業復興投資促進特区により、復興特区制度による課税の特例措置（東日本大震災復興特別区域法・福島復興再生特別措置法）の活用を促進し、ものづくり産業の早期復興・更なる産業振興を推進。

(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

原発事故の影響により観光客入込数が大幅に落ち込み、大河ドラマ「八重の桜」により一時的に回復したが、いまだに震災前の水準に至っていない。観光客入込数の回復、特に回復が遅れている教育旅行の推進が必要。



[取組の方向1]

ふくしまDC（ destinations 캠퍼스 ）を契機とした観光振興の取組を地域に根付かせ、更なる観光誘客の拡大を図るため、歴史や文化をはじめ、地酒や郷土料理、温泉など、会津エリアへの周遊に繋がる魅力や情報の発信を進める。

また、磐梯山エリアにおけるスキー教育旅行・合宿の誘致、尾瀬や只見ユネスコエコパーク等の地域資源を活用した教育旅行を推進する。



[課題2]

風評等の影響を受けている観光業や農林水産業をはじめとして、地域経済の落ち込みが続いており、既存産業の再生はもとより、地域を力強く牽引する基幹産業の創出が課題である。また、地域経済の活力維持のため、若年労働者の地元雇用の場の確保が課題となっている。

[取組の方向2]

地域経済を担う産業の集積や雇用の場の確保に向け、会津大学先端ICTラボを拠点とした最先端ICT研究の実施、産学連携の推進、ICT人材の育成を行うほか、将来の地域産業を担う若年労働者の地元雇用の増加に向けた取組を行う。

2 生活再建

関連する
重点プロジェクト

生活再建支援プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[住環境の整備]

- 被災者や原発事故に伴う避難者の居住の安定に向け、仮設住宅1,094戸を整備。住宅の確保等が進み、平成27年9月30日までに397戸が撤去されている。現在は、794人の方が避難生活を続けている。引き続き、生活相談支援員等を通じて、コミュニティの維持・確保に向けた取組を支援していく。
- 被災者や避難者、関係自治体等のニーズを踏まえ、復興公営住宅の早期整備を推進。コミュニティ交流員を配置し、コミュニティの維持・形成を図る。

[原子力災害避難者向け復興公営住宅]

進捗率52.2% = 完了70戸/整備予定134戸（平成27年10月30日現在）


[生活再建支援]

- 県内28の市町村社会福祉協議会等に生活支援相談員を配置し、相談支援等の取組を実施。

仮設住宅(会津若松市 松長5号公園)



会津エリアの仮設住宅の入居状況



3 教育

関連する
重点プロジェクト

心身の健康を守るプロジェクト
子ども・若者育成プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[教育環境等の整備]

- 被災した県立学校施設の復旧を完了。
進捗率 100% (59件) (平成27年9月1日現在)
- 被災した子どもの心と生活のケアに向け、学校にスクールカウンセラーを配置。
配置率 100% (配置138校=小学校75校、中学校44校、高校19校)
- 安心して子どもを遊ばせることができる環境の整備に向け、田島保育園子育て支援センター (南会津町) などの屋内施設等の整備を支援。

屋内遊び場のイメージ



4 環境回復

関連する
重点プロジェクト

環境回復プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[モニタリング]

- 空間放射線量を測定するため、可搬型モニタリングポスト69台、学校や保育施設等にリアルタイム線量測定システム等437台を設置 (平成27年10月1日現在)。県HP等を通じて、空間線量の測定結果をわかりやすく公開。


[除染]

- 汚染状況重点調査地域については、会津美里町、会津坂下町、湯川村が除染実施計画を策定し、除染等の措置を実施している。
- 会津美里町、会津坂下町、湯川村から中間貯蔵施設への試験輸送が終了 (平成27年11月11日現在)。

[廃棄物の処理]

- 地震により発生した災害廃棄物の処理を完了。
進捗率100% (処理1.9万トン) (平成27年9月末現在)

市町村除染の進捗率 (H27年9月末現在)



試験輸送



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

除染で出た除去土壌等の仮置き状態が長期化しており、中間貯蔵施設への早期搬出が課題である。

[取組の方向1]

中間貯蔵施設の設置者である国に対して、地権者への分かりやすい丁寧な説明を行うとともに、施設の整備見通し及び県全体の搬入見通しを早急に示すよう、継続的に求めていく。
また、除去土壌等の輸送に当たっては、安全協定に基づき、搬出・搬入やモニタリングなどの状況確認を実施し、安全の確保を最優先に取組を進める。

<p>[課題2] 内水面魚種の一部では、基準値を超える放射性セシウムが検出され、採捕自粛要請が続いている。</p>	<p>[取組の方向2] 早期の採捕自粛要請の解除に向け、モニタリングの継続や汚染状況に関する調査を実施する。</p>
<p>[課題3] 野生動物の食肉の出荷制限や摂取制限等による狩猟圧の低下により、野生動物の適正頭数が保たれず、鳥獣被害が増加している。また、鳥獣生息域が里山や住宅地付近まで拡大することが懸念される。</p>	<p>[取組の方向3] 人的被害をもたらすツキノワグマについては、生息調査を広域的に行い、調査結果に基づく新たな保護管理計画を策定。 農作物等への被害が深刻なイノシシについては、集中的な捕獲や市町村の取組の支援を通じて、個体数の減少を図る。</p>

5 復興を支援する交通網の整備

関連する
重点プロジェクト

避難地域等復興加速化プロジェクト
復興まちづくり・ネットワーク基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[道路]

- 磐越自動車道（会津若松～新潟間）の4車線化や会津縦貫道の整備など、復興を支える交通基盤の整備を推進。
- 平成27年9月には、会津縦貫北道路の湯川南IC～会津若松北IC間（延長約3.0km）が開通。

会津縦貫北道路
湯川南IC～会津若松北ICの開通



[鉄道]

- 風評による観光客の減少に伴い利用者が減少している「会津鉄道」への支援を通じて、会津エリアの生活交通や観光客の公共交通を確保。

(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

[課題1]

風評による観光客の激減により大きな打撃を受けている観光産業の復興に向けて、観光地間移動の利便性を向上する道路ネットワークの整備が必要。

[取組の方向1]

中通りエリアと連絡する国道118号や会津エリア間を結ぶ国道252号や国道289号、国道400号、国道401号等の地域連携道路の整備を推進し、地域産業の活性化を図る。

6 新潟・福島豪雨災害からの復旧

関連する
重点プロジェクト

復興まちづくり・ネットワーク
基盤強化プロジェクト

(1) 復興の取組と進捗状況

[インフラの復旧]

- 被災した公共土木施設や農地・農業用施設等を復旧。
復旧率 98.8%＝完了254件/査定 257件
(平成27年10月31日現在)
被災した黒谷川や叶津川について、一連区間の改良復旧を実施。
(平成28年3月完了予定)
- 局地的豪雨により新たに発生、拡大した荒廃山地を復旧。
(復旧率 100%、採択18地区)
- 土砂災害により、人家や公共施設等に被害が生じた箇所でも今後被害が拡大するおそれのある箇所について、緊急的な対策工事を実施。(只見町黒谷地内)

被災した取柵堰(只見町)



〔 鉄道 〕

- JR只見線の不通区間の早期復旧に向け、福島県JR只見線復興連絡会議等を設立。関係市町村とともに、国やJR東日本に対して強く早期全線復旧を要請。
- 平成25年11月、知事を会長とし、会津地方の17市町村長や新潟県、魚沼市長などで構成された「福島県JR只見線復興推進会議」を設立。
- 平成25年12月、復旧費用の支援や利活用促進の取組に活用するため、県及び会津17市町村により「福島県只見線復旧復興基金」を設立。
- JR只見線の復旧復興に対する理解と支援の輪を広げるとともに、JR只見線の全線復旧を推進するため、平成26年4月、「只見線応援団」を設立。（平成27年3月、会員数1万人を突破）

〔 只見川流域豪雨災害復興基金 〕

- 只見川流域の町等の復旧・復興事業を推進するため基金を創設（平成24年12月）。



只見線魅力発見ツアー



(2) 今後の復興に向けた主な課題と取組の方向

〔 課題1 〕

平成23年7月の新潟・福島豪雨の影響により、未だに会津川口駅～只見駅間で不通となっているJR只見線の早期全線復旧が課題。



〔 取組の方向1 〕

JR只見線の全線復旧に向けた理解と支援の輪の拡大とともに、関係市町村等と連携した利用促進に取り組みることにより早期全線復旧に繋げていく。



震災や復興に関連する出来事

平成26酒造年度全国新酒鑑評会において、本県からは39の蔵元（製造場）から39銘柄が出品され、28銘柄が入賞、うち24銘柄（会津・南会津管内から14銘柄）が金賞に選ばれ、福島県が三年連続で金賞受賞数で全国1位となった。本県酒造業者の高い技術とたゆまぬ努力によって造り上げられた「ふくしまの酒」が本年も高く評価され、風評の払拭、復興への大きな弾みとなった。

県内で唯一、金山町・沼沢湖に生息するヒメマスは、希少価値のある町の特産物として、宿泊施設での料理の提供や釣り客の誘致など町の観光産業において重要な位置を占めているが、原発事故による放射性物質の飛散の影響により、基準値前後の放射性セシウムが検出されている。

県内水面水産試験場による各種調査、沼沢漁協等への情報提供の取組が進められているが、依然、採捕自粛要請が続いている。沼沢湖底の汚染状況や周辺山林の放射能レベルの影響等のメカニズムの解明に向けた取組が必要となっている。

iii 復興ビジョン（7つの主要施策）対応表

復興ビジョンにおける3つの理念の下、7つの主要施策を実現するための取組として、関連する重点プロジェクトの取組を位置付ける。

緊急的対応	
緊急的復旧・生活再建支援・ 市町村の復興支援	① 被災者住居の確保と幅広い生活支援・心のケア ② 生活基盤・産業インフラの復旧 ③ 被災者の緊急的な雇用の確保と被災事業者の事業再開支援 ④ 教育・医療・福祉の維持確保 ⑤ 治安体制の整備 ⑥ 広域避難している県民のきずなの維持 ⑦ 市町村の復興支援 ⑧ 原子力災害への緊急的対応
ふくしまの未来を見据えた対応	
未来を担う子ども・若者の育成	① 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境の整備 ② ふくしまの再生を担うところ豊かなたくましい人づくり ③ 未来に羽ばたく若者の夢実現
地域のきずなの再生・発展	① 避難住民の住環境、社会環境の整備 ② 新たなきずなを生かした広域的連携の推進 ③ ふるさと帰還後の新たなコミュニティづくり ④ ふくしまの宝を再発見し、磨きをかけ、発信する活動の推進
新たな時代をリードする 産業の創出	① 本県産業の再生・発展 ② 新たな社会にふさわしい産業の育成と雇用の創出 ③ 新たな経営・生産方式による農林水産業の飛躍的発展 ④ 産業の再生・発展に向けた基盤づくり
災害に強く、 未来を拓く社会づくり	① ハード・ソフト両面から防災機能が抜本的に強化されたまちづくり ② ふくしま及び東北を支える新たな県土づくり ③ 自治体間・地域間の連携強化や相互応援による防災力の向上 ④ 将来像を共有しながら進める災害に強い地域づくり ⑤ 災害時にも安心できる保健・医療・福祉提供体制の構築 ⑥ 防犯・治安体制の強化 ⑦ ソフト面での対策としての防災・減災対策や防災・減災教育の強化 ⑧ 災害記録・教訓の世界への提言や次世代への継承
再生可能エネルギーの飛躍的推進 による新たな社会づくり	① 省資源・省エネルギー型ライフスタイルのふくしまからの発信 ② 再生可能エネルギー産業などの飛躍的発展
原子力災害対応	
緊急的復旧・生活再建支援・ 市町村の復興支援	① 原子力発電所に関する監視等 ② 全県におけるモニタリングの充実・強化 ③ 身近な生活空間における徹底した除染の実施 ④ 全県における環境の回復 ⑤ 全ての県民の健康の保持・増進 ⑥ 原子力災害を克服する産業づくり ⑦ 原子力発電事業者及び国の責任による、原子力災害の全損害に対する賠償・補償に向けた取組

各重点プロジェクトの取組

1 緊急的対応

(1) 緊急的復旧・生活再建支援・市町村の復興支援

本県は、地震、津波、原子力発電所事故による被害が広範かつ甚大であったことから、再建にはかなりの期間を要することが想定される。そのため、インフラ復旧はもとより、被災者の住居、雇用、医療・福祉などの緊急的復旧・生活再建支援についても、今後の円滑な復興につながるための重要な要素として復興ビジョンの中に位置づけ、復興の基本である一人一人の生活基盤の再建に取り組む。

また、東日本大震災では、原子力災害に伴う避難指示等により、浜通りの多くの町村が役場機能を移転しているなど、被災市町村が自治体として行政事務を行う上で重大な障害を負うことになった。こうした中で、県は、復旧・復興に向け、広域自治体として被災市町村の執行体制の強化とともに必要な財源の確保に連携して取り組む。

さらに、避難住民や被災町村の役場機能を受け入れた市町村における平常時では想定されない様々な課題に対して、受入市町村とともに、住民や役場の支援に努める。

原子力災害については、国の責任において対応すべきであるが、収束時期が明確となっていないことから、原子力発電所事故の収束状況を踏まえて、放射性物質に汚染された環境の回復や廃棄物の処理など、適時適切に対応していく。

① 被災者住居の確保と幅広い生活支援・心のケア

1	応急仮設住宅等の供与、居住環境の維持	生活	1 (1) ③
2	応急仮設住宅等におけるコミュニティの確保、孤立防止対策の推進	生活	1 (1) ⑤
3	相談窓口や訪問活動などによる被災者の心のケアの推進	生活 健康	1 (3) ⑦ 4①
4	被災者等に対する災害見舞金の交付、義援金の配分、生活再建支援金の支給 等	生活	1 (6) ②
5	被災住宅の再建・補修などに関する相談や支援	生活	2 (1) ③

② 生活基盤・産業インフラの復旧

1	災害廃棄物（がれき）処理	環境	3②
2	農地、農道、農業用ダム、ため池、排水機場、農業集落排水施設等の復旧	農林 基盤	2① 1 (1) ⑩
3	農地の除塩対策の推進	農林	2③
4	林地、林道等の復旧	農林	3①
5	漁港、漁場、市場、水産業共同利用施設等の復旧・復興	農林	4①
6	海岸堤防等の復旧	基盤	1 (1) ①
7	海岸防災林の復旧	基盤	1 (1) ②
8	道路、河川、橋りょう、下水道、公営住宅、公園などの復旧	基盤 基盤	1 (1) ⑤ 2 (1) ⑦
9	砂防、地すべり、急傾斜地の復旧	基盤	1 (1) ⑦
10	消防施設、廃棄物処理、汚泥処理施設、火葬場などの早期復旧	基盤	1 (2) ⑧
11	小名浜港の復旧	基盤	2 (2) ②
12	相馬港の復旧	基盤	2 (2) ④

③ 被災者の緊急的な雇用の確保と被災事業者の事業再開支援

1	避難先での農業の再開に対する支援	生活	1 (5) ①
2	農業用施設等の補修など被災した農林漁業者等に対する支援	農林	2⑥
3	被災した農業者等に対する資金融通	農林	2⑦
4	被災した農業法人などの経営再建のための雇用の確保の促進	農林	2⑧
5	共同利用に供する漁船建造の支援、早急な漁業生産活動の再開・活性化支援	農林	4②
6	被災した漁業者等に対する資金融通	農林	4⑥
7	震災・原発事故により事業活動に影響を受けている中小企業等への融資等の資金支援	中小	1 (1) ①
8	避難指示解除等区域等から移転を余儀なくされている中小企業等に対する融資	中小	1 (1) ②
9	中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業等を活用した被災企業の施設・設備の復旧補助による再開・帰還促進	中小	1 (1) ③
10	商工会などへの復興支援員配置を通じた事業者支援	中小	1 (1) ⑤
11	本格的な事業再開までの被災者の雇用確保への支援	中小 生活	1 (1) ⑥ 1 (5) ②
12	再開した事業所等における被災者等の安定的な雇用確保	中小 生活	1 (1) ⑦ 1 (5) ③

13	全国規模の展示会等に出展する中小企業に対する支援	中小	1 (2) ④
④ 教育・医療・福祉の維持確保			
1	被災者の健康状況悪化予防や健康不安の解消等に向けた生活習慣の改善や栄養サポートなどの健康支援活動の実施	生活	1 (3) ①
2	被災者のための仮設診療所や高齢者等サポート拠点の設置	生活	1 (3) ②
3	被災した障がい者の福祉サービス提供体制の整備	生活	1 (3) ③
4	サテライト校の運営や特別支援学校の整備など、被災した子どもたちの教育環境の整備	生活	1 (4) ①
5	被災した子どもたちの就学環境等を確保するための経済的支援	生活	1 (4) ②
6	被災児童、生徒の受け入れ学校の教員の増員	生活	1 (4) ③
7	被災した学校施設等の復旧	生活 育成	1 (4) ④ 2⑨
8	被災者の健康状況悪化予防や健康不安の解消等に向けた生活習慣の改善や栄養サポートなどの健康支援活動の実施	健康	1⑤
9	県民のこころを支える精神科医療の機能強化	健康	2⑤
⑤ 治安体制の整備			
1	被災者の安全・安心の確保に向けたパトロールの強化のほか、復興関連事業者に対する法令遵守の徹底指導や防犯・交通教室の開催などによる治安対策の推進	生活	1 (7) ①
2	避難指示区域等の防犯機能の強化	生活	2 (1) ⑤
⑥ 広域避難している県民のきずなの維持			
1	各都道府県や市町村等に設置する相談窓口等を通じた避難者の相談支援	生活	1 (2) ②
2	ICT等を活用した避難者への情報発信による全国各地に分散している県民のきずなの維持	生活	1 (8) ①
⑦ 市町村の復興支援			
1	被災市町村等への職員派遣や原発避難者特例法に基づく行政事務等への支援	生活	3②
2	国土調査の実施による復興事業の促進	基盤	1 (2) ①
3	効果的・効率的な復興事業実施のための高等教育機関の英知の活用	基盤	1 (2) ⑤
⑧ 原子力災害への緊急的対応			
1	長期にわたる県民健康調査を通じた健康の保持・増進	生活 健康	1 (3) ④ 1②
2	国に対する、放射線に関する各種安全基準の早急な設定や健康に関する情報の迅速な開示の要請	健康	1①
3	農林水産物の放射性物質検査の徹底及び情報の迅速・的確な公表	農林	1①
4	正確な情報発信による国内外への農林水産物の安全性と魅力のPR	農林 風評	1④ 1⑤
5	県産品の安全性や魅力に対する流通事業者・量販店等の理解醸成・販路の開拓	農林 風評	1⑥ 1②
6	展示会・商談会等への出展や事業者等への訪問・招へい等を通じた県産品の海外販路回復・開拓	風評	1④

2 ふくしまの未来を見据えた対応

(1) 未来を担う子ども・若者の育成

今の若い世代が、これから復興していくふくしまの将来を担っていくことになる。しかし、現在、地震や津波、原子力発電所事故の影響などにより多くの児童・生徒が地元を離れ、さらに県外にまで避難を強いられた子どもたちも少なくない。ふくしまの地で次の世代を育成できるように、特に子どもたちやその親たちの放射性物質の汚染により生じた不安を取り除くだけでなく、さらにふくしまだからこそ子育てしたいと思われる環境を作っていく。

一方、この大震災によって、多くの若者たちは、命の尊さ、人間と環境との関わり、自ら判断する力の大切さ、自分たちが社会を構成し、動かす力を持っていること、そして、ふくしまが世界と直接つながっていることなどを実感することになった。こうした状況は、世界に通ずる人づくりをするに当たっての重要な基礎となり得るものであり、この大震災の体験を生かしたふくしまならではの教育により、若者たちが力を十分に発揮し、自分の夢を叶えることができるふくしまを目指す。

No.	取組	重点プロジェクト番号
① 日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境の整備		
1	震災孤児等の修学及び生活に対する経済的支援（寄付の活用）	生活 1 (3) ⑥
2	震災や原発事故により不安やストレスを抱える子どもや家族の心のケア	生活 1 (3) ⑧ 健康 4② 育成 1⑦
3	救急医療体制や小児・周産期医療体制など医療サービスの提供体制の強化、保育所や認定こども園の施設整備を促進するなど保育サービスの充実	健康 2④ 育成 1⑧
4	子どもや親の不安や悩みに対する相談体制の整備	育成 1①
5	18歳以下医療費無料化	育成 1③
6	子ども元気交付金等を活用した子どもたちのスポーツ・文化活動の促進や子育て支援者の人材育成など、地域ぐるみの子育て環境の整備	育成 1⑤
7	学校や保育所等における給食の検査体制の整備	育成 1⑥
8	奨学金等による修学支援	育成 2⑦
9	災害に強く、地域コミュニティの拠点となる教育・福祉施設の整備	基盤 3 (2) ⑤
② ふくしまの再生を担うこころ豊かなたくましい人づくり		
1	ふたば未来学園中・高校の校舎整備	避難 2 (2) ア①
2	ふたば未来学園高校を核とした先進的な教育の推進	避難 2 (2) ア②
3	教育環境の充実、児童生徒の交通手段の確保	避難 2 (2) ア③
4	県立小高工業高校と県立小高商業高校との統合高校の校舎整備	避難 2 (2) イ①
5	県立小高工業高校と県立小高商業高校との統合高校におけるロボット工学の基礎知識や実践的技術など先端技術教育の推進	避難 2 (2) イ②
6	再生可能エネルギーや医工連携・ロボットの分野など、ふくしまの将来の産業を担う人づくり	避難 2 (2) イ③ 育成 3① 中小 1 (3) ③
7	廃炉人材等の育成、防災研修を行う技術者研修拠点の整備	避難 2 (2) イ④
8	廃炉、環境回復等多様な分野を対象とした大学教育拠点	避難 2 (2) イ⑤
9	学校給食など、食育を通じた健康の増進	健康 1③ 育成 2⑤
10	子どもたちが安心して遊び、運動できる環境の整備	育成 1④
11	理数教育、防災教育の大幅な充実や国際化の進展に対応できる人づくりなどによる、ふくしまならではの教育の推進	育成 2①
12	少人数教育を生かしたきめ細やかな指導、魅力ある教材の開発、教員の資質向上等による確かな学力の育成	育成 2②
13	道徳教育やボランティア等の体験活動を通じた復興を支える豊かなこころの育成	育成 2③
14	子どもたちが自ら健康の保持・増進を図ることができるような健康教育の推進	育成 2④
15	地域住民による放課後活動の支援など、学校・家庭・地域が一体となった地域全体での教育の推進	育成 2⑩
③ 未来に羽ばたく若者の夢実現		
1	中・高校生や大学生など若者の社会活動（ボランティアや地域活動）等を通じた復興への参画推進	育成 2⑥
2	福島大学COC+による原子力災害からの地域再生を担う人材の育成など、県内高等教育の充実	育成 3②

(2) 地域のきずなの再生・発展

地震、津波、原子力発電所事故により、県民は、着の身着のまま県内外に散り散りに避難することを余儀なくされ、地域によっては、避難生活が長期間続くこととなる。

このような状況だからこそ、県民それぞれが、ふくしまらしさを問い、ふるさとへの思いを見つめ直し、ふるさとに対する誇りを大事にすることが必要である。年齢、性別、障がいの有無などにかかわらず、人間の幸福にとって、コミュニティ（地域）の存在は欠かすことはできない。本県に息づく温かい県民性と互いを支え合う地域社会のきずなを再生し、ふるさと帰還後に誇りを持って新たな形に発展できるようにしなければならない。

そのため県は、地域をつなぐ活動を推進するとともに、男女が共に参画し、子ども、障がい者、高齢者等、あらゆる人々が住みやすいコミュニティを目指す。また、県民それぞれのふるさとに対する思いを発信しながら、新たに生まれた国内外の人々とのきずなをふくしまの未来につなげていく。

No.	取組	重点プロジェクト番号
① 避難住民の住環境、社会環境の整備		
1	避難者ニーズに応じた復興公営住宅の整備	生活 1 (1) ①
2	コミュニティ交流員を通じた復興公営住宅におけるコミュニティの形成・維持	生活 1 (1) ②
3	県内自主避難者に対する借上げ住宅の供与	生活 1 (1) ④
4	応急仮設住宅（借上げ住宅）から恒久的な住宅への移行支援	生活 1 (1) ⑥
5	行政情報、生活情報に関するきめ細かな情報提供	生活 1 (2) ①
6	移転費用の補助や帰還先に対する公営住宅等の確保	生活 2 (1) ①
7	帰還支援アプリ等を通じた情報提供等による帰還のための支援	生活 2 (1) ②
8	住宅の二重ローン対策など、被災者や帰還する方の住宅再建・確保の支援	生活 2 (1) ④
9	多様な主体との連携・協働による被災者支援	生活 3①
10	子ども被災者支援法による健康や医療の確保、子育て支援、被災者の生活再建に向けた住宅支援などの支援施策の充実	生活 3③ 育成 1⑨
② 新たなきずなを生かした広域的連携の推進		
1	包括連携協定を結ぶ企業など、ふくしまを応援する方々（自治体、企業、NPO等）とのきずなづくりと新たなきずなを生かした連携の推進	風評 4①
2	復興支援員による復興まちづくりなど、県外の方とのきずなによる復興の推進・交流の促進	風評 4③
③ ふるさと帰還後の新たなコミュニティづくり		
1	避難地域の復興拠点づくりの推進	避難 1 (1) ①
2	ふるさと帰還後の買い物支援や生活交通の確保	避難 1 (1) ②
3	避難指示区域等におけるインフラの復旧	避難 1 (1) ③
4	住宅や公共施設、道路、農地、森林等の除染・放射線量低減対策の推進	避難 1 (1) ④
5	医師の確保と医療機関の機能回復・拡充	避難 1 (3) ア①
6	介護福祉人材の確保	避難 1 (3) イ①
7	福祉施設等の復旧	避難 1 (3) イ②
8	住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの整備	避難 1 (3) イ③
9	保健・医療・福祉に係る専門人材、施設・設備の確保等、サービスの提供体制の整備	避難 1 (3) ウ①
10	長期にわたる県民健康調査を通じた健康の保持・増進	避難 1 (3) エ①
11	県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進	避難 1 (3) エ②
12	地域全体での見守り活動を始めとした高齢者と地域住民との交流の場の設置	健康 2②
13	障がい者一人一人がその人らしく自立した生活ができるよう、ユニバーサルデザインに配慮された社会づくり	健康 2③
14	[被災した市街地の再生]地域コミュニティの核となる地場商店街のにぎわいづくり、 [住民によるコミュニティの再生]商店街活性化など地域のにぎわいづくり	中小 1 (1) ⑧
④ ふくしまの宝を再発見し、磨きをかけ、発信する活動の推進		
1	2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたJヴィレッジの再生	避難 2 (3) ①
2	浜通り独自の観光資源づくり	避難 2 (3) ②
3	震災・原子力災害の教訓等を継承等するためのアーカイブ拠点の整備	避難 2 (3) ③ 風評 3④
4	犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記録と教訓の伝承、復興への強い意志の発信等のための復興祈念公園等の整備	避難 2 (3) ④ 風評 3⑤

5	地域の伝統芸能や文化、スポーツ等を通じたきずなの再生	生活 風評	1 (8) ② 4④
6	スポーツイベントの参加促進など、心身の健康の保持・増進に向けた県民運動の推進	健康	1⑥
7	本県の現状や復興への取組などの正確な情報の発信	風評	3①
8	国等との連携による国際会議の開催など、多様な機会を活用した海外への情報発信の強化	風評	3③
9	全国植樹祭を通じたきずなづくりと交流の促進	風評	4⑤
10	東京オリンピック・パラリンピック競技及び事前キャンプ等の誘致	風評	5①
11	東京オリンピック・パラリンピックを契機とした国内外への情報発信、国際交流の推進	風評	5②
12	スポーツ交流やイベントなどを通じた東京オリンピック・パラリンピックの本県開催に向けた県民の機運醸成	風評	5③

(3) 新たな時代をリードする産業の創出

本県産業は、基幹産業である農林水産業、製造業、商業、観光業を始め、あらゆる分野において、地震や津波災害に加え、さらには、原子力災害及びそれに伴う風評により、まさに存亡の危機に立たされているといっても過言ではなく、企業が県外に流出するという危機にも直面しており、企業が県内で存立するための取組を推進する。

本県産業を大震災前の状況に戻すことが喫緊の課題であることはもとより、浜通りを始めとして、県内全域において、多くの就業の場も失われている。特に、原子力発電所に代わる雇用を確保する必要があることから、環境と共生した豊かなふるさとの未来を描きながら、新たな時代を牽引する産業づくりに取り組む。

これらによって、地域の雇用を生み出し、女性、高齢者、障がい者なども含めた全員参加の経済社会を目指すとともに、若者たちにとっても、将来に夢と希望を持つことができる県づくりを進める。

No.	取組	重点プロジェクト番号
① 本県産業の再生・発展		
1	被災事業者がふるさとに帰還する際の事業再建支援	避難 1 (4) ア①
2	官民合同チームによる事業者等への戸別訪問・相談支援を通じた事業再開支援の拡充（ハンスオン支援）	避難 1 (4) ア②
3	若者の起業による定着促進など地域活力向上のための創業支援	避難 1 (4) ア③
4	商工会などへの復興支援員配置を通じた事業者支援	避難 1 (4) ア④
5	震災復興に向けた人材の育成・確保、被災者の安定的な雇用確保	避難 1 (4) ア⑤ 中小 1 (4) ⑤
6	新たな産業（企業）の戦略的な誘致	避難 1 (4) ア⑥
7	福島大学と連携した農学系人材の育成	育成 3③
8	農林水産業と観光との連携、加工分野の育成など、地域産業の6次化の推進	農林 2⑬
9	仮設店舗や工場用地・空き工場等の紹介など、移転を余儀なくされた被災事業者の事業再建支援	中小 1 (1) ④
10	小規模事業者等の経営課題に対応するための、オールふくしま経営支援体制による支援の推進	中小 1 (1) ⑨ 中小 1 (2) ⑤
11	ビッグデータを活用した商談会の実施など、航空機産業分野における県内企業の取引拡大やネットワーク強化支援	中小 1 (2) ②
12	訴求力のある商品や基盤技術の開発支援、販路開拓、県産品の価値向上	中小 1 (2) ③
13	福島産業復興企業立地補助金などによる企業誘致を通じた産業の復興	中小 2①
14	学校給食における地場産品の活用など県内消費の拡大	風評 1③
15	県民による県産品の利活用や県内旅行の増加など、多様な分野における地産地消の推進	風評 4②
② 新たな社会にふさわしい産業の育成と雇用の創出		
1	県内の橋梁、トンネル、ダム、河川、山野等を利用した災害対応ロボット等の福島浜通りロボット実証区域の指定	避難 2 (1) ア① 新産業 3 (1) ア①
2	陸海空を対象とした型式認証、操縦者の訓練、ライセンス付与、災害時出動拠点等、福島しかない機能を有する災害対応等ロボットの実証拠点（ロボットテストフィールド）の整備	避難 2 (1) ア② 新産業 3 (1) ア② 新産業 3 (1) ウ②
3	原子炉格納容器の調査・補修ロボットの開発・実証試験、燃料デブリ取り出しの実証試験などを行うモックアップ試験施設（櫛葉遠隔技術開発センター）の整備	避難 2 (1) ア③ 避難 2 (1) イ⑧ 新産業 3 (1) ア③ 新産業 3 (1) ウ③

4	ロボット技術開発最先端拠点となるようトップクラスの大学・研究機関・企業招聘を想定した共同研究施設の整備	避難 避難 新産業 新産業	2(1)ア④ 2(1)イ⑧ 3(1)ア④ 3(1)ウ④
5	震災・原子力災害の教訓等を継承等するためのアーカイブ拠点の整備	避難	2(1)イ②
6	廃炉人材等の育成、防災研修を行う技術者研修拠点の整備	避難 避難	2(1)イ③ 2(2)イ③
7	廃炉、環境回復等多様な分野を対象とした大学教育拠点の構築	避難 避難	2(1)イ④ 2(2)イ④
8	廃炉等の研究開発・人材育成の拠点となる廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟の整備	避難	2(1)イ⑤
9	福島大学や福島工業高等専門学校などの高等教育機関等における廃炉等の研究開発、人材育成の推進	避難	2(1)イ⑥
10	原子炉格納容器の調査・補修ロボットの開発・実証試験、燃料デブリ取り出しの実証試験などを行うモックアップ（櫛葉遠隔技術開発センター）試験施設の整備・運用	避難 新産業	2(1)イ⑦ 3(1)ア③
11	燃料デブリや放射性廃棄物などの性状把握、処理・処分技術の開発を行う放射性物質分析・研究施設の整備	避難	2(1)イ⑧
12	浜通りを中心とした環境・リサイクル関連産業の集積（スマート・エコパーク）の実現	避難	2(1)ウ①
13	避難地域への再生可能エネルギー導入と「まちづくり」「地域の再興」の推進	避難	2(1)エ①
14	（陸上風力）風力発電の大量導入の支援	避難	2(1)エ②
15	（洋上風力）浮体式洋上風力発電の実証研究など	避難	2(1)エ③
16	クリーンコール（石炭のクリーンな利用）分野で世界をリードする拠点の実現	避難	2(1)エ④
17	CO ₂ が少なく再エネの調整電源として優れる天然ガス（LNG）火力発電所等の立地促進	避難	2(1)エ⑤
18	天然ガス（LNG）の地域利用の促進	避難	2(1)エ⑥
19	復興まちづくりと連動したスマートコミュニティの導入	避難	2(1)エ⑦
20	水素によるエネルギーの貯蔵・効率的な利用の実証研究	避難	2(1)エ⑧
21	動植物系の廃棄物のメタン発酵ガス発電システムの導入	避難	2(1)エ⑨
22	藻類バイオマスに関する事業化支援	避難	2(1)エ⑩
23	県有ダム等を活用した小水力発電の導入促進	避難	2(1)エ⑪
24	浜通り地域へのエネルギー関連産業の集積	避難	2(1)エ⑫
25	水稲超省力・大規模生産、畑作物大規模生産、環境制御型施設園芸構築、フラワーコースト創造、阿武隈高地畜産業クラスター、作業支援ロボットの推進	避難 農林	2(1)オ① 2⑮
26	CLT等の新技術や木質バイオマスの推進による県産材の新たな需要創出	避難 農林	2(1)オ② 3⑦
27	海洋における放射性物質対策の研究・情報発信を行う水産研究拠点の整備 （産業人材育成等）	避難 農林	2(1)オ③ 4⑦
28	テクノアカデミー等を通じた事業者の自己研鑽や企業・団体の研修制度への支援、専門的かつ実践的な教育訓練などによる産業人材の育成	中小	1(3)①
29	ふくしま産業人材育成コンソーシアム等と地域産業との連携強化による産業人材の育成	中小	1(3)②
30	地域産業を支える人材の確保、若年層の首都圏からの人材還流 （医療機器関連産業）	中小	1(3)④
31	「ふくしま医療機器開発支援センター」の整備	新産業	2(1)①
32	医療機器の開発や人材育成、治験等への一体的な支援	新産業	2(1)②
33	手術支援ロボットや放射線医学と関連した医療機器の開発など、国際的先端医療機器の開発への支援	新産業	2(1)③
34	救急災害対応医療機器の開発・実証	新産業	2(1)④
35	介護福祉サービスや介護福祉機器産業など高齢化を見据えた産業づくりの推進 <介護福祉機器産業関連>	新産業	2(1)⑤
36	医療機器などの産業クラスターの推進	新産業	2(1)⑥
37	技術開発支援など医療機器関連企業の参入・取引支援 （ロボット関連産業）	新産業	2(1)⑦
38	ロボット関連産業人材の育成	新産業	3(1)イ①
39	企業、研究機関、行政のネットワークを通じた情報の共有化と連携推進	新産業	3(1)イ②
40	企業等が行うロボットの開発・実証研究等への支援	新産業	3(1)ウ①
41	会津大学におけるロボット関連技術の研究・開発	新産業	3(1)ウ②
42	ハイテクプラザにおけるロボット関連技術の研究・開発	新産業	3(1)ウ③
43	医療・福祉、農林水産業など、仕事や生活の場へのロボット導入の支援	新産業	3(2)ア①

48	県外ロボット関連企業の誘致	新産業	3 (3) ア②
49	県産ロボットの販路開拓支援	新産業	3 (3) イ①
50	県産ロボットの量産に向けた工場・設備の新増設支援 (観光振興等)	新産業	3 (3) イ②
51	観光復興キャンペーンの継続的な展開	風評	2①
52	首都圏や近隣の学校等の訪問活動の強化や旅行プログラムの充実などを通じた教育旅行、合宿誘致の推進	風評	2②
53	ふくしまを舞台とした様々な会議・研修・展示会等の誘致、芸術文化・スポーツ等の大会・イベントの開催	風評	2③
54	海外のマスコミ・旅行関係者等の招聘、海外でのプロモーション活動の実施、外国人観光客の受入体制の整備	風評	2④
55	アーカイブセンター等を中心とした震災ツーリズムの推進	風評 避難	2⑤ 2 (3) ⑤

③ 新たな経営・生産方式による農林水産業の飛躍的發展			
1	安全な農産物の生産対策の徹底	避難	1 (4) イ①
2	農林水産物の放射性物質検査の徹底及び情報の迅速・的確な公表	避難	1 (4) イ②
3	出荷制限、作付制限等の解除に向けた試験栽培等の実施	避難	1 (4) イ③
4	農地、農道、農業用ダム、ため池、排水機場、農業集落排水施設等の復旧	避難	1 (4) イ④
5	農地整備や海岸保全施設の整備など農林水産業基盤の強化	避難	1 (4) イ⑤
6	地域農業の将来像（経営再開マスタープラン等）の策定	避難	1 (4) イ⑥
7	営農再開に向けた農地の保全管理	避難	1 (4) イ⑦
8	営農の再開・農業の再生に向けた調査研究を行う「浜地域農業再生研究センター」の整備	避難	1 (4) イ⑧
9	「浜地域農業再生研究センター」における調査研究の推進	避難	1 (4) イ⑨
10	地域農業の担い手の確保・育成、営農再開への支援	避難	1 (4) イ⑩
11	住民の避難に伴い増加した野生鳥獣による農作物等被害の防止対策の推進	避難	1 (4) イ⑪
12	県産品の安全性や魅力に対する流通事業者・量販店等の理解醸成・販路の開拓	避難	1 (4) イ⑫
13	森林施業と放射性物質の拡散抑制対策の一体的な実施	避難	1 (4) ウ①
14	林地・林道等の復旧	避難	1 (4) ウ②
15	漁港、漁場、市場、水産業共同利用施設等の復旧・復興	避難	1 (4) エ①
16	共同利用に供する漁船建造の支援、早急な漁業生産活動の再開・活性化支援	避難	1 (4) エ②
17	適切な水産資源管理と栽培漁業の再構築	避難	1 (4) エ③
18	GAPやトレーサビリティシステムなど消費者の安心感を高める取組推進	農林	1③
19	県産品の安全性や魅力に関する消費者理解の促進	農林	1⑤
20	農地・農業用施設の復旧とあわせた大区画ほ場の整備	農林	2⑤
21	新規就農者の確保及び農業者に対する新たな経営・生産方式の習得等の機会の提供等担い手の育成	農林	2⑨
22	大規模農業法人や集落営農組織等、地域農業をけん引する担い手の育成	農林	2⑩
23	震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた再生可能エネルギーを活用した野菜工場などの大規模施設園芸団地の形成	農林	2⑪
24	震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた生産基盤の回復と経営の協業化による足腰の強い畜産経営体の育成	農林	2⑬
25	震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた日本型直接支払制度に基づく農業・農村の多面的機能の発揮の促進	農林	2⑭
26	森林施業と放射性物質の拡散抑制対策の一体的な実施	農林	3②
27	木材等林産物の安定的な供給	農林	3③
28	再生可能エネルギーとしての木質バイオマスの利用促進	農林	3④
29	新規就業者の確保及び林業者に対する新たな経営・生産方式の習得等の機会の提供等担い手の育成	農林	3⑤
30	地域林業を支える素材生産事業者等への支援強化	農林	3⑧
31	経営の協業化や低コスト生産による収益性の高い漁業経営の推進	農林	4③
32	漁業担い手の育成支援と漁業技術や経営能力向上の取組支援	農林	4④
33	適切な水産資源管理と栽培漁業の再構築	農林	4⑤
34	県産品の安全性や魅力に関する消費者理解の促進	風評	1①
35	農地・農業用施設の復旧とあわせた大区画ほ場の整備	基盤	1 (1) ⑧

④ 産業の再生・発展に向けた基盤づくり			
1	農地整備や海岸保全施設の整備など農林水産業基盤の強化	農林	2②
2	震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた農地の利用集積の促進	農林	2④

④ 産業の再生・発展に向けた基盤づくり			
1	農地整備や海岸保全施設の整備など農林水産業基盤の強化	農林	2②
2	震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた農地の利用集積の促進	農林	2④
3	企業誘致の促進に向けた工業団地の整備	中小	2②
4	相馬工業用水道の給水能力の向上	中小	2③
5	ブロードバンドや携帯電話等の情報通信利用環境の整備	中小	2④
6	福島空港の国際定期路線の再開に向けた取組の推進	基盤	2 (2) ①
7	小名浜港や相馬港の利用促進	基盤	2 (2) ⑥

(4) 災害に強く、未来を拓く社会づくり

東日本大震災では、東北地方の沿岸域約500kmの極めて広範囲にわたり、道路、鉄道、港湾などのインフラが壊滅的打撃を受け、沿岸地域での交通・通信が途絶えてしまった。

また、原子力災害により住民は、これまで経験したことのない、市町村の範囲を超えた広域避難を強いられ、その情報伝達・避難誘導は困難を極めた。さらに、保健・医療・福祉提供体制の確保という面でも、大きな課題を残した。

そのため、地域防災計画等の見直しを行い、代替手段を持った災害に強いまちづくりを進めるとともに、「減災」という観点から、ハード面の整備、土地利用の再編はもとより、災害時において、安全な場所に確実に逃げるといった意識の向上を図るなど、ソフト面の防災対策を充実させ、地域の総合的な防災機能を強化する。

また、地域コミュニティの防犯機能の強化を図り、県民の安全・安心の確保を図る。

さらに、従来から懸念されていた人口減少・超高齢化が、今回の大震災によってさらに加速するおそれがあることから、人口減少・超高齢化に対応した社会づくりを推進する。

No.	取組	重点プロジェクト番号	
① ハード・ソフト両面から防災機能が抜本的に強化されたまちづくり			
1	「ふくしま復興再生道路」の整備、東西連携軸の強化等	避難	1 (2) ア①
2	相馬福島道路、東北中央自動車道の整備	避難	1 (2) ア②
3	常磐自動車道の4車線化・追加ICの整備	避難	1 (2) ア③
4	復興拠点へのアクセス道路の整備	避難	1 (2) ア④
5	防災・減災対策など安全に安心して暮らせる道路の整備	避難	1 (2) ア⑤
6	JR常磐線の早期復旧・基盤強化	避難	1 (2) イ①
7	日常生活で必要となる総合的・地域交通ネットワークの構築	避難	1 (2) ウ①
8	二次救急医療機能を担う医療機関の確保に向けた検討	避難	1 (2) ウ②
9	必要に応じたその他広域連携の検討	避難	1 (2) ウ③
10	ライブカメラの設置等による海岸及び河口部状況の情報提供	基盤	1 (1) ④
11	福島県及び市町村の地域防災計画の見直し	基盤	3 (1) ①
12	大規模災害発生時に備えた燃料等の備蓄体制の構築	基盤	3 (1) ③
13	災害時における情報通信体制の強化	基盤	3 (2) ①
14	福島県・市町村耐震改修促進計画の見直し及び福島県県有建築物の耐震改修計画の推進	基盤	3 (2) ④
15	県有建物の再配置・集約・共同利用などの推進による防災機能の強化	基盤	3 (2) ⑥
② ふくしま及び東北を支える新たな県土づくり			
1	道路・漁港・上下水道などの防災機能の強化	基盤	1 (1) ⑥
2	ダム・ため池などの耐震性の強化	基盤	1 (1) ⑨
3	県有建築物・民間建築物等の耐震化の推進	基盤	1 (2) ⑦
4	常磐自動車道の4車線化・追加ICの整備	基盤	2 (1) ①
5	相馬福島道路、東北中央自動車道の整備	基盤	2 (1) ②
6	磐越自動車道の4車線化整備	基盤	2 (1) ③
7	会津縦貫道の整備	基盤	2 (1) ④
8	「ふくしま復興再生道路」の整備、東西の連携軸の強化等	基盤	2 (1) ⑤
9	防災・減災対策など安全に安心して暮らせる道路の整備	基盤	2 (1) ⑥
10	小名浜港東港地区国際物流ターミナルの整備（国際バルク戦略港湾としての機能強化）	基盤	2 (2) ③
11	相馬港4号ふ頭地区国際物流ターミナルの整備	基盤	2 (2) ⑤
12	JR常磐線の早期復旧・基盤強化	基盤	2 (3) ①
13	JR只見線の早期復旧、只見線応援団等による利活用促進	基盤	2 (3) ②
14	県庁など公共防災拠点施設の防災機能強化	基盤	3 (2) ⑦

③ 自治体間・地域間の連携強化や相互応援による防災力の向上			
1	被災建築物の応急危険度判定制度の充実や応急仮設住宅等に関する協定の締結推進	基盤	3 (1) ②
2	他県・団体との災害協定締結の推進や市町村間の災害協定締結の推進、災害時の応援・受援体制の整備	基盤	3 (2) ③
④ 将来像を共有しながら進める災害に強い地域づくり			
1	防災林の造成など森林の防災機能の強化	農林	3⑥
2	津波被害を軽減する防災林の整備などによる地域の防災機能の向上	基盤	1 (1) ③
3	土地区画整理事業などを活用した多重防御によるまちづくり	基盤	1 (2) ②
4	土地利用ゾーニングにより防災機能を向上させた農村づくり	基盤	1 (2) ③
5	都市防災機能の整備や地域活性化の仕掛けづくりなど地震・津波被害地域における持続可能なまちづくり・地域づくり	基盤	1 (2) ④
6	住宅の耐震化など、地域の実情に応じた災害に強く安全・安心なまちづくり	基盤	1 (2) ⑥
⑤ 災害時にも安心できる保健・医療・福祉提供体制の構築			
1	保健・医療・福祉に係る専門人材、施設・設備の確保等、サービスの提供体制の整備	健康	2①
2	避難行動要支援者への情報提供や避難誘導體制の強化	基盤	3 (1) ④
3	福祉避難所の設置、要介護者の災害時の緊急的相互受け入れ体制の整備	基盤	3 (1) ⑤
4	災害時のマニュアル整備など保健・医療・福祉に関する連携体制の構築	基盤	3 (1) ⑥
5	広域避難を想定した保健・医療・福祉提供体制の整備	基盤	3 (2) ②
⑥ 防犯・治安体制の強化			
1	暴力団等反社会的勢力の排除機運の向上	生活	1 (7) ②
2	被災した警察施設及び交通安全施設の復旧、警察活動基盤・防犯ネットワークの整備	基盤	1 (2) ⑨
⑦ ソフト面での対策としての防災・減災対策や防災・減災教育の強化			
1	地域の防災体制強化、防災リーダーの育成、地域住民との情報の共有化	基盤	3 (1) ⑦
2	学校や地域・職場における防災教育・防災訓練などの防災活動の強化	基盤	3 (1) ⑧
3	土砂災害警戒区域等の周知など、災害時における早期避難の意識づくり	基盤	3 (1) ⑨
⑧ 災害記録・教訓の世界への提言や次世代への継承			
1	震災・原子力災害の教訓等を継承等するためのアーカイブ拠点の整備	風評	3④

(5) 再生可能エネルギーの飛躍的推進による新たな社会づくり

今回の原子力災害により、ふくしまは深く傷ついた。原子力発電所の安全性に対する信頼が根底から崩れた今、本県は、原子力への依存からの脱却を目指す。一方、これまで人類が追い求めてきたエネルギー活用による便利さや快適さを放棄することも困難である。本県は、地球環境の保持と経済的な発展をいかに両立させるかという課題を解決しなければならない。

本県は、この課題に立ち向かい、21世紀が人類にとって環境問題を真剣に考えなければならない時代であるという原点に立ち返り、真に持続可能な社会モデルを国内はもとより世界に対して発信する先進地を目指していく。

そのため、再生可能エネルギーに関する最先端の研究拠点の誘致、関連産業の集積、省エネルギーや地域でエネルギー自立を図る取組などを強力に進める。

① 省資源・省エネルギー型ライフスタイルのふくしまからの発信			
1	太陽光発電設備など各家庭における再生可能エネルギーの普及促進	新産業	1 (1) ①
2	再生可能エネルギー事業への県民参加の促進や地域が主体となった再生可能エネルギーの導入推進	新産業	1 (1) ②
3	公共施設への再生可能エネルギー率先導入	新産業	1 (1) ③
4	木質バイオマスなど本県が持つ豊かな自然環境を最大限いかした再生可能エネルギー事業の導入拡大	新産業	1 (1) ④
5	スマートメーターの導入など建物・設備の省エネルギー化の促進	新産業	1 (3) ①
6	スマートコミュニティの実証・実用化	新産業	1 (3) ②
7	資源・エネルギー循環のライフスタイルの推進・情報発信	新産業	1 (3) ③
8	公共交通機関の利用拡大	新産業	1 (3) ④
② 再生可能エネルギー産業などの飛躍的発展			
1	被災地の復興をけん引する再生可能エネルギー事業の導入拡大	新産業	1 (1) ⑤
2	避難地域への再生可能エネルギー導入と「まちづくり」「地域の再興」の推進	新産業	1 (1) ⑥
3	(陸上風力) 風力発電の大量導入の支援	新産業	1 (1) ⑦

4	(洋上風力) 浮体式洋上風力発電の実証研究など	新産業	1 (1) ⑧
5	動植物系の廃棄物のメタン発酵ガス発電システムの導入	新産業	1 (1) ⑨
6	藻類バイオマスに関する事業化支援	新産業	1 (1) ⑩
7	県有ダム等を活用した小水力発電の導入促進	新産業	1 (1) ⑪
8	産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所と連携した研究開発・実用化の推進	新産業	1 (2) ①
9	再生可能エネルギー関連分野における人材育成、ネットワークの形成	新産業	1 (2) ②
10	再生可能エネルギー関連分野における太陽光・風力・水素などの研究開発促進、技術力向上、実証試験等を通じた実用化	新産業	1 (2) ③
11	再生可能エネルギー関連分野における取引拡大、情報発信・海外連携	新産業	1 (2) ④
12	福島産業復興企業立地補助金などによる企業誘致を通じた産業の復興	新産業	1 (2) ⑤

3 原子力災害対応

(1) 原子力災害の克服

原子力災害が進行中であり、本県は深刻な影響を受け続けていることから、本県の復興に当たって原子力災害対策が極めて重要な位置を占める。また、原子力災害による影響は、環境、健康、産業、教育などあらゆる分野に及ぶとともに、世代を越えて長期にわたることが想定される。

本県は、原子力に依存しない社会を目指しており、国及び原子力発電事業者に対し、県内の原子力発電所についてはすべて廃炉とすることを求める。廃炉が完了するまで、国及び原子力発電事業者の責任の下、廃炉作業が安全に進められ、原子力関連施設及び周辺地域の安全性が確保されなければならない。なお、本県を放射性廃棄物の最終処分場としない方針を堅持する。

国及び原子力発電事業者は、原子力発電が安全であるとして国策として推進してきた責任、汚染された土壌、水などを元の状態に戻す責任、そして、原状回復に至るまでの間に生じる損害についての責任があり、これらを全うすることを強く求める。

本県は、この難局を乗り越え、すべての県民が安全で安心して暮らすことのできる社会を目指すため、環境回復についての研究拠点や放射線影響に関する医療拠点を整備し、除染を進めるとともに、健康第一の考え方を前面に打ち出し、全国にも誇れるような健康長寿県を目指す。

さらに、原子力に係る国際的機関の誘致を含め、世界最先端の知見・頭脳を本県に招致し、事故後の原子力発電所の安全の確保とその監視に取り組んでいく。

No.	取組	重点プロジェクト番号	
① 原子力発電所に関する監視等			
1	[廃炉に向けた取組] 国及び原子力発電事業者が示した工程の進捗状況、廃炉に向けた取組状況に対する監視と県民へのわかりやすい情報提供	環境	5①
2	[災害時に備える取組] 国及び原子力発電事業者に対する事故に関連する即時的で透明性の高い情報開示の要求、市町村、県の間での災害時における迅速な情報伝達等の対策	環境	5②
② 全県におけるモニタリングの充実・強化			
1	空間線量などのモニタリングと測定結果のわかりやすい情報発信	環境 風評	1 (4) ① 3②
③ 身近な生活空間における徹底した除染の実施			
1	住宅や公共施設、道路、農地、森林等の除染・放射線量低減対策の推進	環境	1 (1) ①
2	講習会の開催などによる除染従事者育成	環境	1 (1) ②
3	除染技術の実証などによる技術的支援	環境	1 (1) ③
4	専門家等との連携や情報提供などによる住民理解の促進	環境	1 (2) ①
5	放射性物質に汚染された下水汚泥等の廃棄物の早急な処理、処分先の確保	環境	3①
④ 全県における環境の回復			
1	施設・輸送の安全確保等	環境	1 (3) ①
2	仮設焼却炉等の整備	環境	3③
3	環境創造センターの整備	環境	4①
4	空間線量や放射性物質のきめ細かで継続的なモニタリングや国内外の研究機関と連携した調査研究、情報収集・発信及び教育・研修・交流の推進	環境	4②
5	福島大学環境放射線研究所における環境中の放射性物質の動きや環境への影響の解明に向けた研究	環境	4③
⑤ 全ての県民の健康の保持・増進			
1	県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進	生活	1 (3) ⑤
2	放射性物質検査による食品の安全確保	環境	2①
3	県民の健康確保のための疾病予防・早期発見・早期治療の推進	健康	1④
4	「ふくしま国際医療科学センター」の整備	健康	3①
5	「ふくしま国際医療科学センター」における県民健康調査の着実な実施、最先端の医療設備と治療体制の構築、世界に貢献する医療人の育成、医療関連産業の振興	健康	3②
6	「ふくしま国際医療科学センター」における国際的な保健医療機関等との連携・協働	健康	3③
7	長期にわたる県民健康調査を通じた健康の保持・増進	育成	1②


⑥ 原子力災害を克服する産業づくり			
1	放射能や食の安全に関する知識の普及	環境	2②
2	放射性物質の農林水産物への吸収抑制のための研究等	農林	1②
3	工業製品・加工食品等の放射性物質検査の徹底及び情報の迅速・的確な公表	中小	1(2)①
4	放射線医学の研究や診断・治療技術の高度化と関連する医療機器産業の集積や創薬開発	新産業	2(2)①
⑦ 原子力発電事業者及び国の責任による、原子力災害の全損害に対する賠償・補償に向けた取組			
1	福島県原子力損害対策協議会の活動を通じた取組や賠償請求支援	生活	1(6)①

IV 復興の実現に向けて

1 復興の着実な推進

復興の推進にあたっては、平成25年3月11日に設置された「新生ふくしま復興推進本部会議」の下、被災市町村が抱える課題を共有し、その解決に向け、国に対する予算要求や法・制度改正要望等の協議調整に主体的に取り組むとともに、県としての施策の整合性を確保しながら総合計画・復興計画等の各種計画に基づく復興・再生の取組を全庁一体となって推進する。

『新生ふくしま復興推進本部』体制図



(1) 計画の推進

新生ふくしま復興推進本部会議の下、復興計画に基づく各取組について全庁一体となって取り組んでいく。

(2) 計画の進行管理

- 復興計画に盛り込まれた各取組が計画どおりに実施されているか、随時、進捗状況を管理するとともに、毎年度点検を行い、有識者や県内各種団体の代表者などで構成する福島県総合計画審議会による評価を受ける。
- 評価結果や社会経済状況の変化等を踏まえて、主要事業の加除・修正を図るなど、適切な進行管理を行う。
- 評価の結果は、県民にわかりやすく公表する。

(3) 復興に向けた取組への重点的対応

- 重点プロジェクトに盛り込んだ事業等は、重点事業と位置づけ、財源の優先的な配分などにより、取組を強化する。

(4) 復興計画の柔軟な見直し

- 今後の原子力発電所事故の収束状況、避難区域の変更や進行管理の結果等を踏まえて、復興に向けて必要な取組が行われるよう、重点プロジェクトや復興のための取組を加除・修正するなど、復興計画は、適時、柔軟に見直しを行う。

2 復興財源の確保

- 国は、福島復興再生基本方針（平成24年7月13日閣議決定）で、本県全域の復興及び再生を、最後まで責任を持って、迅速かつ着実に進めるため、長期にわたって十分な財源を確保することとしている。
- 平成27年6月には、平成28年度以降5年間の復興・創生期間における復興財源として、国では2.3+ α 兆円の事業費が見込まれたところである。（平成27年6月30日閣議決定）
- しかしながら、震災及び原子力災害により甚大な被害を受け、いまだに多くの県民の避難が続くなど本県の復興は長期に及ぶため、取崩し型復興基金への財源積み増しも含め、各種取組に対し確実に財源措置がなされるよう、今後とも、県はもとより、市町村を始め県内のあらゆる力を結集し、福島復興再生特別措置法に基づく「原子力災害からの福島復興再生協議会」等の場を積極的に活用し、国に対し復興財源の確保を強く求めていく。
- 特に、避難地域については、その将来像の実現がなされるまでのフォローアップや必要な財源等の措置を求めていくとともに、復旧・復興の進捗に合わせた将来像の見直しを行うよう強く求めていく。

3 市町村との連携強化

- 地域ごとに状況が大きく異なる今回の災害に対応するためには、最も地域住民に近く、地域の実情を把握している市町村が主体となって復興に取り組んできた。引き続き、市町村が必要とする財源の確保等に努める。
- 一方、今回の災害では、役場機能を他の市町村に移すことを余儀なくされた町村を始め、市町村の業務遂行体制は著しい打撃を受けている。このため、県は、広域自治体として、復旧・復興業務に対応する職員を市町村に派遣するほか、全国市長会、全国町村会を通じた全国の市町村からの職員派遣等も活用し、市町村に対する迅速かつ的確な人的支援を行う。
- また、地域公共交通や二次医療体制の確保などの広域連携をはじめ、避難地域が抱えるあらゆる課題に対し、国・市町村と連携の強化を図りながら広域自治体として主体的に取り組み、地域の復興を成し遂げていく。
- 復興計画に基づき具体的に取り組む場合、その取組が地域の実情に合い、効果的に進められるよう、市町村と連絡調整を密に行う。

4 地域住民等との協働

- 復興計画の推進のため、県、市町村、企業、NPOや地域活動団体等の民間団体など、多様な主体が役割分担しながら、協働して取り組んできた。引き続き、これらの主体が情報を共有し、地域の課題を確認するとともに、復興に向けた取組について知恵を出し合うため、各地方振興局を中心に協議の機会を設ける。
- 県民、行政区・町内会等、市民活動団体（NPO）、学校、企業、各種団体や行政機関など社会を構成するあらゆる主体が、より多くの知恵と行動力を結集して、地域コミュニティの再生に取り組み、地域のきずなを強め、互いに支え合う良好な地域社会を形成する。

5 民間企業等の協力と連携

- 本県の復興を進めるためには、国内外の様々な人々、企業、団体等の民間の力を積極的に活用することが不可欠である。
このため、こうした企業や民間団体、自治体等に対し、これまでの支援に対する感謝の気持ちを示すとともに、ふくしまの現状や復興への想いを発信し、復興・再生に向けた様々な取組に対する継続的な支援を依頼する。
本県に思いを寄せる全ての方々との連携協力を強化し、新たな共創関係のもと復興を加速化させていく。

6 復興に係る各種制度の活用

(1) 復興基金等の設置と活用

- 国からの交付金などを活用して設置した福島県原子力災害等復興基金等、本県の復興・再生に係る基金を、復興計画を推進するための事業に活用する。なお、基金に積み立てた交付金については、使い勝手のよいものとするよう国に強く求めていく。

【本県の復興・再生に係る主な新規設置基金】 〔平成27年9月までの積立額 約2兆897億円〕


- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| ■ 県民健康管理基金〔1,346億円〕 | ■ 除染対策基金〔9,297億円〕 |
| ■ 原子力災害等復興基金〔5,941億円〕 | ■ 東日本大震災復興交付金基金〔828億円〕 |
| ■ 原子力被害応急対策基金〔483億円〕 | ■ 災害廃棄物処理基金〔164億円〕 |
| ■ 長期避難者生活拠点形成基金〔1,154億円〕 | |
| ■ 中間貯蔵施設等影響対策及び災害復興基金〔1,651億円〕 | |
| ■ 福島再生加速化交付金（帰還環境整備）基金〔13億円〕 | |
| ■ 只見川流域豪雨災害復興基金〔20億円〕 | |

(2) 福島復興再生特別措置法等の法制度の活用

- 本県復興に必要な取組を進めるためには、一地方公共団体の枠を超えた法的措置による制度等が不可欠である。
- 東日本大震災及び原発事故からの福島復興のため、これまで制定された福島復興再生特別措置法や東日本大震災復興特別区域法を始め、原発避難者特例法、放射性物質汚染対処特別措置法、子ども・被災者支援法等について、一層の活用を推進していくとともに、必要に応じて本県の復興の状況変化等を踏まえた見直し等を国に求めていく。

ア 福島復興再生特別措置法

- 本県は原子力災害によって、県全域にわたって甚大な被害を受け、他県に比べ、自然的・社会的・経済的な諸事情において、県勢全般の基礎条件が著しい地盤沈下を被る事態に直面した。
- このため、「原子力災害からの復興再生協議会」の場を通じて、原子力災害からの地域再生のための特別法を制定するよう、国に対して求めた結果、平成24年3月31日に福島復興再生特別措置法（以下、「福島特措法」という。）が施行された。
- 福島特措法には、原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任が明記されたほか、期限の定めのない恒久法として、安心して暮らし、子どもを産み育てる環境の実現から、産業の再生など幅広い内容が盛り込まれた。
- 同法に基づき、平成24年7月13日に福島復興再生基本方針が閣議決定され、同基本方針に則して、国が避難解除等区域復興再生計画を決定、県が産業復興再生計画、重点推進計画を策定し、復興に関する各種取組を進めている。
- なお、同法及び同法基本方針では、本県の復興の状況等を勘案し、法の規定の見直しを検討する旨規定されており、平成25年5月には避難解除区域等への企業立地促進のための新たな税制、平成27年5月には本県要望を踏まえた避難地域12市町村の新たな復興拠点整備制度等を創設等するため、福島特措法が改正された。



工 放射性物質汚染対処特別措置法

- 平成24年1月1日に全面施行された放射性物質汚染対処特別措置法及び同法に基づく基本方針により、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減する観点から必要な地域について優先的に除染が実施され、除染に伴い生じた土壌等は、安全に収集・運搬、仮置き、処分することとされている。

県内では、「除染特別地域」は国、「汚染状況重点調査地域」は市町村等により除染が実施されているが、国に対し必要な除染の確実な実施や財政措置等を求めていくとともに、帰還困難区域・森林除染の実施方針の明確化について、引き続き求めていく。

また、同法に基づく除染以外で生じた除去土壌等の処理に関する仕組みの構築についても、国に対して求めていく。

- 対策地域内廃棄物や放射能濃度が8,000Bq/kgを超える指定廃棄物は、同法により国が責任を持って処理するとされているが、本県において大量に発生しているこれらについて、速やかに処分するよう国に対して求めていく。

さらに、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物についても、放射性物質による健康被害等の懸念により、処理が進まない事例があることから、引き続き、汚染廃棄物の処理の安全・安心の確保、積極的な情報公開を通じた住民理解の醸成など、汚染廃棄物の処理の推進に向けた取組を進めていく。

オ 子ども・被災者支援法（東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律）

- 平成24年6月21日、子ども・被災者支援法が成立した。この法律は、原発事故により放出された放射性物質が広く拡散していること、放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないことから、議員立法により、被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与するため、子どもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策の基本となる事項を定めるため制定された。同法の基本方針に関連する施策については、被災者が具体的な施策について把握できるよう、関係省庁の各施策等を支援の内容ごとに分類した上で取りまとめられ、公表されている。本県としては、引き続き、健康・医療の確保、子育て支援など、被災者の実情に沿った支援施策の充実と継続的な財源確保に向けて取り組む。